



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 EN EJECUCIÓN - PROYECCIÓN DE AVANCE AI 31 DE OCTUBRE DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Habitacional	Ubicación del Proyecto	N° de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afanzadora / Actualización del endoso	Área de Construcción de la Vivienda o Lotes	COMENTARIOS TÉCNICOS	COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUS DE TERRENO
1	Proyecto Curundú (Infraestructuras + Viviendas)	1000	Curundú - Panamá	20-10	Constructora Norberto Odebrecht	B/. 94,363,500.00	07-abr-10	1095	5-Abr.-13	100.00%	94.37%	F.Cumplimiento:No. SU-10 F.P.Anticipo:No. SU-11 Póliza: No. 1000056-RC-G	National Union Fire Insurance Co. of Pittsburgh, Pa 05-Abr.-13	Vivienda de 45.00 m2	Contrato en garantía de las últimas fases entregadas.	Posee Acta Sustancial de Obra. En trámite refrendo de Adenda para Firma de Acta Final. En proceso de garantías.	
2	Urbanización Portobelo (Infraestructura + Viviendas)	58	Portobelo - Colón	16-11	Atlantic Projects, S.A. Ing. Juan Belden. Celular: 62652540	B/. 2,565,000.00	24-may-11	1498	19-Dic.-11 (1) 14-Sept.-12 (2) 31-May.-14 (3) 29-Agt.-14 (4) 31-Dic.-14 (5) 30-Jun.-15 (6) 30 Julio 16 (7) 28-Oct-2016	99.55%	75.06%	F.Cumplimiento:No. 0811-00594-01 F.P.Anticipo:No. 0811-00596-01 Póliza: No. 1411-00034-01	Nacional de Seguros 19-Dic.-11 (1)30-Agt.-12 (2) 31-May.-14 (3) 29-Agt.-14 (5) 31-Dic.-14 (6) 31-Marz.-15 30-Julio-2016 31-Dic-2016	Viviendas de 40.96 m2	Se completan trabajos de infraestructura pluvial contenidos en la Orden de Cambio #2.	A la fecha fue completado el informe de mitigación; en proceso modificación de polígono general respecto al área de reserva absoluta.	TERRENO PROPIEDAD DEL: MUNICIPIO DE COLÓN Estatus de Traspaso: El 9 de noviembre de 2016, el Ingeniero Bergis Moscoso y la Lic Peñalba tendrán cortesía de sala ante el consejo para explicarles la modificación a la Resolución de Donación.
3	Proyecto de Urbanización Loma Bonita (Infraestructura + Viviendas)	52	Farallón - Coclé	38-11	Constructora Arcada, S.A. Arq. Manuel Barrios. Celular:68986282	B/. 1,665,000.00	22-sep-11	1197	17-Jul.-12 (1) 1-Mar.-13 (2) 29-Jun.-13 (3) 24-Feb.-14 (4) 31-Jul.-14 (5) 31-Dic.-14	100.00%	95.33%	F.Cumplimiento:No. FIAN-2603 F.P.Anticipo:No. 7090-0111-139 Póliza: No. TCAR-2605	Baneco Seguros 17-Jul.-12 31-Ene.-13(end.1) 29-Agt.-13(end.2) 24-Feb.-14(end.4) 31-Jul.-14(end.5) 31-Dic-2014	Vivienda de 41.90 m2	Proyecto en espera de Acta de Cierre.	Posee Acta Sustancial de Obra, planos aprobados. Tiene tres Adendas refrendadas, una Orden de Cambio #4 en firma y un Equilibrio Contractual en elaboración de Justificación.	
4	Proyecto Residencial Nueva Providencia (Infraestructura / Viviendas)	500	Nueva Providencia Colón	12-11	Ingeniería R.E.C., S.A.	B/. 30,785,738.26	15-nov-11	1438	13-Nov.-14 (1)11-Jun-15 (2) 31-oct-15 (4) 30-Julio-2016	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No. 15-091086-8 00000 F.P.Anticipo:No.15-090186-8 00002 Póliza: No. 24-003319-1 00000	MAPFRE Panamá 11-Junio-15 31-Julio-2016	Vivienda de 45.98 m2	Proyecto con Acta Final al 29 de Julio de 2016.	En días pasados se refrendó la Adenda N°4 por la Orden de Cambio N°3. El 27 de julio se realizó inspección final.	TERRENO PROPIEDAD DE: LA NACIÓN Estatus de Traspaso: Se enviaron los avalúos a Bienes Patrimoniales y al BHN (8-sept-16). Se encuentra en el Comité de Venta e Inversiones del Banco Hipotecario Nacional.
5	Proyecto de Urbanización Manaca (Infraestructuras / Viviendas)	362	Rodolfo Aguilar Chiriquí	64-11	Landscape Vision Corporation	B/. 13,134,281.82	22-nov-11	1316	20-Nov.-13 (1) 19-Abr.-14 (2) 16-Sept.-14 (3) 31-Dic.-14 (4) 19-Jun-15 (28Feb-2017)	87.47%	80.27%	F.Cumplimiento:No. GRB04711000103 F.P.Anticipo:No. GRB04711000092 Póliza: No. 10-04-0002209-0 Optima Compañía de Seguros	Global Bank Corp. 20-Nov.-13 (1) 30-Abr.-14 (end.2) (2) 31-Dic.-14(end.4) (3) 1-Jun.-15(end.5) (4) 28-Jun-16 (28-Feb-2017)*	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 41.395 m2	Este contrato tiene trabajos pendientes del alcance contractual y trabajos adicionales por presentar según el Contratista. En proceso de trámites para finalización del contrato.	Fue solicitada extensión de la Fianza de Cumplimiento y Póliza CAR hasta el 28 de Febrero de 2017. El Contratista hará solicitud de prórroga hasta el 28 de febrero de 2017.	
6	Proyecto Urbanización La Pintada (Infraestructuras / Viviendas)	68	La Pintada Coclé	9-12	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 3,461,695.03	05-jul-12	726	4-Jul.-13 (1) 1-Dic.-13 (2) 13-Jun.-14	100.00%	73.95%	F.Cumplimiento:No. 070-001-000010524-000000 F.P.Anticipo:No.070-001-000010525-000000 Póliza: No. 1615238-1-669210	Cia. Internacional de Seguro 4-Jul.-13 (1) 1-Dic.-13 (2) 30-Jun.-14 (5) 1-Dic-16	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 40.96 m2	Contrato en trámite de cierre.	Actualmente en revisión de refrendo de Adenda, Orden de Cambio por B/. 773,982.18. Presentaron Poliza CAR hasta el 01/Dic./2016.	TERRENO PROPIEDAD DEL: MUNICIPIO DE LA PINTADA Estatus de Traspaso: Idania se encuentra corrigiendo el plano. ANATI hizo observaciones.
7	Proyecto Urbanización Génesis (Infraestructuras / Viviendas)	200	Ancón - Panamá	.01-2013	Conceptos y Espacios, S.A. Arq. Glenda Gutierrez Celular: 6670-8944	B/. 11,160,000.00	06-mar-13	850	5-Marzo.-15 (1) 3-jul-15	70.22%	42.61%	F.Cumplimiento:No. GRB0473000341 F.P.Anticipo:No. GRB04713000334 Póliza: No. 18-04-0000989-0 Aliados Seguros	Global Bank 5-Marz.-15 30-dic-16	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 40.96 m2	Este proyecto cuenta con 107 casas básicamente terminadas. Durante este periodo no se desarrollaron trabajos en este proyecto.	Por reconsideraciones fue reemplazada la Orden de Cambio 1, la cual inició trámite de aprobación en Marzo 2015. En trámite de refrendo por extensión de tiempo. Pendiente formalizar traspaso de los terrenos por la UABR al BHN.	
8	Construcción del Nuevo Centro de Promoción de la Salud	*****	Rio Hato - Coclé	7-12	Compañía Pacifico Atlántico, S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 391,618.50	08-oct-12	407	4-Feb.-13 (1) 4-Jul.-13 (2) 18-Nov.-13 (3) 18-Mar.-14	92.00%	64.47%	F.Cumplimiento:No. FIAN-5014 F.P.Anticipo:No. FIAN-5016 Póliza: No. TCAR-247	Seguros Constitución 4-feb.-13 (1) 4-jul.-13 (2) 16-Dic.-13 (3)18.-Mar.-14	Centro de Promoción de la Salud	Durante este periodo fue realizada una reunión con el fiscalizador de la obra como parte del trámite de cierre.	En trámite cuenta para cierre de contrato. El contratista debe corregir último endoso de Fianza de Cumplimiento como parte de trámites.	
9	Proyecto de Edificación Victoriano Lorenzo (Viviendas)	24	Río Abajo - Panama	16-12	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Maud Celular: 6613-2619	B/. 999,991.43	24-sep-12	696	23-Sept.-13 (1) 22-Mar.-14 (2) 31.-Jul.-14 (3) 30-Sept.-14 (4) 30-Oct.-14	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No. FIAN-15300000003307 F.P.Anticipo:No. FIAN-15300000003308 Póliza: No. TCAR-24300000000076	MAPFRE, S.A. 23-Sept.-13 (1) 22-Mar.-14(end.1) (2) 31-Jul.-14(end.2) (3)30-Sept-14(end.3) (4) 30-Dic.-14(end.4)	1 Edificio- Apartamentos de 36.00 mts2	Contrato en trámite de cierre.	Pendiente refrendo de Orden de Cambio N°4 equilibrada por defectos del desglose y la Orden de Cambio N°5 por errores numéricos de la Orden de Cambio N° 4.	



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 EN EJECUCIÓN - PROYECCIÓN DE AVANCE AI 31 DE OCTUBRE DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Habitacional	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afanzadora / Actualización del endoso	Área de Construcción de la Vivienda o Lotes	COMENTARIOS TÉCNICOS	COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUS DE TERRENO
10	Proyecto de Edificación Corotú (Infraestructura / Viviendas)	48	Río Abajo Panamá	42-12	Constructora de Obras Municipales, S.A Sr. Feliciano Rodríguez Celular: 61201947	B/. 2,850,000.00	15-abr-13	861.00	6-Oct-14 (1) 13-May-15 11-ago-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No. 01-31-2080 F.P.Anticipo:No. 01-31-2081 Póliza: No. 01-57-423	Banesco Seguros 05-Dic.-14 (1) 13-May-15(end2) 11-ago-15 31-dic-15	Apartamentos de 45.00 m2	Proyecto en etapa de garantía.	CONTRATO CON ACTA FINAL	
11	Proyecto de Edificación CHORRILLO (Infraestructura / Viviendas)	48	Chorrillo Panamá	38-12	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 2,994,994.00	30-jul-13	540 (180) (150)	20-En.-15 (1) 3 Junio 15 (2) 25 Nov 16 (30-Enero-2017)	77.00%	87.77%	F.Cumplimiento:No. FC-006054-0 F.P.Anticipo:No. FC-006053-0 Póliza: No. 045.001-000001959-000000 Internacional de Seguros	Aseguradora Global, S.A. (1) 3-Jun-15 (2) 30-Nov-16 (3) 30-Ene-2017	3 Edificios- Apartamentos de 45.00 mts2	Básicamente los trabajos que realizan son reparaciones a nivel de plomería y electricidad en Torre A. En Torre C culminaron los trabajos de revestimientos. En Torre B, se da inicio a los trabajos de revestimiento de pisos.	En trámite justificación por prórroga de 150 días calendario para entregar el proyecto el 25/Noviembre/2016. El Contratista, ha solicitado una nueva prórroga hasta el 30/Enero/2017.	
12	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en la Provincia de Bocas del Toro	50	Prov. Bocas del Toro	41-15	Compañía Jera , S.A. Sr. Clarence Chambers Celular: 758-8201	B/. 1,069,919.97	9-sep-15	270	4-jun-16	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No. FS-007644-00 Póliza: No. 10-04-0021475-0	Aseguradora Global S.A. 4-Jun-2016	50 Viviendas Interés Social	Proyecto físicamente completado	Contrato con Acta Final de Entrega.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
13	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en la Provincia de Chiriquí	50	Prov. Chiriquí	18-14	Materiales José Moreno Sr. José Moreno Celular: 775-2033	B/. 969,979.85	23-ene-15	270	19-Oct-2015 (2) 17-Ene-16	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No. 070-001-000012975-000000 F.P.Anticipo:No.070-001-000012964-000000 Póliza: No. 045-002-00000268-000000	Internacional de Seguros. 18-Dic-2015 (2) 17-Ene-2016	50 Viviendas Interés Social	Proyecto físicamente completado	Contrato con Acta Final de Entrega.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
14	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en Chepo y Panamá	50	Prov. Panamá	23-14	Compañía Pacifico Atlántico, S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 975,000.00	11-jun-15	315	6-Marzo-2016 20-Abril-2016	99.23%	82.25%	F.Cumplimiento:No.02-31-1602 Póliza: No.	Banesco Seguros 7-marzo 2016 7-mayo-2016 19-Junio-2016 31-Octubre-2016	50 Viviendas Interés Social	Luego de realizar inspección preliminar se esperan correcciones y permisos de ocupación para proceder con el Acta de aceptación Final.	La adenda por prórroga fue refrendada. Actualmente el contrato está en multa.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
15	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en Chame y San Carlos	50	Prov. Panamá Oeste	26-14	Grupo Polo , S.A. Arq. Alvaro Polo Celular: 6379-2146	B/. 877,500.00	18-jun-15	390	13-Marzo-2016 11-Julio-16	92.00%	82.88%	F.Cumplimiento:No.05-01-20521-0 Póliza: No. 10-040021402-0	Óptima Compañía de Seguros 14-marzo 2016 11-Julio-2016 9-Oct-2016	50 Viviendas Interés Social	Durante este periodo fueron realizadas inspecciones para la entrega de 31 casas en el área de Chame. Pendiente entregar pruebas de percolación y por completar pruebas de concreto.	Fue refrendada Adenda por prórroga hasta el 11/Julio/2016. En espera de endoso solicitado hasta el 31/Diciembre/2016.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
16	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en la Provincia de Coclé	50	Prov. Coclé	19-14	Compañía Pacifico Atlántico, S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 975,000.00	7-jul-15	315	01-Abril-2016 16-Mayo-2016	95.00%	83.83%	F.Cumplimiento:No.02-31-1600 F.P.Anticipo:No.02-31-1601 Póliza: No.	Banesco Seguros 1-Abril-2016 1-Junio-2016 16-Julio-2016 31-Oct-2016	50 Viviendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	Actualmente hay 4 casas en Antón a nivel de pisos y 8 Viviendas a nivel de obra gris.	Se han entregado 20 Viviendas según acta sustancial del 16/Mayo/2016. Refrendada la Adenda por 45 días calendario de prórroga. Contrato en multa desde el 16/Mayo/2016.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
17	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en la Provincia de Veraguas	50	Prov. Veraguas	25-14	Compañía Pacifico Atlántico, S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 1,072,500.00	7-jul-15	315	01-Abril-2016 16-Mayo-2016	99.24%	86.47%	F.Cumplimiento:No.02-31-1605 F.P.Anticipo:No. 02-31-1606 Póliza: No.	Banesco Seguros 1-Abril-2016 1-Junio-2016 15-Julio-2016 31-Oct-2016	50 Viviendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	Se completan últimos detalles a nivel de acabados.	Pendiente inspección final para acta sustancial de 45 Viviendas. Contrato en multa desde el 16/Mayo/2016.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
18	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en la Provincia de Herrera	50	Prov. Herrera	28-14	Compañía Pacifico Atlántico, S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 1,072,500.00	1-jul-15	315	26-Mayo-2016 10-Mayo-2016	98.00%	78.62%	F.Cumplimiento:No.02-31-1607 F.P.Anticipo:No. 02-31-1608 Póliza: No.	Banesco Seguros 26-Marzo-2016 26-Mayo-2016 9-Julio-2016 31-Oct-2016	50 Viviendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	Actualmente hay 43 Viviendas aprobadas por CGRP para entrega además dos a nivel de piso y cinco a nivel de techo.	Se programa inspección final para la última semana del mes de agosto. Contrato en multa desde el 10/Mayo/2016.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
19	Suministro de Mat. M.Obra, Equipo y Adm. de (50) Viviendas de interés social en Arraiján, Chorrera y Capira	50	Prov. Panama	29-14	Latin American General Consulting, S.A Arq. Manuel Barrios Celular:6898-6282	B/. 959,897.00	11-sep-15	270 150	6-Junio-2016 3-Nov-2016	53.98%	47.51%	F.Cumplimiento:No.05-01-21678-0 F.P.Anticipo:No. 05-03-21678-0 Póliza: No. 10-04-0021720-0	Óptima Compañía de Seguros S.A. 6-Junio-2016 9-Nov-2016	50 Viviendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	El pasado 26/Octubre/2016 fue realizada la inspección preliminar por entrega sustancial por las 25 primeras viviendas.	Los planos de las casas tienen sello de aprobación de los municipios correspondientes. El Contratista ha solicitado prórroga para entrega del proyecto hasta 31/Enero/2017.	TERRENO PROPIEDAD DEL: BENEFICIARIO
20	Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio 1003	40	Prov. Colón	20-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 93,999.99	30-abr-15	90	28-jul-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.04-17-0919905-0 Póliza: No. 045-001-000002401-000000	Nacional de Seguros 29-Julio-2015 15-sep-15	40 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el contrato.	Proyecto con Acta Final	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
21	Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio 1004	70	Prov. Colón	16-15	EUROX CONSTRUCTORES Ing. Carlos Medina Telefono: 321-0724	B/. 161,826.69	14-abr-15	90	12-jul-15 11-Agost-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.FICC-4929 Póliza: No.TRCCO-438	Del Istmo Assurance Corp 12-jul-2015 11-Agosto-15	70 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
22	Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio 1005	40	Prov. Colón	04-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 97,241.33	25-mar-15	90	22-jun-15 13-jul-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.04-17-0919870-0 Póliza: No. 637677-1-457460-03	Nacional de Seguros 23-jun-2015 31-Oct-2015	40 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
23	Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio Multi 14	40	Prov. Colón	6-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 219,600.01	9-abr-15	90	7-jul-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.04-17-0919934-0 Póliza: No. 045-001-000002404-000002	Nacional de Seguros 8-Julio-2015 30-Agost-2015	40 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 EN EJECUCIÓN - PROYECCIÓN DE AVANCE AI 31 DE OCTUBRE DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Habitacional	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Área de Construcción de la Vivienda o Lotes	COMENTARIOS TÉCNICOS	COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUS DE TERRENO
24	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio Salomon 1	22	Prov. Colón	8-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 138,846.14	25-mar-15	90	22-jun-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.04-17-099936-0 Póliza: No. 045-001-000002401-000002	Nacional de Seguros 23-junio-2015	22 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
25	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio Multi 15	40	Prov. Colón	14-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 212,400.00	9-abr-15	90	7-jul-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.04-17-0919939-0 Póliza: No. 045-001-000002413-000002	Nacional de Seguros julio-2015 30-Agosto-2015	40 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
26	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio Multi 16	40	Prov. Colón	18-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 216,000.00	10-abr-15	90	8-jul-15	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No.04-17-0921078-0 Póliza: No. 045-011-000002401-000002	Nacional de Seguros 9-julio-2015 30-Agosto-2015	40 Aptos. beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
27	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación y Terminación de la Infraestructura y Construcción de 223 Viviendas Praderas de Buena Vista	223	Prov. Colón	26-15	INDUSTRIAS AC, S.A. Ing. Anel Abrego Celular: 66765942	B/. 3,605,785.34	11-may-15	365	9-may-16	90.00%	82.36%	F.Cumplimiento:No 5078 Póliza: No. 462	Del Istmo Assurance Corp. 10-mayo-2016 30-Julio-2016 31-Dic-2016	223 Viviendas	A la fecha se ha completado la estructura y techo de 140 Viviendas. Además se ha iniciado trabajo de acabado de las primeras 83 casas (instalación de pisos, puertas, ventanas). Hay 52 casas con artefactos sanitarios y fregadores. En el sistema sanitario, continúa la construcción de Cámaras de Inspección.	Este contrato tiene fecha de entrega de 9/Mayo/2016, se espera una solicitud de extensión de tiempo por parte del Contratista para evaluar su justificación.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
28	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los estudios, diseño y Construcción del Proyecto de Infraestructura del Proyecto Villas de Arco Iris	300	Prov. Colón	35-15	RIVA, S.A Ing. Gaston Aleman Celular: 66288701	B/. 13,800,000.00	11-may-15	540	31-Oct-2016 (7-Agost-2017)	11.00%	6.81%	F.Cumplimiento:No 070-001-00013769 Póliza: No. 034300007058	Seguros Sura 1-Nov-2016 07-Agosto-2017	300 Viviendas	1. Los trabajos de movimientos de suelos, se mantienen en un 80% de avance. 2. El pasado 24 de octubre, se iniciaron los trabajos de pilotes hincados. 3. Se realizó la demolición de los pavimentos existentes. No existe residuos de excedentes de demolición in sitio.	Este contrato tiene una prórroga en trámite para entrega de la Obra, el 07/Agosto/2017. Para completar los planos de construcción, se espera que se entregue el diseño de la planta de tratamiento.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
29	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio 7080/7085	12	Prov Colón	7-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 699,648.52	19-may-15	240 240	13-1-2016 9-Sep-2016	100.00%	100.00%	F.Cumplimiento:No 04-17-0919922-0 Póliza: No. 045-001-000002402-000001	Nacional de Seguros 13-Enero-2017	12 apartamentos	Durante este periodo fueron entregados los apartamentos a sus beneficiarios, a través del procedimiento de inspección de entrega.	Fue firmada el Acta final como parte del procedimiento de cierre de contrato.	TERRENO PROPIEDAD DE: LA NACIÓN Estatus de Traspaso: Se realizó nota dirigida al MEF para iniciar con el trámite de traspaso a favor del BHN. Le fue asignada al Lic. Vencen del Departamento de Bienes Patrimoniales y actualmente se encuentra trabajando en ello.
30	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio 15 pisos	150	Prov Colón	15-15	EUROX CONSTRUCTORES Ing. Carlos Medina Telefono: 321-0724	B/. 525,000.00	4-jun-15	330	29-ene-2016 (31-may-2016)	100.00%	82.75%	F.Cumplimiento:No FICC-4509 Póliza: No.	Del Istmo Assurance Corp. 30-Enero-2016 14-Marzo-2016 31-May-2016 30-Sept-2016 15-Nov-2016	150 Aptos. Beneficiados de mejoras	Los trabajos originales así como las adiciones al contrato fueron contemplados al 100%.	Este Contrato tiene Acta Sustancial del 14/Marzo/2016. Tiene en trámite una Orden de Cambio por Adiciones al Contrato.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
31	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Edificación de Infraestructura VILLA DE LA ESPERANZA	130	Prov. Panamá, Correg. Río Abajo	40-15	GRUPO BEBASA, S.A Ing. Juan Benavides Celular: 6661-5284	B/. 5,633,100.00	22-jul-15	420	13-sep-16	100.00%	88.05%	F.Cumplimiento:No 01-40-7394 Póliza: No. 01-26-288	Seguros la Floresta. 13-Sep-2016 30-ene-2017	130 Aptos. Beneficiados de mejoras	Este contrato ha sido entregado en su totalidad; actualmente está ocupado por los beneficiarios por lo que se encuentra en fase de garantía.	El Contratista debe entregar una serie de documentos para proceder a la firma del Acta Final.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
32	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Brisas del Llano	58	Prov. Panamá	42-15	Civil Work, S.A. Fernando Céspedes Celular: 6613-8757	B/. 1,242,805.00	14-sep-15	270	11-Marzo-2016 9-Junio-2016	98.62%	89.22%	F.Cumplimiento:No 04-02-9231-0 Póliza: No. 18-04-0009267	Aliados Seguros 11-Marzo-2016 9-Junio-2016 31-Dic-2016	58 Beneficiarios	Pendientes las pruebas eléctricas y del sistema de acueductos. Las pruebas químicas del agua extraída por perforación dieron como resultado que no es apta para consumo humano.	Este contrato tiene un convenio MIVIOT-ENSA, referente a las adecuaciones para el suministro de energía eléctrica y está en subsanación de documentos adjuntos.	
33	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción 19 de Octubre, Coclé	181	Prov. Coclé	44-15	RIVA, S.A Ing. Gaston Aleman Celular: 66288701	B/. 5,671,392.62	19-ago-15	540	8-feb-17	12.00%	20.77%	F.Cumplimiento:No 012300040001 Póliza: No. 034300007103	Compañía de Seguros SURA 08-Feb-2017	181 Viviendas	Durante este periodo se culmina los trabajos de alcantarillado ademas de los trabajos de excavación, compactación y terracería. Se dio inicio al replantero de Viviendas para iniciar la construcción de la losa de cimentación.	Estudio de impacto ambiental aprobado.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 EN EJECUCIÓN - PROYECCIÓN DE AVANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Habitacional	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Área de Construcción de la Vivienda o Lotes	COMENTARIOS TÉCNICOS	COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUS DE TERRENO
34	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Los Cañaverales, Herrera	150	Prov. Herrera	45-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 4,578,245.01	2-sep-15	420 (180)	25-Oct-2016 (23-Abril-2017)	48.00%	46.66%	F.Cumplimiento: No 070-001-000013976-000000 Póliza: No. 045-001-000002474-000000	Internacional de Seguros 25-Oct-2016 23-Abril-2017	150 Beneficiarios	Habiendo dado inicio a los trabajos de terracería, se ha completado el vaciado de 120 losas flotantes. Actualmente se tiene 90 casas con estructura de paredes y 39 con Techos.	Estudio de Impacto ambiental Aprobado. Resolución del 9/Mayo/2016. En espera de aprobación por Minsa y empresa de distribución eléctrica. En trámite prórroga por 180 días.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
35	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Las Colonias de Azuero, Herrera	101	Prov. Herrera	46-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 3,039,500.00	14-sep-15	420	6-nov-16	97.65%	76.56%	F.Cumplimiento: No 070-001-000013979-000000 Póliza: No. 045-001-000002473-000000 (Hasta 7 de Nov-2016)	Internacional de Seguros 6-Nov-2016 31-Dic-2016	101 Viviendas	Se está trabajando en la terminación de las casas, con los acabados de albañilería, instalación de accesorios eléctricos, artefactos sanitarios, puertas y mallas. También se está dando acabado de pintura a las casas terminadas y limpieza final. Se tiene pendiente terminar la estación de bombeo y la interconexión con el alcantarillado de Pesé. En cuanto a la infraestructura, se construyen cunetas trapezoidales y se cambiaron cajas pluviales conforme lo solicitado por el MOP.	En trámites la aprobación por empresa eléctrica. Fue justificada una orden de cambio equilibrada por Modificaciones.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
36	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Los Girasoles, Coclé	103	Prov. Coclé	47-15	JAPA DE PANAMA, S.A Sr. Antonio Pérez Celular: 6648-3526	B/. 3,219,630.00	21-ago-15	420 (70)	13-oct-2016 24-Dic-2016	84.00%	72.62%	F.Cumplimiento: No 85B68161 Póliza: No. 06B51438 (Hasta 28-Feb-2017)	Compañía de Seguros ASSA 30-Oct-2016 28-Feb-2017	103 Apts Beneficiados	A la fecha se ha completado la estructura de paredes y techo de 89 Viviendas con todas sus puertas, ventanas y cableado eléctrico. Actualmente se trabaja en construcción de aceras.	Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Prórroga de 70 días en trámite hasta el 24/ Diciembre/2016.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
37	PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA	5000	Prov. COLÓN	50-15	CONSORCIO NUEVO COLÓN. Ing. Ricardo Birsa Celular: 67470844	B/. 569,062,039.00	25-ago-15	14-abr-03	6-dic-18	25.40%	28.10%	F.Cumplimiento: No 85B68174/85B68175 Póliza: No. 06B51441/06B51442	Compañía de Seguros ASSA 6-Dic-2018 30-abr-2017	5,000 Soluciones Habitacionales	Los trabajos de estructura de edificios en el sector de Altos del Lago, avanzan con 39 torres completas, 5 torres entre niveles 300 a 400 y 13 edificios a nivel de fundaciones, hasta el momento se ha completado la obra gris de 1,410 apartamentos. En los apartamentos se da inicio a la colocación de puertas y se realizan reuniones para la instalación de láminas de cubiertas de techo y selladores de losas de escaleras. En Colón Centro continúan los trabajos en el sistema pluvial y sanitario, así como en el soterramiento de cables, construcción de cordones y aceras. Por otro lado en este periodo se dio inicio a los trabajos de rehabilitación de Bamboo Lane, como cambio de techo y rehabilitación de áreas deportivas.	Sobre el estatus de planos y permisos, se tiene aprobación de anteproyecto, permiso de construcción Se da seguimiento a los distintos planes y estudios que están en proceso de aprobación.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
38	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Ciudad de Esperanza, Arraiján	2250	Prov. Panamá Oeste	55-15	MCM Global Sr. Ricardo Rios Celular: 66739230 CCA Sr. Ulises Rosales Celular: 66931595	B/. 137,000,000.00	12-oct-15	1020	27-jul-18	9.67%	17.80%	F.Cumplimiento: No 070-001-000014218-000000 Póliza: No. 045-001-000002527-000000	AIGE SEGUROS PANAMA, S.A 27-Jul-2018	2250 Soluciones Habitacionales	Estructura de apartamento: Se desarrollan los trabajos de estructura de los Edificios 5, 9 y 23, así como cimentación del Edificio # 52. Además se realizan trabajos de vaciado de losa de nivel 100 del Edificio de la Universidad de Panamá.	Por los adelantos administrativos/financieros respecto a este contrato, se tiene un avance aproximado de 9.03% y físicamente de 9.67%.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
39	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Brisas de Esperanza	53	Prov. Veraguas	51-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 1,915,155.00	28-sep-15	300 (180)	23-jul-2016 (19-ene-2017)	0.00%	10.00%	F.Cumplimiento: No 070-001-000014122-000000 Póliza: No. 045-001-000002505-000000	Internacional de Seguros 23-Jul-2016 21-Dic-2016 30-Abril-2017	53 Soluciones Habitacionales	Los trabajos realizados en campo son básicamente de conformación del terreno.	Estudio de Impacto ambiental Aprobado mediante resolución IA-MARV-039-2016 del 12 de mayo de 2016. Pendiente pago de indemnización ecológica. En trámite prórroga hasta 19 de enero de 2017.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
40	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Villa Bello Horizonte	30	Prov. Coclé	58-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 1,637,437.05	21-dic-15	365	19-dic-16	36.59%	25.58%	F.Cumplimiento: No 070-001-000014328-000000 Póliza: No. 045-001-000002554-000000 (Hasta 21 de Dic de 2016)	Internacional de Seguros 20-dic-2016 30-Abril-2017	30 Soluciones Habitacionales	Realizado el vaciado de la losa de fundación, inicio el vaciado de la estructura de los apartamentos. A la fecha se tiene vaciado el 10% de los apartamentos.	Estudio de impacto ambiental aprobado. Indemnización ecológica pagada.	Por medio de la nota DMV-1023-2016 (5 de septiembre), se envió el plano original de la finca al BHN para que el departamento de Gerencia Jurídica elabore la escritura pública y posteriormente se envíe al Registro Público.
41	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción Residencial Nueva Luz	176	Prov. Panamá, Chepo	59-15	Constructora Riga Services, S.A	B/. 6,113,587.31	3-dic-15	510	25-abr-17	0.00%	10.00%	F.Cumplimiento: No 04-02-11397-0 Póliza: No. 045-001-000002556-000000	Aliado Seguros/Internacion al de Seguros, S.A 25-Abril-2017	176 Viviendas	Continúan los trabajos de infraestructura pluvial y son revisados detalles por cambios al diseño.	Durante este periodo fue emitida resolución que permite el uso y administración por la empresa contratista.	TERRENO PROPIEDAD DE: LA JUNTA COMUNAL DE TORTÍ Estatus de Traspaso: Se inscribió la Resolución de Ocupación. El 8/Oct./16 en la corteza de sala entregaron nota donde se solicita la modificación a la Resolución, llevaron la modificación en digital el original de la finca al BHN para que el departamento de Gerencia Jurídica elabore la escritura pública y posteriormente se envíe al Registro Público.
42	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Edificación	60	Prov. Panamá	91-15	GRUPO BEBASA, S.A Ing. Juan Benavides Celular: 6661-5284	B/. 2,686,770.00	15-mar-16	300	8-ene-17	74.35%	69.96%	F.Cumplimiento: No 01-40-7833 Póliza: No. 01-26-361	SEGUROS LA FLORESTA 8-Ene-2017	60 apartamentos	A la fecha se tiene la estructura completa de los 60 apartamentos.	Posee anteproyecto aprobado y permiso de construcción provincial.	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 EN EJECUCIÓN - PROYECCIÓN DE AVANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Habitacional	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Área de Construcción de la Vivienda o Lotes	COMENTARIOS TÉCNICOS	COMENTARIOS ADMINISTRATIVOS	ESTATUS DE TERRENO	
43	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Edificación "Villa San Miguel"	60	Prov. Panamá	17-16	A&D Design Group Panama Corp.	B/. 2,850,000.00	20-abr-16	300	13-feb-17	30.00%	15.68%	F.Cumplimiento: No 01-31-4660 Póliza: No 01-57-781 (Hasta 14 de Feb-2017)	Banesco Seguros, S.A. 16-Marzo-2017	60 apartamentos	Este proyecto consta de 3 torres de 20 apartamentos cada una. Durante este periodo los trabajos, se desarrollaron en la estructura de la Torre #1, con el vaciado de losa del nivel 100 y la estructura de la Torre #3, con el vaciado de la losa del nivel 200. En la segunda etapa de la Torre #3, se procede con la conformación de terreno para el armado de vigas sísmicas.	Solo se tiene aprobación de anteproyecto. En espera de aprobación de EIA; en trámite de expropiación de finca.	TERRENO PROPIEDAD DE: MLG, S.A Estatus de Traspaso: Pendiente la expropiación de una de las fincas, aún esta en Presidencia.	
44	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Edificación "Terrazas de Ancón"	80	Prov. Panamá	03-16	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 3,749,000.00	9-may-16	365	8-may-17	15.00%	20.75%	F.Cumplimiento: No 04-16-0930385-0 Póliza: No 045-001-000002594000000	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A. 8-Mayo-2017	80 apartamentos	Durante este periodo se dan trabajos de excavación, relleno de material selecto y compactación.	Los planos de anteproyecto están aprobados	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	
45	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Rehabilitación del Edificio "La Colonial"	96	Prov. Panamá	01-16	PANAMA CONTRACTOR COMPANY	B/. 379,999.80	11-may-16	240	5-ene-17	4.00%	10.00%	F.Cumplimiento: No 10-40-2000-345 Póliza: No 10-26-2000024	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A 5-Enero-2017	96 apartamentos	Durante este periodo se dio continuidad a la construcción de los depósitos temporales para guardar los bienes inmuebles de los beneficiarios.	Proyecto en etapa inicial		
46	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto Urbanización San Antonio	1020	Prov. Veraguas	21-16	Consortio Urracá	B/. 65,849,173.14	16-may-16	720	5-may-18	1.14%	10.00%	F.Cumplimiento: No FIAN 15300000015118 Póliza: No. 24300000000048	MAPFRE PANAMA 5-Mayo-2018	1020 Soluciones Habitacionales	Durante este periodo los trabajos fueron enfocados en el movimiento de tierra y nivelación con las actividades de desraigue en las parcelas 8, 9 y 4, corte en las parcelas del edificio 3 y 5. Se realizan las respectivas pruebas de compactación de terreno.	Estudio de impacto ambiental aprobado mediante resolución del 19/Septiembre/2016. En espera de entrega de planos de construcción	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	
47	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto Ave Fénix	40	Prov. Panamá	2-16	GRUPO BEBASA, S.A Ing. Juan Benavides Celular: 6661-5284	B/. 1,858,904.67	15-jun-16	240	9-feb-17	35.00%	38.91%	F.Cumplimiento: No 01-40-7874 Póliza: No. 01-26-371	SEGUROS LA FLORESTA 9-Feb-2017	40 Soluciones Habitacionales	En este periodo se retomaron los trabajos de estructura de apartamentos y se revisan cambios estructurales en puntos de conexión.	Se realizan estudios de suelo, los planos de anteproyecto ya fueron aprobados	TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	
48	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para la Rehabilitación de Proyecto San Joaquín	1100	Prov. Panamá	23-16	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 4,339,455.00	6-jul-16	600	25-feb-18	13.33%	12.98%	F.Cumplimiento: No 04-16-0934451-0 Póliza: No 045-001-000002682-0000000	INTERNACIONAL DE SEGUROS 25-Feb-2018	1100 Soluciones Habitacionales	Durante este periodo se desarrollan trabajos en el acceso de tanque séptico y se dio inicio al cambio de techo de gimnasio.	Anteproyecto en proceso de aprobación y permiso provisional		
49	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Proyecto Nueva Gorgona	64	Prov. Panamá Oeste	22-16	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 2,109,870.00	10-jul-16	330	4-jun-17	0.00%	10.00%	F.Cumplimiento: No 070-001-000015022-000000 Póliza: No 045-001-000002676-0000000 (Hasta 27 de Mayo de 2017)	INTERNACIONAL DE SEGUROS 6-Jun-2017	64 Soluciones Habitacionales	No ha dado inicio a los trabajos	El día 20/Octubre/2016 entró a Mi Ambiente el Estudio de Impacto Ambiental para revisión.	TERRENO PROPIEDAD DEL: MUNICIPIO DE CHAME (Estatus de Traspaso): De no existir un plano aprobado, no se puede poner en anuencia del Banco.	
50	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Proyecto Villa del Rosario	122	Prov. Herrera	34-16	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 4,532,973.32	3-oct-16	450	26-dic-17	0.00%	5.00%	F.Cumplimiento: No 070-001-000015406-000000 Póliza: No 045-001-000002770-0000000 (Hasta 27 de octubre de 2017)	INTERNACIONAL DE SEGUROS 8-dic-2017	122 Soluciones Habitacionales	No ha dado inicio a los trabajos		TERRENO PROPIEDAD DE: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	
51	Servicios de Supervisión, Inspección y Control de obra, para el Proyecto Renovación Urbana de Colón.	0	Povincia de Colón	26-16	Consortio LCC-SISTEMA Ing. Celular:	B/. 3,692,158.05	7-nov-16	1005	8-ago-19	0.00%	0.00%	F.Cumplimiento: No 10-40-2000492	LA REGIONAL DE SEGUROS 8-Ago-2019	5,000 Soluciones Habitacionales	En espera de entrar en ejecución.			
						15,171							B/. 1,039,708,158.85					

Proyecto que presentan atraso en avance físico y en tiempo de ejecución (multa)
 Proyecto que presentan desfase en su ejecución por índole de procedimiento administrativo, jurídico o dependen de la 1ª fase
 Proyectos que presentan avances físicos dentro del período estipulado por el contrato