

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y URBANISMO**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO - 2012

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

- Entrevista personalizada en la Oficina de la Unidad de Políticas de Vivienda y Urbanismo con las familias beneficiadas del Programa, a la vez aquellas que por su ubicación presentan algún tipo de riesgo, por lo tanto hay que Reasentarlas.
- Acompañamiento Social en los Barrios de Tierra Prometida y el I Juego de Barrios como parte del Plan de Reasentamiento de las Familias afectadas, a la vez contamos con la visita de una Consultora Lic. Sonia Fandiño con Amplia experiencia en Reasentamiento.
- Avances en la aprobación de los Planos de Diseño y Construcción de para Tierra Prometida
Resolución del Estudio de Impacto Ambiental
Planos de Posteados aprobados por ENSA
Faltando solamente la aprobación por parte del Municipio de Panamá
- Avances en la aprobación de los Planos de Diseño y Construcción de para I Juego de Barrios (NAO Gonzalillo, Edgardo Vernaza y Nueva Libia)

PROGRAMA PARVIS MEJORADO

PROVINCIA	2012
COCLE	Se licitó en el mes de enero 10 viviendas, la misma ya fue adjudicada, actualmente se está en espera de Asignación de Partida Presupuestaria.
LOS SANTOS	Se inició con la construcción de 13 viviendas el día 19 de Marzo de 2012, actualmente se está monitoreando la construcción de las mismas y se encuentran en un 37% de avance.
HERRERA	<ul style="list-style-type: none"> • Se está monitoreando un proyecto de 15 viviendas, las mismas llevan un avance de 46%. • Se licitó en el mes de enero 7 viviendas, la misma ya fué adjudicada, actualmente se está en espera de Asignación de Partida • Se tiene programado para el día 3 de julio, licitación de 7 viviendas. Se tiene programado para el día 24 de julio, licitación de 8 viviendas.
CHIRIQUI	Se está monitoreando dos proyectos en ejecución. De 10 viviendas cada uno. La construcción de las mismas se encuentra en un 75% de avance.
PANAMA (ESTE)	Se inició la construcción de 12 viviendas en el mes de abril. Las mismas tienen un avance del 15%.
PANAMA (CHORRERA)	Se inició con la construcción de 15 viviendas en el mes de abril. Las mismas tienen un avance del 37%.

PROYECTO DE VIVIENDAS DE BAMBÚ, COMARCA NGOBE BUGLÉ

En la Comunidad de Potrero de Caña - Distrito de Tolé- Provincia de Chiriquí en el mes de enero se inicio la Construcción de Viviendas de Bambú en la Comarca Ngobe Buglé.

En el mes de junio se han estado recibiendo materiales para poder avanzar con la construcción.

Las mismas tienen el siguiente porcentaje de avance:

- 1 Vivienda tiene un avance de 15 % en excavación y vaciado de fundaciones

- 17 Vivienda tiene un avance de 30 % en estructura de bambú y carriolas completas.

- 4 Viviendas tienen un avance de 45 % en estructura de bambú y colocación de zinc.

- 9 Viviendas tienen un avance de 60 % en revestimiento de las paredes con esterillas de bambú, la colocación del techo de zinc y mochetas.

PROYECTO MIVIOT – CONADES (COMARCA EMBERA WOUNAAN)

El proyecto de la Comarca Embera Wounaan que se ejecuta en conjunto a CONADES, el pasado 12 de marzo se le dio Orden de Proceder al Consorcio Ciudad Alegría integrado por GRUPO MONARCA, S.A. y CIUDAD ALEGRIA, S.A. y FIDUCIARIA LAFISE, S.A., bajo el contrato N° COC-02-2012.

En la semana del 4 al 8 de junio se hizo recorrido junto a personal de CONADES Darién y moradores de las comunidades, se visitaron Lajas Blancas, El Salto del Chucunaque, Mogotes y Peña Bijagual, en la cual nos percatamos que solo se han colocado parte del material en el sitio de construcción. Al consultarle a la empresa sobre esto nos comentaba que el atraso ha sido por los permisos de exportación de madera que se han dado en Colombia por parte de la empresa que surtirá este material al Consorcio Ciudad Alegría.

Para el día 20 de junio se realizo una reunión con la empresa para ver el tratamiento que tiene la madera de estas viviendas y conocer más porque se ha dado el atraso en el traslado de los materiales de las viviendas. En esta reunión se nos informo que ya la empresa comenzó el movimiento de tierra y que en el área se encuentra el Ingeniero responsable por parte de ellos, para las primeras semanas de julio se espera hacer otra visita para el avance físico del proyecto.