

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y URBANISMO**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO - 2012

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

- Entrevista personalizada en la Oficina de la Unidad de Políticas de Vivienda y Urbanismo con las familias beneficiadas del Programa, a la vez aquellas que por su ubicación presentan algún tipo de riesgo, por lo tanto hay que Reasentarlas.
- Acompañamiento Social en los Barrios de Tierra Prometida y el I Juego de Barrios como parte del Plan de Reasentamiento de las Familias afectadas.
- Preparación de los Documentos de licitación para las Obras de Tierra Prometida y I Juego de Barrios, los mismos fueron enviados para solicitud de No Objeción al Banco Interamericano de Desarrollo.
- Negociaciones para el Diseño, Supervisión y Acompañamiento Social del II Grupo de Barrios
- Se visita el equipamiento de la Comunidad de Villa María como las Plantas de Tratamiento las cuales mantenían un mal olor y llenas de herbazales. Se procede a coordinar su limpieza con servicios generales y se ejecuto la limpieza de las misma.
- Avances del 90% en Diseño y Construcción de Planos para Tierra Prometida y I Juego de Barrios.

PROGRAMA PARVIS MEJORADO

PROVINCIA	2012
COCLE	Se licitó en el mes de enero 10 viviendas, actualmente la Documentación se encuentra en el Banco Interamericano de Desarrollo para su respectiva Evaluación.
LOS SANTOS	Se inicio con la construcción de las 13 viviendas el día 19 de Marzo de 2012 por la Empresa Arrovilla S.A
HERRERA	<ul style="list-style-type: none"> · Se está en proceso de rescindir un contrato con la empresa Engineering Plus S.A de 15 viviendas. · Se licito en el mes de enero 7 viviendas y se está en espera de respuesta de la Comisión evaluadora
CHIRIQUI	Se está monitoreando dos proyectos en ejecución. De 10 viviendas cada uno.
PANAMA (ESTE)	Contrato Refrendado para la construcción de 12 viviendas, pendiente de confección de Orden de Proceder.
PANAMA (CHORRERA)	Contrato Refrendado para la construcción de 12 viviendas, pendiente de confección de Orden de Proceder.
VERAGUAS	Pendiente de Subsanan detalles de Construcción de 15 viviendas por la Empresa Fábrica y Servicios H.G.

PROYECTO DE VIVIENDAS DE BAMBÚ, COMARCA NGOBE BUGLÉ

En la Comunidad de Potrero de Caña - Distrito de Tolé- Provincia de Chiriquí en el mes de enero se inicio la Construcción de veinticinco (25) Viviendas, para el mes de febrero se adicionan dos (2) viviendas en el área, debido a que esta Unidad conoció la situación Social que viven dos (2) familias del lugar, mantenían un cuadro familiar que ameritaba una rápida respuesta de este Ministerio.

- ∅ Las mismas tienen el siguiente porcentaje de avance:
 - 14 Viviendas tienen un avance de 15 % en fundaciones, 25 % en estructura y 30 % en carriolas.
 - 13 Viviendas tienen un avance de 10 % en excavaciones y nivelación del terreno.
 - Próximamente se estarán recibiendo 78 Hojas de zinc de la Orden de Compra N° 115-2012 y 250 Sacos de Cemento de la Orden de Compra 116-2012, para continuar con la construcción de las viviendas.

PROYECTO MIVIOT – CONADES (COMARCA EMBERA WOUNAAN)

El proyecto de la Comarca Embera Wounaan que se ejecuta en conjunto a CONADES, el pasado 12 de marzo se le dio Orden de Proceder al Consorcio Ciudad Alegría integrado por GRUPO MONARCA, S.A. y CIUDAD ALEGRIA, S.A. y FIDUCIARIA LAFISE, S.A., bajo el contrato N° COC-02-2012 quienes ya están en la parte de desmonte y nivelación de los terrenos de las Comunidades que serán beneficiadas con este Proyecto.

La empresa tiene programado iniciar obras con diez viviendas en la Comunidad de El Salto o Lajas Blancas. Esto lo decidirá la Empresa días antes del inicio ya que depende de las condiciones climáticas que presente la Región.

PROYECTOS ESPECIALES TRASLADO DE ALBERGUES TEMPORALES

En este mes de marzo fueron trasladados seis (6) Albergues que se encontraban ubicados en el patio del Almacén de la Regional de Colón y dos (2) ubicados en la Villa Gubernamental de Metetí, los mismos serán utilizados con las familias que resultaron afectadas, producto del incendio acaecido el pasado 19 de febrero en la barraca 20-30 y la Bodeguita, en calle 21 El Chorrillo. Toda esta operación fue realizada en coordinación con la oficina de Coordinación Nacional de Proyectos – MIVIOT.