

2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mayo



**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N° 72 del 13 de noviembre de 2017, “Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2018”, presenta mediante este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” correspondiente al mes de mayo 2018.

Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Ley es de B/.382,587,324; el cual se ha incrementado en B/.52,008,068 por lo que nuestro Presupuesto Modificado es de B/.434,595,392 de los cuales hemos comprometido el 84.9% es decir B/.368,811,388 y ejecutado B/.202,284,819 que representa un 46.5% de avance relativo con el que se espera gestionar 30,874 soluciones habitacionales, que disminuirá considerablemente el déficit habitacional.

El Presupuesto Modificado aprobado para Funcionamiento es de B/.19,419,324, a la fecha se cuenta con un compromiso total de B/.9,026,471 es decir 46.5% y una ejecución de B/.7,526,265 que representa 38.8% de avance relativo.

Para ejecutar y cumplir con nuestra misión se nos aprobó un Presupuesto Ley de B/.363,168,000, el cual se ha modificado a B/.415,176,068 para inversión, de esta suma se ha comprometido el 86.7% es decir B/.359,784,917 y ejecutado B/.194,758,554 que representa el 46.9% de avance relativo.

DETALLE	Presupuesto Ley	Modificado	Ejecutado	Compromiso	Ejecutado %	Compromiso %
	1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
<b>TOTAL</b>	<b>382,587,324</b>	<b>434,595,392</b>	<b>202,284,819</b>	<b>368,811,388</b>	<b>46.5</b>	<b>84.9</b>
FUNCIONAMIENTO	19,419,324	19,419,324	7,526,265	9,026,471	38.8	46.5
INVERSIÓN	363,168,000	415,176,068	194,758,554	359,784,917	46.9	86.7

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**

Con un Presupuesto Modificado de B/.19,419,324 que nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; maquinarias y equipos, como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGADO	EJECUTADO %	COMPROMISO
	1	2	3	4	5	6=3/2	7=4/2
<b>TOTAL</b>	<b>19,419,324</b>	<b>19,419,324</b>	<b>7,526,265</b>	<b>9,026,471</b>	<b>6,713,792</b>	<b>38.8</b>	<b>46.5</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,707,451	13,707,451	5,157,962	5,239,550	4,979,886	37.6	38.2
SERVICIOS NO PERSONALES	4,675,776	4,644,090	2,063,478	3,436,031	1,507,837	44.4	74.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,606	319,074	235,864	251,423	171,035	73.9	78.8
MAQUINARIA Y EQUIPO	94,086	105,304	30,561	31,068	18,233	29.0	29.5
TRANSFERENCIA CORRIENTES	642,405	643,405	38,400	68,400	36,800	6.0	10.6

Al mes de mayo, presenta un ejecutado por un monto de B/.7,526,265 lo que representa un avance relativo del 38.8%.

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

La institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de programas y proyectos de vivienda, accesibles y seguras procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, además facilita la ejecución de 30,874 soluciones de vivienda con el presupuesto de inversión.

Para la vigencia 2018 el Presupuesto Modificado de inversión es de B/.415,176,068 presenta un compromiso de B/.359,784,917 refleja avance relativo de 86.7%, estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de proyectos de continuidad (construcción de vivienda en los diferentes programas que desarrolla la institución).

### 1. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2018 se le aprobó un Presupuesto Ley de B/.329,622,405 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.378,539,558 de los cuales se ha comprometido 88.4% (B/.334,703,109) y ejecutado el 47.3% (B/.178,934,682).

#### 1.1 Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 6,620 soluciones de vivienda a 29,790 personas, en Altos de Los Lagos, por un costo de B/.711,130,689, a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Tiene un Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.145,089,320 un compromiso por monto de B/.126,446,823 y un ejecutado por monto de B/.57,823,134 con un avance relativo de 39.9% y avance físico 70.1%.

## 1.2 Techos de Esperanza

El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2018 es de B/.167,948,696 de esta suma se ha comprometido el 93.1% (B/.156,420,946), presentando una ejecución de B/.83,831,925 el avance relativo es del 49.9%.

## 1.3 Fondo Solidario de Vivienda

El Presupuesto Modificado para esta vigencia 2018 por un monto de B/.25,999,544 el mismo presenta un ejecutado por monto de B/.12,943,849 con un avance relativo de 49.8%. El compromiso de B/.12,967,105 corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000, para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.50,000.

A través de las Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Vivienda se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de B/.10,000.

**RESOLUCIONES EMITIDAS  
CARTAS PROMESAS CONFECCIONADAS  
JULIO 2014 -A MAYO 2018**

Provincia	BONOS DE 5,000		BONOS DE 10,000		TOTAL	
	Resoluciones	Monto	Resoluciones	Monto	Resoluciones	Monto
<b>Total</b>	<b>19,604</b>	<b>98,510,100.00</b>	<b>14,234</b>	<b>142,695,850.00</b>	<b>33,838</b>	<b>241,205,950.00</b>
Bocas del Toro	16	80,400.00	42	421,050.00	58	501,450.00
Coclé	1,217	6,115,425.00	1,485	14,887,125.00	2,702	21,002,550.00
Chiriquí	3,480	17,487,000.00	2,973	29,804,325.00	6,453	47,291,325.00
Darién	0	0.00	1	10,025.00	1	10,025.00
Herrera	1,225	6,155,625.00	1,031	10,335,775.00	2,256	16,491,400.00
Los Santos	352	1,768,800.00	810	8,120,250.00	1,162	9,889,050.00
Panamá	8,916	44,802,900.00	1,917	19,217,925.00	10,833	64,020,825.00
Panamá Oeste	2,946	14,803,650.00	4,489	45,002,225.00	7,435	59,805,875.00
Veraguas	1,452	7,296,300.00	1,486	14,897,150.00	2,938	22,193,450.00
<b>Cartas Promesas Emitidas</b>	<b>5,449</b>	<b>27,381,225</b>	<b>7,608</b>	<b>76,270,200</b>	<b>13,057</b>	<b>103,651,425</b>
<b>Pagos de Desembolso</b>	<b>4,213</b>	<b>21,170,325</b>	<b>6,787</b>	<b>68,039,675</b>	<b>11,000</b>	<b>89,210,000</b>

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada

## 1.4 Complejos Habitacionales

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de tres (3) Complejos Habitacionales que se llevan a cabo a nivel nacional que otorgaran 3,680 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos

con infraestructuras completas, a un costo de B/.219,049,743 con esto se beneficia una población de 16,560 personas aproximadamente.

Contrato No. 55-15

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL CIUDAD DE ESPERANZA	2250	137,000,000	55-15	TOTAL	<b>71,291,833</b>		oct-15	jul-18
				2015	13,700,000			
				2016	17,079,330			
				2017	29,749,275			
				2018	10,763,228	<b>65,708,167</b>		

Contrato No. 21-16

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL SAN ANTONIO	1020	65,849,173.00	21-16	TOTAL	<b>52,549,149</b>		may-16	may-18
				2016	7,191,244			
				2017	39,699,442			
				2018	5,658,463	<b>13,300,024</b>		

Contrato No. 1-18

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL BOCAS DEL TORO	410	16,200,569.00	1-18	TOTAL	<b>1,620,057</b>		abr-18	may-21
		10% Anticipo		2018	1,620,057	<b>14,580,512.20</b>		

## 2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.23,253,489, el compromiso es de B/.19,861,942 y la ejecución por monto de B/.11,490,620; el cual refleja un avance relativo de 49.4%.

A continuación, detalle del ejecutado:

**2.1 Construcción de Vivienda Panamá:** Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.928,906 y un ejecutado por el orden de B/.459,230 correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de nuevo (2) contratos, reflejando un avance relativo de 97.2%.

**2.2 Construcción de Vivienda Colón:** Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.482,629 y un ejecutado por el orden de B/.466,725 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de un (1) contratos, reflejando un avance relativo de 96.7%.

**2.3 Construcción de Vivienda Provincial:** Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.3,916,428 y un ejecutado por el orden de B/.1,031,754 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de cinco (5) contratos, reflejando un avance relativo de 26.3%.

**2.4 Proyecto Génesis:**

Contrato No. 01-13, por B/.11,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018. Presenta 70.2 % de avance físico. Para la presente vigencia cuenta un compromiso de 100 % de su asignación presupuestaria (B/.1,600,000).

**2.5 Proyecto Urbanización Manaca (Barú):**

Contrato 64-11 por B/.13,933,897 Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, presenta un avance físico de 87.5% para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.90,000.

**2.6 Edificación Curundú:**

Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de B/.1,996,557 con avance físico de 71.6%. Presenta un ejecución presupuestaria de B/.539,463 y con un avance relativo de 89.9%, al Presupuesto Ley de B/.600,000 para la presente vigencia.

**2.7 Nuevo Brooklincito (Curundú):**

Contrato 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de B/.21,698,955. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.1,156,452. Para la presente vigencia cuenta con un compromiso de B/.726,590 y un ejecutado de B/.709,537 con un avance relativo de 61.4%.

**2.8 Brisas de Esperanza (La colorada de Veraguas):**

Contrato N°.51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 53 viviendas a un costo de B/.1,915,155 con un avance físico de 94.8%, con un Presupuesto Modificado de B/.330,935 presenta un ejecutado por monto de B/.267,451 y un avance relativo de 80.8% para la presente vigencia.

**2.9 Villa Arco Iris (Colón):**

Contrato 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de B/.13,800,000 para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta 12.6% de avance físico, para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto ley de B/.2,000,000 y modificado por monto de B/.1,150,215.

**2.10 Villa de San Miguel (Calidonia-Panamá):**

Contrato No. 17-16 con un costo por monto de B/.2,850,000 para la construcción de 60 soluciones de viviendas a través de la empresa A&D Desing Group presenta un avance físico de 100.0 %. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto

Modificado de B/.636,000 y ejecutado por monto de B/.597,750 con un avance relativo de 94.0%.

### **2.11 Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá):**

Contrato 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de B/.7,105,983. Fecha programada de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta un avance físico de 100.0 % y ejecutado por monto de B/.792,476 con un avance relativo al presupuesto ley (B/.1,000,000) de 79.2%.

### **2.12 Urbanización 19 de Octubre (Coclé):**

Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,392 adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018 presenta avance físico de 68.3%. En la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley B/.900,000. Presenta Presupuesto Modificado de B/.570,495 con un ejecutado de por B/.341,488 con un avance relativo de 59.9 %.

### **2.13 Villa Bello Horizonte (El Roble - Coclé):**

Contrato No.58-15 adjudicado empresa Ingeniería HOS, S.A. por monto de B/.1,637,437. Fecha de inicio 21 de diciembre con avance físico de 100.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.100,000 y modificado de B/.78,785, a la fecha presenta ejecutado de B/.78,754 reflejando un avance relativo de 100.0 %

### **2.14 Construcción Terrazas de Ancón (Santa Ana-Panamá):**

Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Para la construirán 80 soluciones de viviendas inicio el proyecto 9 de mayo de 2016, presenta avance físico de 99.9%. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y compromiso B/.900,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.835,899 reflejando un avance relativo de 92.9 %.

### **2.15 Urbanización los Cañaverales (Herrera):**

Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245 con un avance físico de 100.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.269,902 con un ejecutado por monto de B/.218,948 reflejando un avance relativo de 81.1%.

### **2.16 Residencial Nueva Luz (Chepo-Panamá):**

Contrato 59-15, para la construcción de 176 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,113,587. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.958,444 con un ejecutado de B/.794,576 con un avance relativo de 82.9%.

### **2.17 Urbanización "Villa del Rosario II (Herrera):**

Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de B/.4,532,973 avance físico de 88.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Modificado



de B/.1,445,383 y ejecutado de B/.1,368,041 reflejando un avance relativo de 94.6%.

**2.18 Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):**

Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de B/.1,238,012, con avance físico de 5.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.357,122.

**2.19 Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):**

Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS,S.A. a un costo de B/. 2,109,870. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley y comprometido por monto de B/.350,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.277,457 reflejando un avance relativo de 79.3%.

**2.20 Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):**

Contrato 18-16 por monto de B/.7,581,845 para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 51.0%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.1,641,284 a la fecha presenta un ejecutado de B/.1,009,049 reflejando un avance relativo de 61.5%.

**2.21 Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:**

Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,370,500 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación

**2.22 Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:**

Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de B/.4,500,000 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.476,006, con un avance relativo de 98.7% (B/.470,000).

**2.23 Las Lajas/ San Félix:**

A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

**2.24 Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:**

Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,640,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

**2.25 Construcción de Viviendas Veracruz:**



Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,750,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.350,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

#### **2.26 MIVIOT/BHN - David:**

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de B/.5,400,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

#### **2.27 Edificio Rio Abajo Calle 13:**

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de B/.1,350,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.150,000, modificado de B/.141,000 y Compromiso de 100%. En espera de adjudicación.

### **3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:**

#### **3.1. Mensura y Legalización**

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Ley de B/.530,800 y modificado por monto de B/.416,064 corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 2,296 soluciones (lotes), a la fecha presenta un ejecutado por monto de B/.144,201, con un avance relativo de 34.7%.

#### **3.2. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)**

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Ley de B/.195,500 a la fecha presenta un ejecutado de B/.72,247 con un avance relativo de 37.0% que corresponden a gastos administrativos del programa.

### **3.3 Programa de Asistencia Habitacional**

Presenta un Presupuesto Modificado de B/.2,602,411 con un ejecutado de B/.922,651 un avance relativo de 35.5%, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

### **3.4 Mejoramiento Habitacional**

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cuatro (4) proyectos para rehabilitar 3,276 soluciones de vivienda. Con un Presupuesto Ley de B/.4,993,300 y modificado de B/.4,979,060, un compromiso por monto de B/.3,941,730 y un ejecutado a la fecha de B/.1,703,742 incluyendo gastos administrativos con un avance relativo de 34.2%.

### **3.5 Gastos Administrativos**

Cuenta con Presupuesto Modificado de B/.447,608 refleja un ejecutado de B/.229,952 con un avance de 38.4% que corresponde a contratación de personal transitorio y, gastos administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan.

### **3.6 Fortalecimiento Institucional**

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Ley de B/.765,000, y modificado por monto de B/.826,727 con un ejecutado de B/.426,138 reflejando un avance relativo de 51.5%.

## **OTROS PROYECTOS**

### **PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA**

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarcos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica. Las cimentaciones y pedestales de soporte principales son de concreto reforzado, mientras que los bloques de contrapeso son de concreto ciclópeo, aumentados con piedra bola. Los pórticos principales son de acero estructural, apoyados sobre pedestales de concreto. Se utilizan cables principales de acero y péndolas de barras lisas de acero. La superficie de tráfico es construida con una estructura metálica y forro de láminas de acero negro corrugado por una cara.

Se realiza Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de los primeros 19 puentes en la Comarca Ngäbe Buglé.

A la fecha se han terminado dieciochos (18) zarcos: cuatro (4) entregados en la provincia de Bocas de Toro doce, (12) en la Comarca Ngäbe Buglé, uno (1) en Panamá Este y uno (1) en Panamá Norte. A continuación, detalle:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA CONVENIO MIVIOT - UTP

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
<b>PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP</b>	<b>57</b>	<b>3,329,794.02</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>	<b>32</b>	<b>0.00</b>	<b>18</b>	<b>3,329,794.02</b>		
<b>Bocas del Toro</b>	<b>7</b>	<b>1,060,771.73</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>1,060,771.73</b>		
Río Veracruz (Bocas del Toro) Kusapin ,Río Chiriquí	1	218,592.35	0	0.00	0	0.00	1	218,592.35	100.0	terminado
Río Cañaberal (Bocas del Toro) Kusapin , Cañaberal	1	243,729.32	0	0.00	0	0.00	1	243,729.32	100.0	terminado
Quebrada Negra (Bocas del Toro) Kankintú, Piedra Roja	1	302,224.03	0	0.00	0	0.00	1	302,224.03	100.0	terminado
Quebrada Frijol (Bocas del Toro) - Kankintú, Coronte-Guoroni	1	296,226.03	0	0.00	0	0.00	1	296,226.03	100.0	terminado
Quebrada de la Rosa (Bocas del Toro) Changuinola, Las Tablas	1		0		1		0		0.0	Los solicitaron vehiculares
Barranco Medio (Bocas del Toro) Changuinola, Las Tablas	1		0		1		0		0.0	Los solicitaron vehiculares
Valle Seco (Bocas del Toro) Chiriquí Grande, Punta Robalo	1		0		1		0		0.0	en planificación
<b>Comarca Ngabe Bugle</b>	<b>15</b>	<b>2,202,315.95</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>12</b>	<b>2,202,315.95</b>		
Comunidad de Kuerima (Chiriquí) Mirono Hato Pilón	1	272,001.28	0	0.00	0	0.00	1	272,001.28	100.0	entregado
Comunidad Salitre (Chiriquí) Mirono Hato Dupi	1	217,404.09	0	0.00	0	0.00	1	217,404.09	100.0	entregado
Río Chiquito ( Chiriquí) Besico, Boca de Ullama	1	221,723.92	0	0.00	0	0.00	1	221,723.92	100.0	entregado
Comunidad Alto Camarón (Chiriquí) Mirono, Alto Camarón	1	250,627.53	0	0.00	0	0.00	1	250,627.53	100.0	entregado
Boca de Quiqui (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	223,224.47	0	0.00	0	0.00	1	223,224.47	100.0	entregado
Puente Río Chico (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	148,931.81	0	0.00	0	0.00	1	148,931.81	100.0	entregado
Quebrada Caracol (Chiriquí) Nole Duima , Cerro Iglesia	1	123,905.58	0	0.00	0	0.00	1	123,905.58	100.0	entregado
Boca de Sagui (Chiriquí) - Besiko, Niba	1	194,457.82	0	0.00	0	0.00	1	194,457.82	100.0	entregado
Kuerima (REPARACIÓN) ( Chiriquí) Mirono, Kuerima	1	2,369.99	0	0.00	0	0.00	1	2,369.99	100.0	terminado la reparación
Boca de Caña (Chiriquí) -Besiko, Soloy	1	216,913.34	0	0.00	0	0.00	1	216,913.34	100.0	terminado
Comunidad Molejón (Chiriquí) Besiko, Niba	1	192,238.21	0	0.00	0	0.00	1	192,238.21	100.0	terminado
Jacu Bugaba: Lagarto (Chiriquí) Bugaba, Jacu	1	138,517.91	0	0.00	0	0.00	1	138,517.91	100.0	terminado
Junta Mani 1 (Chiriquí) Emplanada de Chorchá, Mirono	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación por falta de horas de vuelo
Junta Mani 2 (Chiriquí) Emplanada de Chorchá, Mirono	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación por falta de horas de vuelo
Quebrada Perdiz (Chiriquí) Besiko , Soloy	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.0	el zarzo de Caminos de Omar

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
<b>Panamá Este</b>	<b>6</b>	<b>49,163.65</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>49,163.65</b>		
Camino de Omar (Panamá) Pacora , Caminos de Omar	1	49,163.65	0	0.00	0	0.00	1	49,163.65	100.0	terminado
Nueva Libia (Panamá) San Miguelito - Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Gonzalillo (Panamá) San Miguelito- Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Altos de la Torre (Panamá) San Miguelito- Arnulfo Arias	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	nuevo de puente, se tomo el perfil del terreno para el
SIN NOMBRE (Panamá) Pacora	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
SIN NOMBRE (Panamá) Pacora	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
<b>Panamá Norte</b>	<b>1</b>	<b>17,542.69</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>17,542.69</b>		
Bajo del Río (RESTAURACIÓN) (San Vicente) Panamá Chilibre Bajo del Río	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69	100.0	terminada la restauración de el puente
<b>Veraguas</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
Río Negro (Veraguas) Mariato, Bajo Grande	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	calculando gastos
Barrera (Veraguas)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Río Aguacate (Veraguas) Mariato - Mariato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	se ensambla en el zarzo de Río Negro
Juncal (Veraguas) Mariato- Mariato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Palo Blanco, Los Sitios	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Río Piña (Veraguas) Santiago , Ponuga	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
El María (Veraguas) Las Palmas , El María	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Mariato (Veraguas) Mariato - Mariato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
<b>Chiriquí</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
Rabo de Puerco (Chiriquí) Barú- Puerto Armuelles	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	100.0	calculando gastos
La Bramona (Chiriquí) Tolé -Llano culebra	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	50.0	en ejecución
Londres (Chiriquí) Gualaca - Londres	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	100.0	en ejecución
Paso Ganado (Chiriquí) San Lorenzo - Bocas del Monte	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	40.0	en ejecución
Río Suiche (Chiriquí) San Felix - Cerro Colorado	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Llano Tebujo (Chiriquí) Muna - Guayabito	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Santa Fe y San Antonio (Chiriquí) Puerto Armuelles - San Antonio	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Berba (Chiriquí) Puerto Armuelles - Berba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
SIN NOMBRE (Chiriquí) San Felix - Cerro Colorado	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	accesar via terrestre debido a la ubicación y difícil acceso de
Bajo Leon (Chiriquí) Tolé -El Cristo	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Chiriquí) Puerto Armuelles	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Chiriquí) Tolé	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA CONVENIO MIVIOT - UTP

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
<b>Herrera</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
Parita (Herrera) *	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.0	no se construirá el zarzo. Se hará un puente vehicular
Quebrada El Rascador (Herrera) Ocu- Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Quebrada La Liana (Herrera) Ocu- Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Río Suay (Herrera) Ocu- Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
<b>Coclé</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
El Chirú (Coclé) Antón - El Chirú	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	40.0	en ejecución
SIN NOMBRE (Coclé) Antón -El Chiru	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Coclé) Río Hato - Río Hato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Coclé) Río Hato - Río Hato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir

Fuente : Dirección Regional de Chiriquí ,Proyecto Zarzos de Esperanza/ Dirección de Mejoramiento Habitacional, Mes de Mayo 2018, Monto de los terminados.

La entidad en un primer convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá ejecutó 19 Zarzos de Esperanza. Un segundo convenio con la UTP permitirá construir otros 40 zarzos más, que actualmente están en visitas de campo, diseños y en proceso de compra de materiales constructivos. El plan global de 59 zarzos de los cuales la Dirección de Mejoramiento Habitacional explicó que " en total son 57 y se dividen de la siguiente manera: (8) entregados, (7) por medir, en planificación se mantienen un total de (26) por otra parte, hay (11) terminados y (5) en construcción, logrando el total antes señalado. El Programa Zarzos de Esperanza está destinado a comunidades en áreas de difícil acceso que no cuentan con un puente colgante para trasladarse a sus trabajos, escuelas o comunidades o que se mantienen en estado de deterioro y, por ende, representa un peligro para las personas. Zarzos de Esperanza se ejecuta en Chiriquí, Veraguas, Panamá, Coclé, Herrera, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé.

INFORME DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS GESTIONADAS  
PERIODO: JUNIO 2014 AL MES DE MAYO 2018

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>93,066</b>	<b>7,824</b>	<b>51,541</b>	<b>0.0</b>	<b>33,701</b>
<b>PROYECTOS EMBLEMÁTICOS</b>	<b>65</b>	<b>85,338</b>	<b>4,895</b>	<b>49,398</b>		<b>31,045</b>
<b>RENOVACIÓN URBANA COLÓN</b>	<b>50-15</b>	<b>6,620</b>	<b>1,620</b>	<b>3,470</b>	<b>70.1</b>	<b>1,530</b>
<b>TECHOS DE ESPERANZA</b>	<b>61</b>	<b>41,200</b>	<b>2,865</b>	<b>20,570</b>		<b>17,765</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>5,000</b>	<b>970</b>	<b>228</b>		<b>3,802</b>
-Unidades Básicas		1,704	305	81		1,353
-Mejoras		3,683	665	150		2,449
<b>Contrato</b>	<b>61</b>	<b>36,200</b>	<b>1,895</b>	<b>20,342</b>		<b>13,963</b>
<b>Bocas del Toro</b>	<b>4</b>	<b>4,853</b>	<b>25</b>	<b>2,863</b>		<b>1,965</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>353</b>	<b>25</b>	<b>11</b>		<b>317</b>
-Unidades Básicas		325	14	10		301
-Mejoras		28	11	1		16
<b>Contratos</b>	<b>4</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>2,852</b>		<b>1,648</b>
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500		550	66.6	950
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	0	649	37.2	351
Almirante	04-17	1,000	0	792	20.8	208
Changuinola,	6-17	1,000	0	861	15.5	139
<b>Coclé</b>	<b>6</b>	<b>3,060</b>	<b>324</b>	<b>1,509</b>		<b>1,227</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>260</b>	<b>24</b>	<b>12</b>		<b>224</b>
-Unidades Básicas		77	5	7		65
-Mejoras		183	19	5		159
<b>Contratos</b>	<b>6</b>	<b>2,800</b>	<b>300</b>	<b>1,497</b>		<b>1,003</b>
La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	0	0	100.0	500
Penonomé y Antón	90-15	500	0	409	26.7	91
Penonomé	40-16	500	0	400	24.9	100
Natá, Olá y Antón	42-16	500	0	301	54.4	199
Aguadulce y La Pintada	52-16	500	0	387	39.9	113
Penonomé, Corregimiento	17-18	300	300	0	0.0	0
<b>Colón</b>	<b>3</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>455</b>		<b>1,045</b>
Colón y Portobelo	76-15	1,000	0	100	96.5	900
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	0	123	17.0	77
Colón - Donoso y Chagres	15-17	300	0	232	37.8	68
<b>Chiriquí</b>	<b>9</b>	<b>4,467</b>	<b>62</b>	<b>1,926</b>		<b>2,479</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>367</b>	<b>62</b>	<b>9</b>		<b>296</b>
-Unidades Básicas		223	8	0		215
-Mejoras		144	54	9		81
<b>Contratos</b>	<b>9</b>	<b>4,100</b>	<b>0</b>	<b>1,917</b>		<b>2,183</b>
Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	0	0	100.0	500
Alarje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	0	0	100.0	500
San Lorenzo, , San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	0	63	91.0	437
Alarje y Barú	51-16	500	0	337	34.8	163
Gualaca,Boquerón,Boquete, Dolega	60-16	500	0	150	82.0	350
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	0	357	28.8	143
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	0	444	12.3	56
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	0	466	17.4	34
David cabecera	40-17	100	0	100	0.0	0



Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
<b>Darién</b>	<b>2</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,137</b>		<b>363</b>
Santa Fé y Metetí	75-15	500		137	76.3	<b>363</b>
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fria, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000		1,000	3.1	<b>0</b>
<b>Herrera</b>	<b>3</b>	<b>1,903</b>	<b>181</b>	<b>632</b>		<b>1,090</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>403</b>	<b>181</b>	<b>13</b>		<b>209</b>
-Unidades Básicas		95	2	1		92
-Mejoras		308	179	12		117
<b>Contratos</b>	<b>3</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>619</b>		<b>881</b>
Herrera	62-15	500	0	0	100.0	500
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	500	0	365	40.1	135
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	500	0	254	53.1	246
<b>Los Santos</b>	<b>5</b>	<b>2,668</b>	<b>67</b>	<b>819</b>		<b>1,782</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>168</b>	<b>67</b>	<b>5</b>		<b>96</b>
-Unidades Básicas		72	9	0		63
-Mejoras		96	58	5		33
<b>Contratos</b>	<b>5</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>814</b>		<b>1,686</b>
Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	0	0	100.0	500
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	0	0	100.0	500
Los Santos	37-16	500	0	260	53.7	240
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	500	0	294	52.9	206
Tonosí y Macaracas	45-16	500	0	260	59.8	240
<b>Panamá Centro</b>	<b>1</b>	<b>1,667</b>	<b>710</b>	<b>66</b>		<b>891</b>
<b>Panamá y Colón (Contingencia)</b>		<b>667</b>	<b>99</b>	<b>17</b>		<b>551</b>
-Unidades Básicas		101	22	5		74
-Mejoras		566	77	12		477
<b>Techo de Esperanza - Contratos</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>611</b>	<b>49</b>		<b>340</b>
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	1,000	611	49	36.3	340
<b>Veraguas</b>	<b>8</b>	<b>4,608</b>	<b>145</b>	<b>2,021</b>		<b>2,442</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>608</b>	<b>145</b>	<b>28</b>		<b>435</b>
-Unidades Básicas		229	50	18		161
-Mejoras		379	95	10		274
<b>Contratos</b>	<b>8</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>1,993</b>		<b>2,007</b>
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	0	0	100.0	500
La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	0	0	100.0	500
Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	0	0	100.0	500
Atalaya y Mariato	61-16	500	0	337	34.6	163
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	0	435	18.1	65
Río de Jesús, Soná	72-16	500	0	450	13.2	50
Santiago y Montijo.	08-17	500	0	307	45.9	193
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	0	464	13.0	36
<b>Panamá Este</b>	<b>5</b>	<b>3,280</b>	<b>378</b>	<b>1,901</b>		<b>1,001</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>1,080</b>	<b>291</b>	<b>83</b>		<b>706</b>
-Unidades Básicas		250	69	28		153
-Mejoras		830	222	55		553
<b>Contratos</b>	<b>5</b>	<b>2,200</b>	<b>87</b>	<b>1,818</b>		<b>295</b>
San Miguelito	60-15	1,000	0	1,000	2.0	0
Chepo	44-16	500	0	333	42.5	167
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	0	372	30.4	128
Tocumen,	38-17	100	0	100	0.3	<b>0</b>
Juan Díaz	39-17	100	87	13	4.3	<b>0</b>

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
<b>Panamá Norte</b>	<b>1</b>	<b>1,269</b>	<b>828</b>	<b>25</b>		<b>416</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>269</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
-Unidades Básicas		91	8	0		83
-Mejoras		178	23	2		153
<b>Contratos</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>797</b>	<b>23</b>		<b>180</b>
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre	80-15	1,000	797	23	18.6	180
<b>Panamá Oeste</b>	<b>9</b>	<b>6,262</b>	<b>393</b>	<b>3,255</b>		<b>2,489</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>1,162</b>	<b>293</b>	<b>43</b>		<b>826</b>
-Unidades Básicas		192	32	4		156
-Mejoras		970	261	39		670
<b>Contrato</b>	<b>9</b>	<b>5,100</b>	<b>100</b>	<b>3,212</b>		<b>1,788</b>
Capira	61-15	500	0	0	100.0	500
La Chorrera	64-15	1,000	0	675	36.0	325
Arraiján	79-15	1,000	0	817	19.8	183
Chame y San Carlos	83-15	500	0	450	15.2	50
Arraiján	41-16	500	0	400	24.9	100
La Chorrera	57-16	500	0	163	74.2	337
Capira	58-16	500	0	219	60.1	281
Chame y San Carlos	73-16	500	0	488	8.4	12
Arraiján Cabecera	16-18	100	100	0	0.0	0
<b>Ngäbe Buglé</b>	<b>5</b>	<b>4,550</b>	<b>17</b>	<b>3,961</b>		<b>572</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>50</b>	<b>17</b>	<b>5</b>		<b>28</b>
-Unidades Básicas		49	17	5		27
-Mejoras		1	0	0		1
<b>Contratos</b>	<b>5</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>3,956</b>		<b>544</b>
Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	0	76	85.5	424
Nole Duima	64-16	1,000	0	950	10.2	50
Besiko y Mirono	05-17	1,000	0	930	14.9	70
Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	0	1,000	0.0	0
Muna (Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	0	1,000	2.2	0
<b>COMPLEJOS HABITACIONALES</b>	<b>3</b>	<b>3,680</b>	<b>410</b>	<b>2,520</b>		<b>750</b>
Complejo Habitacional en Bocas del Toro (ISLA COLON)	1-18	410	410	0	0.0	0
Complejo Hab. "Ciudad de Esperanza" - Arraiján	55-15	2,250	0	2,250	54.2	0
Const. Complejo Habitacional San Antonio en Veraguas	21-16	1,020	0	270	93.0	750
<b>FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA</b>	<b>0</b>	<b>33,838</b>	<b>0</b>	<b>22,838</b>	<b>0.0</b>	<b>11,000</b>
<b>PROYECTO DE CONTINUIDAD</b>	<b>51</b>	<b>7,728</b>	<b>2,929</b>	<b>2,143</b>		<b>2,656</b>
<b>Bocas del Toro</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50</b>
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriquí Grande	41-15	50	0	0	100.0	50
<b>Coclé</b>	<b>6</b>	<b>577</b>	<b>145</b>	<b>181</b>		<b>251</b>
Urbanización La Pintada	09-12	68	0	0	100.0	68
Vivienda de Interés Social Provincia de Coclé	19-14	50	0	0	100.0	50
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre - Coclé	44-15	181	0	181	68.3	0
Urbanización Los Girasoles (Coclé Pocrí/ Aguadulce)	47-15	103	0	0	100.0	103
Construcción Villa Bello Horizonte Roble- Coclé	58-15	30	0	0	100.0	30
Urbanización EL PLAYÓN Prov. Coclé, Aguadulce	S/N	145	145	0	0.0	0
<b>Colón</b>	<b>12</b>	<b>1,035</b>	<b>0</b>	<b>523</b>		<b>512</b>
Urbanización Portobelo	16-11	58	0	0	99.6	58
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	0	0	100.0	12
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1- Colón	8-15	22	0	0	100.0	22
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	0	0	100.0	150
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	0	0	100.0	70
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	0	0	100.0	40
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	0	223	96.1	0
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	12.6	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
<b>Chiriquí</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Vivienda de Interés Social en Provincia de Chiriquí	18-14	50	0	0	100.0	50
<b>Herrera</b>	<b>3</b>	<b>373</b>	<b>122</b>	<b>0</b>		<b>251</b>
Proyecto Las Colonias de Azuero	46-15	101	0	0	100.0	101
Proyecto Los Cañaverales	45-15	150	0	0	100.0	150
Proyecto Villas del Rosario	34-16	122	122	0	89.0	0
<b>Panamá Centro</b>	<b>20</b>	<b>4,479</b>	<b>1,899</b>	<b>1,210</b>		<b>1,370</b>
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde )	38-12	60	0	0	100.0	60
Edificación Corotú	42-12	48	0	0	100.0	48
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	93	70.2	107
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR )	91-15	60	0	0	100.0	60
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	0	96	35.0	0
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	0	0	100.0	40
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	0	0	99.9	80
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel/Panamá)	17-16	60	0	0	100.0	60
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundu	18-16	150	0	150	61.0	0
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza (Panamá)	20-16	150	0	0	99.9	150
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joaquin)	23-16	1,100	0	871	85.0	229
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pinel)	36-16	406	0	0	100.0	406
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	22	0	5.1	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	350	0	5.0	0
Edificación Curundu	17-17	40	40	0	71.6	0
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Rio Abajo)	40-15	130	0	0	100.0	130
Edificación Arraiján	43-17	180	180	0	2.8	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	708	708	0	0.0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares Maraón 2 y 3;Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	522	522	0	0.0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares Maraón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	77	77	0	0.0	0
<b>Panamá Este</b>	<b>5</b>	<b>747</b>	<b>463</b>	<b>176</b>		<b>108</b>
Vivienda de Interés Social Chepo y Panamá	23-14	50	0	0	100.0	50
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	0	0	100.0	58
Contrucción Residencial Nueva Luz-Chepo	59-15	176	0	176	99.9	0
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraíso	4-18	320	320	0	0.0	0
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y 5 VILLA GUADALUPE	47-17	143	143	0	30.0	0
<b>Panamá Oeste</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64</b>
Urb. Praderas de Nueva Gorgona (Res. Praderas de Coloncito)	22-16	64	0	0	99.9	64
<b>Veraguas</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>		<b>0</b>
Contrucción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	0	53	96.3	0
<b>Comarca Guna Yala</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Urbanización Nuevo Carti Comarca Guna Yala	2-18	300	300	0	0.0	0

Fuente: Informe de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura/Dirección de Mejoramiento Habitacional-Mes de Mayo 2018.  
Fondo Solidario : Información de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Acumulada al Mes de Mayo 2018.