

2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Agosto



**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N° 72 del 13 de noviembre de 2017, “Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2018”, presentamos mediante este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” correspondiente al mes de agosto 2018.

Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Ley es de B/.382,587,324; el cual se ha incrementado en B/.51,226,818, por lo que nuestro Presupuesto Modificado es de B/.433,814,142, de los cuales hemos comprometido el 94.4% es decir B/.409,523,950 y ejecutado B/.284,838,037 que representa un 65.7% de avance relativo. En el periodo de julio 2014 a agosto 2018 se han gestionado 103,237 soluciones habitacionales y entregado 42,799.

El Presupuesto Modificado aprobado para Funcionamiento es de B/.19,419,324, a la fecha se cuenta con un compromiso total de B/.13,390,284 es decir 69.0% y una ejecución de B/.11,416,761 que representa 58.8% de avance relativo.

Para ejecutar y cumplir con nuestra misión se nos aprobó para Inversión un Presupuesto Ley de B/.363,168,000, el cual se ha modificado a B/.414,394,818 de esta suma se ha comprometido el 95.6% es decir B/.396,133,666 y ejecutado B/.273,421,276 que representa el 66.0% de avance relativo.

DETALLE	Presupuesto Ley	Modificado	Ejecutado	Compromiso	Ejecutado %	Compromiso %
	1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
TOTAL	382,587,324	433,814,142	284,838,037	409,523,950	65.7	94.4
FUNCIONAMIENTO	19,419,324	19,419,324	11,416,761	13,390,284	58.8	69.0
INVERSIÓN	363,168,000	414,394,818	273,421,276	396,133,666	66.0	95.6

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Modificado de B/.19,419,324 que nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; maquinarias y equipos, como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGADO	%	
						EJECUTADO	COMPROMISO
	1	2	3	4	5	6=3/2	7=4/2
TOTAL	19,419,324	19,419,324	11,416,761	13,390,284	10,703,321	58.8	69.0
SERVICIOS PERSONALES	13,707,451	13,812,819	8,416,476	8,437,976	8,119,901	60.9	61.1
SERVICIOS NO PERSONALES	4,675,776	5,017,341	2,642,751	4,576,473	2,280,878	52.7	91.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,606	331,778	269,036	283,738	224,418	81.1	85.5
MAQUINARIA Y EQUIPO	94,086	44,086	31,373	31,922	28,800	71.2	72.4
TRANSFERENCIA CORRIENTES	642,405	213,300	57,125	60,175	49,325	26.8	28.2

Al mes de agosto, presenta un ejecutado por un monto de B/.11,416,761 lo que representa un avance relativo del 58.8%.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para la vigencia 2018 el Presupuesto Modificado de inversión es de B/.414,394,818 presenta un compromiso de B/.396,133,666 refleja avance relativo de 95.6%, estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas en los contratos de proyectos para los diferentes programas que desarrolla la institución.

1. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2018 se le aprobó un Presupuesto Ley de B/.329,622,405 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.372,511,054 de los cuales se ha comprometido 96.7% (B/.360,592,927) y ejecutado el 67.1% (B/.250,334,299).

1.1 Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 6,620 soluciones de vivienda a 29,790 personas, en Altos de Los Lagos, por un costo de B/.711,130,689 a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Tiene un Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.145,089,320 un compromiso por monto de B/.145,089,228 y un ejecutado por monto de B/.87,063,721 con un avance relativo de 60.0% y avance físico 80.0%.

1.2 Techos de Esperanza

El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2018 es de B/.161,434,964 de esta suma se ha comprometido el 95.9% (B/.154,543,874), presentando una ejecución de B/.111,285,963 el avance relativo es del 68.9%.

1.3 Fondo Solidario de Vivienda

El Presupuesto Modificado para esta vigencia 2018 por un monto de B/.26,071,623 el mismo presenta un ejecutado por monto de B/.20,734,457 con un avance relativo de 79.5%. El compromiso de B/.20,758,402 corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000 para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.50,000.

A través de las Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Vivienda se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de B/.10,000.

**RESOLUCIONES EMITIDAS
CARTAS PROMESAS CONFECCIONADAS
JULIO 2014 -A AGOSTO 2018**

Provincia	BONOS DE 5,000		BONOS DE 10,000		TOTAL	
	Resoluciones	Monto	Resoluciones	Monto	Resoluciones	Monto
Total	19,676	98,871,900.00	15,520	155,588,000.00	35,196	254,459,900.00
Bocas del Toro	18	90,450.00	43	431,075.00	61	521,525.00
Coclé	1,220	6,130,500.00	1,588	15,919,700.00	2,808	22,050,200.00
Chiriquí	3,480	17,487,000.00	3,315	33,232,875.00	6,624	50,719,875.00
Darién	0	0.00	1	10,025.00	1	10,025.00
Herrera	1,228	6,170,700.00	1,119	11,217,975.00	2,347	17,388,675.00
Los Santos	353	1,773,825.00	846	8,481,150.00	1,199	10,254,975.00
Panamá	8,918	44,812,950.00	2,074	20,791,850.00	10,992	65,604,800.00
Panamá Oeste	3,007	15,110,175.00	4,911	49,232,775.00	7,918	64,342,950.00
Veraguas	1,452	7,296,300.00	1,623	16,270,575.00	3,075	23,566,875.00
Cartas Promesas Emitidas	5,504	27,657,600.00	7,977	79,969,425.00	13,481	107,627,025.00
Pagos de Desembolso	4,330	21,758,250.00	8,616	86,375,400.00	12,946	108,133,650.00

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Actualizado al mes de agosto 2018

1.4 Complejos Habitacionales

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de tres (3) Complejos Habitacionales que se llevan a cabo a nivel nacional que otorgaran 3,680 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos con infraestructuras completas, a un costo de B/.219,049,743 con esto se beneficia una población de 16,560 personas aproximadamente.

Contrato No. 55-15

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL CIUDAD DE ESPERANZA	2,250	137,000,000	55-15	TOTAL	80,490,434		oct-15	jul-18
				2015	13,700,000			
				2016	17,079,330			
				2017	29,749,275			
				2018	19,961,829	56,509,566		

Contrato No. 21-16

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL SAN ANTONIO	1,020	65,875,602	21-16	TOTAL	54,536,989		may-16	may-18
		65,849,173		2016	7,191,244			
		26,429		2017	39,699,442			
				2018	7,646,303	11,338,613		

Contrato No. 1-18

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL BOCAS DEL TORO	410	16,200,569	1-18	TOTAL	1,620,057		abr-18	may-21
		10% Anticipo		2018	1,620,057	14,580,512		

2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.28,781,831, el compromiso es de B/.26,886,508 y la ejecución por monto de B/.16,030,317; el cual refleja un avance relativo de 55.7%.

A continuación, detalle del ejecutado:

2.1 Construcción de Vivienda Panamá: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.925,369 y un ejecutado por el orden de B/.645,565 correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de nuevo (2) contratos, reflejando un avance relativo de 99.5%.

2.2 Construcción de Vivienda Colón: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.482,629 y un ejecutado por el orden de B/.473,261 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de un (1) contratos, reflejando un avance relativo de 98.1%.

2.3 Construcción de Vivienda Provincial: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.4,665,898 y un ejecutado por el orden de B/.1,569,244 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de cinco (5) contratos, reflejando un avance relativo de 33.6%.

2.4 Proyecto Génesis:

Contrato No. 01-13, por B/.11,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018. Presenta 70.2 % de avance físico. Para la presente vigencia cuenta un compromiso de 100 % de su asignación presupuestaria (B/.1,600,000).

2.5 Proyecto Urbanización Manaca (Barú):

Contrato 64-11 por B/.13,848,490 Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, presenta un avance físico de 87.5% para esta vigencia cuenta con un compromiso de B/.500,000.

2.6 Edificación Curundú:

Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de B/.1,996,557 con avance físico de 71.6%. Presenta un ejecución presupuestaria de B/.674,498 y con un avance relativo de 57.0%, al Presupuesto Modificado de B/.1,183,955 para la presente vigencia.

2.7 Nuevo Brooklincito (Curundú):

Contrato 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de B/.21,698,955, cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.1,156,452. Para la presente vigencia cuenta con un compromiso de B/.726,590 y un ejecutado de B/.709,537, con un avance relativo de 61.4%.

2.8 Brisas de Esperanza (La Colorada de Veraguas):

Contrato N°.51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 53 viviendas a un costo de B/.1,915,155, con un avance físico de 96.3%, con un Presupuesto Modificado de B/.330,935 presenta un ejecutado por monto de B/.267,451 y un avance relativo de 80.8% para la presente vigencia.

2.9 Villa Arco Iris (Colón):

Contrato 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de B/.13,800,000 para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta 12.6% de avance físico, para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Ley de B/.2,000,000.00 y modificado por monto de B/.610,917.

2.10 Villa de San Miguel (Calidonia-Panamá):

Contrato No. 17-16 con un costo por monto de B/.2,850,000, para la construcción de 60 soluciones de viviendas a través de la empresa A&D Desing Group presenta un avance físico de 100.0 %. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.636,000 y ejecutado por monto de B/.597,750 con un avance relativo de 94.0%.

2.11 Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá):

Contrato 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de B/.7,105,983. Fecha programada de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta un avance físico de 100.0 % y ejecutado por monto de B/.792,476 con un avance relativo al presupuesto ley (B/.1,000,000) de 79.2%.

2.12 Urbanización 19 de Octubre (Coclé):

Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,393 adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018 presenta avance físico de 68.3%. En la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley B/.900,000. Presenta Presupuesto Modificado de B/.1,070,495 con un ejecutado de por B/.466,228 con un avance relativo de 43.6 %.

2.13 Villa Bello Horizonte (El Roble - Coclé):

Contrato No.58-15 adjudicado empresa Ingeniería HOS, S.A. por monto de B/.1,637,437. Fecha de inicio 21 de diciembre con avance físico de 100.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.100,000 y modificado de B/.78,785, a la fecha presenta ejecutado de B/.78,754 reflejando un avance relativo de 100.0 %

2.14 Construcción Terrazas de Ancón (Santa Ana-Panamá):

Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Para la construirán 80 soluciones de viviendas inicio el proyecto 9 de mayo de 2016, presenta avance físico de 99.9%. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Modificado de B/.1,400,000 y compromiso B/.1,400,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.1,103,105 reflejando un avance relativo de 78.8 %.

2.15 Urbanización los Cañaverales (Herrera):

Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245 con un avance físico de 100.0%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.490,646 con un ejecutado por monto de B/.439,671 reflejando un avance relativo de 89.6%.

2.16 Residencial Nueva Luz (Chepo-Panamá):

Contrato 59-15, para la construcción de 176 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,292,632. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.958,444, con un ejecutado de B/.794,576 con un avance relativo de 82.9%.

2.17 Urbanización “Villa del Rosario II (Herrera):

Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de B/.4,532,973, avance físico de 89.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Modificado de B/.1,945,383 y ejecutado de B/.1,749,056 reflejando un avance relativo de 89.9%.

2.18 Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):

Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de B/.1,238,012, con avance físico de 5.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado y comprometido de B/.357,122.

2.19 Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):

Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS, S.A. a un costo de B/. 2,109,870 Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.350,000 del cual se ha comprometido un monto de B/.314,168 y ejecutado B/.310,356 reflejando un avance relativo de 88.7%.

2.20 Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):

Contrato 18-16 por monto de B/.7,581,845 para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 61.0%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.2,458,838 a la fecha presenta un ejecutado de B/.2,329,250 reflejando un avance relativo de 94.7%.

2.21 Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:

Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,370,500 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.22 Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:

Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de B/.4,500,000 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.485,007 cuenta con compromiso de B/.485,001 y un avance relativo de 100%.

2.23 Las Lajas/ San Félix:

A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Ley de B/.100,000 Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.24 Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:

Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,640,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.25 Construcción de Viviendas Veracruz:

Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,750,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.350,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.26 MIVIOT/BHN - David:

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de B/.5,400,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.27 Edificio Rio Abajo Calle 13:

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de B/.1,350,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.150,000; modificado de B/.151,700 y Compromiso de 100%. En espera de adjudicación.

3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:**3.1. Mensura y Legalización**

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Ley de B/.530,800 y modificado por monto de B/.362,018 corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 2,296 soluciones (lotes), a la fecha presenta un ejecutado por monto de B/.235,606 con un avance relativo de 65.1%.

3.2. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Ley de B/.195,500 a la fecha presenta un ejecutado de B/.119,133 con un avance relativo de 61.2% que corresponden a gastos administrativos del programa.

3.3 Programa de Asistencia Habitacional

Presenta un Presupuesto Modificado de B/.2,474,807 con un ejecutado de B/.1,689,692 un avance relativo de 68.3%, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

3.4 Mejoramiento Habitacional

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cuatro (4) proyectos para rehabilitar 3,276 soluciones de vivienda. Con un Presupuesto Ley de B/.4,993,300 y modificado de B/.6,570,895 un compromiso por monto de B/.6,140,091 y un ejecutado a la fecha de B/.3,400,671 incluyendo gastos administrativos con un avance relativo de 51.8%.

3.5 Gastos Administrativos

Cuenta con Presupuesto Modificado de B/.452,010 refleja un ejecutado de B/.313,292 con un avance de 61.7% que corresponde a contratación de personal transitorio y, gastos administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan.

3.6 Fortalecimiento Institucional

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Ley de B/.765,000 y modificado por monto de B/.1,038,367 con un ejecutado de B/.959,956 reflejando un avance relativo de 92.4%.

OTROS PROYECTOS

PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarcos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica. Las cimentaciones y pedestales de soporte principales son de concreto reforzado, mientras que los bloques de contrapeso son de concreto ciclópeo, aumentados con piedra bola. Los pórticos principales son de acero estructural, apoyados sobre pedestales de concreto. Se utilizan cables principales de acero y péndolas de barras lisas de acero. La superficie de tráfico es construida con una estructura metálica y forro de láminas de acero negro corrugado por una cara.

Se han realizado dos (2) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de zarcos.

Un primer convenio para la construcción de diecinueve (19) puentes en la comarca Ngäbe Buglé de los cuales a la fecha se han terminado dieciochos (18) zarcos:

- Cuatros (4) entregados en la provincia de Bocas de Toro.
- Doce (12) en la Comarca Ngäbe Buglé
- Uno (1) en la región de Panamá Este
- Uno (1) en la región de Panamá Norte.

Un segundo convenio para la construcción de cuarenta (40) puentes peatonales en distintos puntos de la República de Panamá. De los cuales a la fecha se encuentran seis (6) en ejecución:

- Uno (1) en la Comarca Ngabe Buglé,
- Cuatro (4) en la provincia de Chiriquí,
- Uno (1) en la provincia de Coclé.

A continuación, detalle:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA CONVENIO MIVIOT - UTP

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP	57	3,329,794.02	6	0.00	33	0.00	18	3,329,794.02		
Bocas del Toro	7	1,060,771.73	0	0.00	3	0.00	4	1,060,771.73		
Río Veracruz (Bocas del Toro) Kusapin ,Río Chiriquí	1	218,592.35	0	0.00	0	0.00	1	218,592.35	100.0	terminado
Río Cañaberal (Bocas del Toro) Kusapin , Cañaveral	1	243,729.32	0	0.00	0	0.00	1	243,729.32	100.0	terminado
Quebrada Negra (Bocas del Toro) - Kankintú, Piedra Roja	1	302,224.03	0	0.00	0	0.00	1	302,224.03	100.0	terminado
Quebrada Frijol (Bocas del Toro) - Kankintú, Coronte-Guoroni	1	296,226.03	0	0.00	0	0.00	1	296,226.03	100.0	terminado
Quebrada de la Rosa (Bocas del Toro) Changuinola, Las Tablas	1		0		1		0		0.0	Los solicitaron vehiculares
Barranco Medio (Bocas del Toro) Changuinola, Las Tablas	1		0		1		0		0.0	Los solicitaron vehiculares
Valle Seco (Bocas del Toro) Chiriquí Grande, Punta Robalo	1		0		1		0		0.0	en planificación
Comarca Ngabe Bugle	15	2,202,315.95	1	0.00	2	0.00	12	2,202,315.95		
Comunidad de Kuerima (Chiriqui) Mirono Hato Pilón	1	272,001.28	0	0.00	0	0.00	1	272,001.28	100.0	entregado
Comunidad Salitre (Chiriqui) Mirono Hato Dupi	1	217,404.09	0	0.00	0	0.00	1	217,404.09	100.0	entregado
Río Chiquito (Chiriqui) Besiko, Boca de Ullama	1	221,723.92	0	0.00	0	0.00	1	221,723.92	100.0	entregado
Comunidad Alto Camarón (Chiriqui) Mirono, Alto Camarón	1	250,627.53	0	0.00	0	0.00	1	250,627.53	100.0	entregado
Boca de Quiqui (Chiriqui) Besiko, Cerro Banco	1	223,224.47	0	0.00	0	0.00	1	223,224.47	100.0	entregado
Puente Río Chico (Chiriqui) Besiko, Cerro Banco	1	148,931.81	0	0.00	0	0.00	1	148,931.81	100.0	entregado
Quebrada Caracol (Chiriqui) Nole Duima , Cerro Iglesia	1	123,905.58	0	0.00	0	0.00	1	123,905.58	100.0	entregado
Boca de Sagui (Chiriqui) - Besiko, Niba	1	194,457.82	0	0.00	0	0.00	1	194,457.82	100.0	entregado
Kuerima (REPARACIÓN) (Chiriqui) Mirono, Kuerima	1	2,369.99	0	0.00	0	0.00	1	2,369.99	100.0	terminado la reparación
Boca de Caña (Chiriqui) -Besiko, Soloy	1	216,913.34	0	0.00	0	0.00	1	216,913.34	100.0	terminado
Comunidad Molejón (Chiriqui) Besiko, Niba	1	192,238.21	0	0.00	0	0.00	1	192,238.21	100.0	terminado
Jacu Bugaba: Lagarto (Chiriqui) Bugaba, Jacu	1	138,517.91	0	0.00	0	0.00	1	138,517.91	100.0	terminado
Junta Maní 1 (Chiriqui) Emplanada de Chorcha, Mirono	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación por falta de horas de vuelo
Junta Maní 2 (Chiriqui) Emplanada de Chorcha, Mirono	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación por falta de horas de vuelo
Quebrada Perdiz (Chiriqui) Besiko , Soloy	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.0	el zarzo de Caminos de Omar

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
Panamá Este	6	49,163.65	0	0.00	5	0.00	1	49,163.65		
Caminos de Omar (Panamá) Pacora , Caminos de Omar	1	49,163.65	0	0.00	0	0.00	1	49,163.65	100.0	terminado
Nueva Libia (Panamá) San Miguelito - Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Gonzalillo (Panamá) San Miguelito- Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Altos de la Torre (Panamá) San Miguelito- Arnulfo Arias	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	nuevo de puente, se tomo el perfil del terreno para el
SIN NOMBRE (Panamá) Pacora	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
SIN NOMBRE (Panamá) Pacora	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Panamá Norte	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69		
Bajo del Río (RESTAURACIÓN) (San Vicente) Panamá Chilibre Bajo del Río	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69	100.0	terminada la restauración de el puente
Veraguas	8	0.00	0	0.00	8	0.00	0	0.00		
Río Negro (Veraguas) Mariato, Bajo Grande	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	calculando gastos
Barrera (Veraguas)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Río Aguacate (Veraguas) Mariato - Mariato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	se ensambla en el zarzo de Río Negro
Juncal (Veraguas) Mariato- Mariato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Palo Blanco, Los Sitios	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Río Piña (Veraguas) Santiago , Ponuga	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
El María (Veraguas) Las Palmas , El María	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Manato (Veraguas) Mariato - Mariato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
Chiriquí	12	0.00	4	0.00	8	0.00	0	0.00		
Rabo de Puercó (Chiriquí) Barú- Puerto Armuelles	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	100.0	calculando gastos
La Bramona (Chiriquí) Tolé -Llano culebra	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	50.0	en ejecución
Londres (Chiriquí) Gualaca - Londres	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	100.0	en ejecución
Paso Ganado (Chiriquí) San Lorenzo - Bocas del Monte	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	40.0	en ejecución
Río Suiche (Chiriquí) San Felix - Cerro Colorado	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Llano Tejujo (Chiriquí) Muna - Guayabito	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Santa Fe y San Antonio (Chiriquí) Puerto Armuelles - San Antonio	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Berba (Chiriquí) Puerto Armuelles - Berba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
SIN NOMBRE (Chiriquí) San Felix - Cerro Colorado	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	accesar via terrestre debido a la ubicación y difícil acceso de
Bajo Leon (Chiriquí) Tolé -El Cristo	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Chiriquí) Puerto Armuelles	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Chiriquí) Tolé	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
Herrera	4	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00		
Parita (Herrera) *	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	no se construirá el zarzo. Se hará un puente vehicular
Quebrada El Rascador (Herrera) Ocu- Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Quebrada La Liana (Herrera) Ocu- Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Río Suay (Herrera) Ocu- Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en planificación
Coclé	4	0.00	1	0.00	3	0.00	0	0.00		
El Chirú (Coclé) Antón - El Chirú	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	40.0	en ejecución
SIN NOMBRE (Coclé) Antón - El Chiru	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Coclé) Río Hato - Río Hato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
SIN NOMBRE (Coclé) Río Hato - Río Hato	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir

Fuente : Dirección Regional de Chiriquí ,Proyecto Zarzos de Esperanza/ Dirección de Mejoramiento Habitacional, Monto de los terminados.

La entidad en un primer convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá ejecutó 19 Zarzos de Esperanza. Un segundo convenio con la UTP permitirá construir otros 40 zarzos más, que actualmente están en visitas de campo, diseños y en proceso de compra de materiales constructivos. El plan global de 59 zarzos de los cuales la Dirección de Mejoramiento Habitacional explicó que " en total son 57 y se dividen de la siguiente manera: (8) entregados, (7) por medir, en planificación se mantienen un total de (26) por otra parte, hay (11) terminados y (5) en construcción, logrando el total antes señalado. El Programa Zarzos de Esperanza está destinado a comunidades en áreas de difícil acceso que no cuentan con un puente colgante para trasladarse a sus trabajos, escuelas o comunidades o que se mantienen en estado de deterioro y, por ende, representa un peligro para las personas. Zarzos de Esperanza se ejecuta en Chiriquí, Veraguas, Panamá, Coclé, Herrera, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé.

INFORME DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS GESTIONADAS
PERIODO: JUNIO 2014 AL MES DE AGOSTO 2018

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
TOTAL	135	103,237	8,356	52,082	0.0	42,799
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	69	92,327	5,472	50,354	0.0	36,501
RENOVACIÓN URBANA COLÓN	50-15	6,620	1,620	2,960	80.0	2,040
TECHOS DE ESPERANZA	64	44,331	3,442	21,329	0.0	19,560
Auto Gestión		5,871	1,327	244	0.0	4,300
-Unidades Básicas		2,056	227	104	84.0	1,725
-Mejoras		3,815	1,100	140	67.0	2,575
Contrato	64	38,460	2,115	21,085	0.0	15,260
Bocas del Toro	4	4,953	9	2,783	0.0	2,161
Auto Gestión		453	9	13	0.0	431
-Unidades Básicas		435	9	13	95.0	413
-Mejoras		18	0	0	100.0	18
Contratos	4	4,500	0	2,770	0.0	1,730
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	0	478	68.7	1,022
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	0	639	37.3	361
Almirante	04-17	1,000	0	792	21.1	208
Changuinola,	6-17	1,000	0	861	16.3	139
Coclé	6	3,135	330	1,367		1,438
Auto Gestión		335	30	12		293
-Unidades Básicas		137	2	8	93.0	127
-Mejoras		198	28	4	84.0	166
Contratos	6	2,800	300	1,355		1,145
La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	0	0	100.0	500
Penonomé y Antón	90-15	500	0	357	34.8	143
Penonomé	40-16	500	0	400	26.2	100
Nata, Olá y Antón	42-16	500	0	301	63.8	199
Aguadulce y La Pintada	52-16	500	0	297	45.6	203
Penonomé, Corregimiento	17-18	300	300	0	0.0	0
Colón	5	1,800	100	559		1,141
Colón y Portobelo	76-15	1,000	0	0	100.0	1,000
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	0	173	19.2	27
Colón - Donoso y Chagres	15-17	300	0	186	57.1	114
Cativáy Cristobal	32-18	200	0	200	0.0	0
Cristobal	S/N	100	100	0	0.0	0
Chiriquí	10	4,829	226	1,947		2,656
Auto Gestión		369	66	17		286
-Unidades Básicas		244	11	10	91.0	223
-Mejoras		125	55	7	50.0	63

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Contratos	10	4,460	160	1,930		2,370
Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	0	0	100.0	500
Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	0	0	100.0	500
San Lorenzo, , San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	0	49	96.4	451
Alanje y Barú	51-16	500	0	334	37.6	166
Gualaca,Boquerón,Boquete, Dolega	60-16	700	0	250	90.0	450
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	0	303	39.0	197
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	0	444	13.3	56
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	0	450	18.2	50
David cabecera	40-17	100	0	100	2.0	0
TDE (PCH) para Acerios Bugaba, Chiriqui	41-18	160	160	0	0.0	0
Darién	2	1,500	0	1,136		364
Santa Fé y Metetí	75-15	500	0	136	77.4	364
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	0	1,000	3.8	0
Herrera	3	2,339	189	902		1,248
Auto Gestión		439	189	10		240
-Unidades Básicas		115	2	1	97.0	112
-Mejoras		324	187	9	40.0	128
Contratos	3	1,900	0	892		1,008
Herrera	62-15	500	0	0	73.0	500
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	700	0	492	49.1	208
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	700	0	400	37.2	300
Los Santos	5	3,292	63	1,329		1,900
Auto Gestión		192	63	5		124
-Unidades Básicas		94	10	1	88.0	83
-Mejoras		98	53	4	42.0	41
Contratos	5	3,100	0	1,324		1,776
Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	0	0	71.0	500
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	0	0	72.9	500
Los Santos	37-16	700	0	445	65.2	255
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	700	0	443	57.2	257
Tonosí y Macaracas	45-16	700	0	436	35.2	264

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Panamá Centro	1	1,788	690	81		1,017
Panamá y Colón (Contingencia)		788	79	32		677
-Unidades Básicas		127	22	5	78.7	100
-Mejoras		661	57	27	87.3	577
Techo de Esperanza - Contratos	1	1,000	611	49		340
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	1,000	611	49	36.3	340
Veraguas	8	4,632	140	1,839		2,653
Auto Gestión		632	140	20		472
-Unidades Básicas		250	49	11	76.0	190
-Mejoras		382	91	9	73.8	282
Contratos	8	4,000	0	1,819		2,181
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	0	0	100.0	500
La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	0	0	100.0	500
Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	0	0	100.0	500
Atalaya y Mariato	61-16	500	0	313	39.5	187
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	0	389	26.5	111
Rio de Jesús, Soná	72-16	500	0	450	13.6	50
Santiago y Montijo.	08-17	500	0	226	54.8	274
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	0	441	15.8	59
Panamá Este	5	3,413	349	2,026		1,038
Auto Gestión		1,013	302	62		649
-Unidades Básicas		244	65	22	64.3	157
-Mejoras		769	237	40	64.0	492
Contratos	5	2,400	47	1,964		389
San Miguelito	60-15	1,000	0	996	2.0	4
Chepo	44-16	700	0	488	47.4	212
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	0	365	31.1	135
Tocumen,	38-17	100	0	100	3.4	0
Juan Díaz	39-17	100	47	15	38.0	38
Panamá Norte	1	1,291	826	26		439
Auto Gestión		291	29	3		259
-Unidades Básicas		110	6	1	93.6	103
-Mejoras		181	23	2	86.2	156
Contratos	1	1,000	797	23		180
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre	80-15	1,000	797	23	18.6	180
Panamá Oeste	9	6,787	503	3,523		2,761
Auto Gestión		1,287	403	66		818
-Unidades Básicas		231	34	28	73.2	169
-Mejoras		1,056	369	38	61.5	649

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Contrato	9	5,500	100	3,457		1,943
Capira	61-15	500	0	0	100.0	500
La Chorrera	64-15	1,000	0	675	36.0	325
Arraiján	79-15	1,000	0	817	19.8	183
Chame y San Carlos	83-15	500	0	450	15.2	50
Arraiján	41-16	500	0	400	24.9	100
La Chorrera	57-16	700	0	292	87.8	408
Capira	58-16	700	0	346	73.6	354
Chame y San Carlos	73-16	500	0	477	11.4	23
Arraiján Cabecera	16-18	100	100	0	0.0	0
Ngäbe Buglé	5	4,572	17	3,811		744
Auto Gestión		72	17	4		51
-Unidades Básicas		69	17	4	69.6	48
-Mejoras		3	0	0	100.0	3
Contratos	5	4,500	0	3,807		693
Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	0	76	85.6	424
Nole Duima	64-16	1,000	0	900	10.2	100
Besiko y Mirono	05-17	1,000	0	831	20.8	169
Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	0	1,000	0.0	0
Muna,(Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	0	1,000	4.2	0
COMPLEJOS HABITACIONALES	4	6,180	410	4,350		1,420
Bocas del Toro (ISLA COLON)	1-18	410	410	0	0.0	0
"Ciudad de Esperanza" - Arraiján	55-15	2,250	0	1,850	59.0	400
San Antonio en Veraguas	21-16	1,020	0	0	100.0	1,020
Ciudad del Este en Pacora		2,500		2,500	0.0	0
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	0	35,196	0	21,715		13,481
PROYECTO DE CONTINUIDAD	66	10,910	2,884	1,728		6,298
Bocas del Toro	2	100	0	0		100
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriqui Grande	41-15	50	0	0	100.0	50
Proyecto COOBANA	19-12	50	0	0	100.0	50
Cocle	7	629	145	44		440
Urbanización La Pintada	09-12	68	0	0	100.0	68
Vivienda de Interés Social Provincia de Coclé	19-14	50	0	0	100.0	50
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre - Coclé	44-15	181	0	44	75.7	137
Urbanización Los Girasoles (Coclé Pocri/ Aguadulce)	47-15	103	0	0	100.0	103
Proyecto Urb. Loma Bonita	38-11	52	0	0	100.0	52

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Construcción Villa Bello Horizonte Roble- Coclé	58-15	30	0	0	100.0	30
Urbanización EL PLAYÓN Prov. Coclé, Aguadulce	S/N	145	145	0	0.0	0
Colón	14	1,539	0	300		1,239
Proyecto Residencial Nueva Providencia	12-11	500	0	0	100.0	500
Urbanización Portobelo	16-11	58	0	0	100.0	58
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	0	0	100.0	12
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1- Colón	8-15	22	0	0	100.0	22
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	0	0	100.0	150
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	0	0	100.0	70
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	0	0	100.0	40
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	0	0	100.0	223
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	12.6	0
Urbanización Renacimiento, Colón	10-17	4	0	0	100.0	4
Chiriquí	2	412	0	0		412
Proyecto Urbanización Manaca	64-11	362		0	87.5	362
Vivienda de Interés Social en Provincia de Chiriquí	18-14	50	0	0	100.0	50
Herrera	4	423	0	0		423
Vivienda de Interés Social en Herrera	28-14	50	0	0	100.0	50
Proyecto Las Colonias de Azuero	46-15	101	0	0	100.0	101
Proyecto Los Cañaverales	45-15	150	0	0	100.0	150
Proyecto Villas del Rosario	34-16	122	0	0	100.0	122
Panamá Centro	26	6,500	2,319	1,098		3,083
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde)	38-12	60	0	0	100.0	60
Proycti de Edificación Victoriano Lorenzo (Río Abajo)	16-12	24	0	0	100.0	24
Edificación Corotú	42-12	48	0	0	100.0	48
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	93	70.2	107
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR)	91-15	60	0	0	100.0	60
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	0	63	35.0	33
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	0	0	100.0	40
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	0	0	100.0	80

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel/Panamá)	17-16	60	0	0	100.0	60
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundu	18-16	150	0	85	71.5	65
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza (Panamá)	20-16	150	0	0	100.0	150
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joaquin)	23-16	1,100	0	100	85.0	1,000
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pinel)	36-16	406	0	0	100.0	406
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	22	0	5.1	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	350	0	6.5	0
Edificación Curundu	17-17	40	20	0	98.0	20
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Rio Abajo)	40-15	130	0	0	100.0	130
Edificación Arraiján	43-17	180	180	0	6.3	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	720	0	335	0.0	385
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 2 y 3;Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	522	0	322	0.0	200
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	300	100	100	0.0	100
Cambio de Cubiertas en L12 Edificio en el Chorrillo	27-18	576	461	0	0.0	115
Calle 10 Río Abajo	33-18	100	100	0	0.0	0
Calle 13 Río Abajo	34-18	30	30	0	0.0	0
Casa Miler y Mejoras a la Escuela La Concepción Ciudad Radial, Juan Díaz	19-18	48	48	0	0.0	0
Mejoras al Proyecto Curundú apartamentos	35-18	1,008	1,008	0	0.0	0
Panamá Este	5	740	120	286		334
Vivienda de Interés Social Chepo y Panamá	23-14	50	0	0	100.0	50
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	0	0	100.0	58
Construcción Residencial Nueva Luz-Chepo	59-15	176	0	0	100.0	176
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraíso	4-18	320	120	150	13.0	50
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y 5 VILLA GUADALUPE	47-17	136	0	136	32.0	0
Panamá Oeste	3	164	0	0		164
Vivienda Social en Chame y San Carlos	26-14	50	0	0	100.0	50
Vivienda Social Arraiján, Chorrera y Capira	29-14	50	0	0	100.0	50
Urb. Praderas de Nueva Gorgona (Res. Praderas de Coloncito)	22-16	64	0	0	100.0	64
Veraguas	2	103	0	0		103
Vivienda Social de Provincia de Veraguas	25-14	50	0	0	100.0	50
Construcción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	0	0	98.7	53
Comarca Guna Yala	1	300	300	0		0
Urbanización Nuevo Cartí Comarca Guna Yala	2-18	300	300	0	0.0	0

Fuente: Informe de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura/Julio 2018.

Fondo Solidario : Información de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Acumulada al Mes de Agosto 2018.

AUTO GESTION: Información del Mes de Julio 2018.