

2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Octubre



**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N° 72 del 13 de noviembre de 2017, “Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2018”, presentamos mediante este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” correspondiente al mes de octubre 2018.

Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Ley es de B/.382,587,324; el cual se ha incrementado en B/.116,626,818, por lo que nuestro Presupuesto Modificado es de B/.499,214,142, de los cuales hemos comprometido el 87.2% es decir B/.435,360,603 y ejecutado B/.356,420,957 que representa un 71.4% de avance relativo. En el periodo de julio 2014 a octubre 2018 se han gestionado 104,899 soluciones habitacionales y entregado 46,587.

El Presupuesto Modificado aprobado para Funcionamiento es de B/.19,419,249, a la fecha se cuenta con un compromiso total de B/.15,680,471 es decir 80.7% y una ejecución de B/.14,208,116 que representa 73.2% de avance relativo.

Para ejecutar y cumplir con nuestra misión se nos aprobó para Inversión un Presupuesto Ley de B/.363,168,000, el cual se ha modificado a B/.479,794,893 de esta suma se ha comprometido el 87.5% es decir B/.419,680,132 y ejecutado B/.342,212,841 que representa el 71.3% de avance relativo.

DETALLE	Presupuesto Ley	Modificado	Ejecutado	Compromiso	Ejecutado %	Compromiso %
	1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
TOTAL	382,587,324	499,214,142	356,420,957	435,360,603	71.4	87.2
FUNCIONAMIENTO	19,419,324	19,419,249	14,208,116	15,680,471	73.2	80.7
INVERSIÓN	363,168,000	479,794,893	342,212,841	419,680,132	71.3	87.5

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Modificado de B/.19,419,249 que nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; maquinarias y equipos, como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

Al mes de octubre, presenta un ejecutado por un monto de B/.14,208,116 lo que representa un avance relativo del 73.2%.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGADO	EJECUTADO	% COMPROMISO
	1	2	3	4	5	6=3/2	7=4/2
TOTAL	19,419,324	19,419,249	14,208,116	15,680,471	13,302,543	73.2	80.7
SERVICIOS PERSONALES	13,707,451	13,798,622	10,405,621	10,409,250	10,200,635	75.4	75.4
SERVICIOS NO PERSONALES	4,675,776	5,062,729	3,394,415	4,844,880	2,753,796	67.0	95.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,606	330,973	291,249	300,987	253,024	88.0	90.9
MAQUINARIA Y EQUIPO	94,086	58,250	47,257	55,779	30,763	81.1	95.8
TRANSFERENCIA CORRIENTES	642,405	168,675	69,575	69,575	64,325	41.2	41.2

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para la vigencia 2018 el Presupuesto Modificado de inversión es de B/.479,794,893 presenta un compromiso de B/.419,680,132 refleja avance relativo de 87.5%, estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas en los contratos de proyectos para los diferentes programas que desarrolla la institución.

1. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2018 se le aprobó un Presupuesto Ley de B/.329,622,405 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.427,223,805 de los cuales se ha comprometido 87.9% (B/.375,434,699) y ejecutado el 72.2% (B/.308,492,267).

1.1 Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 6,620 soluciones de vivienda a 29,790 personas, en Altos de Los Lagos, por un costo de B/.711,130,689 a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Tiene un Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.172,739,320 un compromiso por monto de B/.142,789,320 y un ejecutado por monto de B/.116,327,267 con un avance relativo de 67.3% y avance físico 80.0%.

1.2 Techos de Esperanza

El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2018 es de B/.176,900,591 de esta suma se ha comprometido el 89.7% (B/.158,712,161), presentando una ejecución de B/.127,265,239 el avance relativo es del 71.9%.

1.3 Fondo Solidario de Vivienda

El Presupuesto Modificado para esta vigencia 2018 por un monto de B/.26,168,747 el mismo presenta un ejecutado por monto de B/.25,892,605 con un avance relativo de 98.9%. El compromiso de B/.25,916,510 corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000 para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.50,000.

A través de las Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Vivienda se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de B/.10,000.

CARTAS PROMESAS CONFECCIONADAS JULIO 2014 -A OCTUBRE 2018

Provincia	BONOS DE 5,000		BONOS DE 10,000		TOTAL	
	Resoluciones	Monto	Resoluciones	Monto	Resoluciones	Monto
Total	19,830	99,645,750.00	16,875	169,171,875.00	36,705	268,817,625.00
Bocas del Toro	18	90,450.00	44	441,100.00	62	531,550.00
Coclé	1,322	6,643,050.00	1,689	16,932,225.00	3,011	23,575,275.00
Chiriquí	3,480	17,487,000.00	3,495	35,037,375.00	6,624	52,524,375.00
Darién	0	0.00	1	10,025.00	1	10,025.00
Herrera	1,228	6,170,700.00	1,200	12,030,000.00	2,428	18,200,700.00
Los Santos	354	1,778,850.00	891	8,932,275.00	1,245	10,711,125.00
Panamá	8,932	44,883,300.00	2,259	22,646,475.00	11,191	67,529,775.00
Panamá Oeste	3,043	15,291,075.00	5,570	55,839,250.00	8,613	71,130,325.00
Veraguas	1,453	7,301,325.00	1,726	17,303,150.00	3,179	24,604,475.00
Cartas Promesas Emitidas	5,696	28,622,400.00	8,933	89,553,325.00	14,629	118,175,725.00
Pagos de Desembolso	4,330	21,758,250.00	8,616	86,375,400.00	12,946	108,133,650.00

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Actualizado al mes de octubre 2018

1.4 Complejos Habitacionales

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de tres (3) Complejos Habitacionales que otorgaran 3,680 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos con infraestructuras completas, a un costo de B/.219,049,743 con esto se beneficia una población de 16,560 personas aproximadamente.

Para la presente vigencia cuentan con un Presupuesto Modificado por el orden de B/.51,415,147, de los cuales se ha ejecutado el 75.9% con relación al modificado es decir B/.39,007,157.

Contrato No. 55-15

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL CIUDAD DE ESPERANZA	2250	137,000,000.00	55-15	TOTAL	80,529,927.22		oct-15	jul-18
				2015	13,700,000.00			
				2016	17,079,330.06			
				2017	29,749,274.76			
				2018	20,001,322.40	56,470,072.78		

Contrato No. 21-16

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL SAN ANTONIO	1020	65,875,602.14	21-16	TOTAL	58,194,536.26		may-16	may-18
		65,849,173.14		2016	7,191,243.69			
		26,429.00		2017	39,699,442.33			
				2018	11,303,850.24	7,681,065.88		

Contrato No. 1-18

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL BOCAS DEL TORO	410	16,200,569.00	1-18	TOTAL	1,620,056.90		abr-18	may-21
		10% Anticipo		2018	1,620,056.90	14,580,512.10		

2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.38,552,469, el compromiso es de B/.34,018,070 y la ejecución por monto de B/.24,843,073; el cual refleja un avance relativo de 64.4%.

A continuación, detalle del ejecutado:

2.1 Construcción de Vivienda Panamá: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.172,696 y un ejecutado por el orden de B/.171,798 correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de nuevo (2) contratos, reflejando un avance relativo de 99.5%.

2.2 Construcción de Vivienda Colón: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.1,556,629 y un ejecutado por el orden de B/.834,172 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de un (1) contratos, reflejando un avance relativo de 53.6%.

2.3 Construcción de Vivienda Provincial: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.6,116,942 y un ejecutado por el orden de B/.2,985,550 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de cinco (5) contratos, reflejando un avance relativo de 48.8%.

2.4 Proyecto Génesis:

Contrato No. 01-13, por B/.11,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018. Presenta 70.2% de avance físico. Para la presente vigencia

cuenta un Presupuesto Ley y compromiso de 100% de su asignación presupuestaria (B/.1,600,000).

2.5 Proyecto Urbanización Manaca (Barú):

Contrato 64-11 por B/.13,848,490 Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, presenta un avance físico de 87.5% para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado y compromiso de 100.0% (B/.500,000).

2.6 Edificación Curundú:

Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de B/.1,996,557 con avance físico de 100.0%. Presenta un ejecución presupuestaria de B/.991,877 y con un avance relativo de 64.2%, al Presupuesto Modificado de B/.1,543,955 para la presente vigencia.

2.7 Nuevo Brooklincito (Curundú):

Contrato 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de B/.21,698,955, cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.2,118,358. Para la presente vigencia cuenta con un compromiso de B/.1,179,144 y un ejecutado de B/.1,130,379, con un avance relativo de 53.4%.

2.8 Brisas de Esperanza (La Colorada de Veraguas):

Contrato N°.51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 53 viviendas a un costo de B/.1,915,155, con un avance físico de 98.7%, con un Presupuesto Modificado de B/.857,935 presenta un ejecutado por monto de B/.719,132 y un avance relativo de 83.8% para la presente vigencia.

2.9 Villa Arco Iris (Colón):

Contrato 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de B/.13,800,000 para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta 12.6% de avance físico, para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Ley de B/.2,000,000 y modificado por monto de B/.447,182.

2.10 Villa de San Miguel (Calidonia-Panamá):

Contrato No. 17-16 con un costo por monto de B/.2,850,000, para la construcción de 60 soluciones de viviendas a través de la empresa A&D Desing Group presenta un avance físico de 100.0%. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.636,000 y ejecutado por monto de B/.597,750 con un avance relativo de 94.0%.

2.11 Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá):

Contrato 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de B/.7,105,983. Fecha programada de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta un

avance físico de 100.0% y ejecutado por monto de B/.1,119,359 con un avance relativo al Presupuesto Modificado (B/.1,398,973) de 80.0%.

2.12 Urbanización 19 de Octubre (Coclé):

Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,393 adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018 presenta avance físico de 49.0%. En la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.1,070,495 con un ejecutado de por B/.466,228 con un avance relativo de 43.6%.

2.13 Villa Bello Horizonte (El Roble - Coclé):

Contrato No.58-15 adjudicado empresa Ingeniería HOS, S.A. por monto de B/.1,637,437. Fecha de inicio 21 de diciembre con avance físico de 100.0%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.100,000 y modificado de B/.78,785, a la fecha presenta ejecutado de B/.78,754 reflejando un avance relativo de 100.0%

2.14 Construcción Terrazas de Ancón (Santa Ana-Panamá):

Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Para la construirán 80 soluciones de viviendas inicio el proyecto 9 de mayo de 2016, presenta avance físico de 100.0%. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Modificado y compromiso de B/.1,400,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.1,103,105 reflejando un avance relativo de 78.8%.

2.15 Urbanización los Cañaverales (Herrera):

Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245 con un avance físico de 100.0%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.703,646 con un ejecutado por monto de B/.439,671 reflejando un avance relativo de 62.5%.

2.16 Residencial Nueva Luz (Chepo-Panamá):

Contrato 59-15, para la construcción de 176 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,292,632. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.1,822,922, con un ejecutado de B/.1,392,877 con un avance relativo de 76.4%.

2.17 Urbanización "Villa del Rosario II (Herrera):

Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de B/.4,532,973, avance físico de 100.0%. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Modificado de B/.2,349,056 y ejecutado de B/.1,925,070 reflejando un avance relativo de 82.0%.

2.18 Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):

Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de B/.1,238,012, con avance físico de 5.1%. Para la presente vigencia cuenta con

un Presupuesto Modificado y comprometido de B/.357,122 ejecutado a la fecha de 26.7% es decir B/.95,249.

2.19 Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):

Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS, S.A. a un costo de B/. 2,109,870 Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.450,000 del cual se ha ejecutado un monto de B/.409,724 reflejando un avance relativo de 91.0%.

2.20 Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):

Contrato 18-16 por monto de B/.7,581,845 para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 71.5%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.4,265,365 a la fecha presenta un ejecutado de B/.4,012,347 reflejando un avance relativo de 94.1%.

2.21 Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:

Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,370,500 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.22 Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:

Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de B/.4,500,000 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.485,007 cuenta con un ejecutado de B/.485,001 y un avance relativo de 100%.

2.23 Las Lajas/ San Félix:

A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Ley de B/.100,000 Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.24 Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:

Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,640,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.25 Construcción de Viviendas Veracruz:

Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,750,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.350,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.26 MIVIOT/BHN - David:

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de B/.5,400,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con

un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.27 Edificio Rio Abajo Calle 13:

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de B/.1,350,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Modificado de B/.301,700; Compromiso de 50.3%. En espera de adjudicación.

2.29. Mejoramiento Habitacional: Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de Terrenos bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollados cuatros (4) proyectos para rehabilitar 3,276 soluciones de vivienda. Con un Presupuesto Modificado de **B/.7,422,748** un compromiso de **B/.7,068,027** y ejecutado a la fecha de **B/.5,051,453**, un avance relativo de **68.1%**.

3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:

3.1. Mensura y Legalización

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto modificado por monto de B/.362,018 corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 2,296 soluciones (lotes), a la fecha presenta un ejecutado por monto de B/.292,920 con un avance relativo de 80.9%.

3.2. Ordenamiento Territorial y Urbanístico

El ordenamiento territorial es el conjunto de acciones y políticas administrativas que se desarrollan mediante un proceso de organización y gestión del uso y ocupación del territorio a nivel nacional, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país, mejorar la calidad de vida y reducir el nivel de pobreza.

Se aprueba el Presupuesto Ley por **B/.620,000** y Modificado **B/.2,207,202** un compromiso de **B/.1,428,685** a la fecha presenta un ejecutado de **B/.941,847** con un avance relativo de **42.7%**.

3.3. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Ley de B/.195,500 a la fecha presenta un ejecutado de B/.132,682 con un avance relativo de 68.1% que corresponden a gastos administrativos del programa.

3.4. Programa de Asistencia Habitacional

Presenta un Presupuesto Modificado de B/.2,440,880 con un ejecutado de B/.2,000,345 un avance relativo de 82.0%, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

3.5. Mejoramiento Habitacional

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de Terrenos bienes e inmuebles. Para gastos administrativos cuenta un Presupuesto Ley de **B/.857,816** un modificado por **B/.754,420** un compromiso de **B/.582,211** un ejecutado a la fecha de **B/.576,212** incluyendo gastos administrativos, un avance relativo de **76.4%**.

3.6. Gastos Administrativos

Presenta un Presupuesto Modificado de **B/.4,361,992** correspondiente a gastos administrativos en el Presupuesto de Inversión en su mayoría para contratación de personal transitorio asignados como apoyo a los proyectos en desarrollo tales como: Construcción de Vivienda Panamá, Construcción Nuevo Brooklincito, Villa Arco Iris. A la fecha se ha ejecutado un **76.1%** es decir **B/.3,318,302**.

3.7. Fortalecimiento Institucional

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Modificado por **B/.1,197,384** un compromiso de **B/.1,175,797** ejecutado de **B/.1,053,481** reflejando un avance relativo de **88.0%**.

OTROS PROYECTOS

PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarcos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica. Las cimentaciones y pedestales de soporte principales son de concreto reforzado, mientras que los bloques de contrapeso son de concreto ciclópeo, aumentados con piedra bola. Los pórticos principales son de acero estructural, apoyados sobre pedestales de concreto. Se utilizan cables principales de acero y péndolas de barras lisas de acero. La superficie de tráfico es construida con una estructura metálica y forro de láminas de acero negro corrugado por una cara.

Se han realizado dos (2) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de zarcos.

Un primer convenio para la construcción de diecinueve (19) puentes en la comarca Ngäbe Buglé de los cuales a la fecha se han terminado dieciochos (18) zarcos:

- Cuatros (4) entregados en la provincia de Bocas de Toro.
- Doce (12) en la Comarca Ngäbe Buglé
- Uno (1) en la región de Panamá Este
- Uno (1) en la región de Panamá Norte.

Un segundo convenio para la construcción de cuarenta (40) puentes peatonales en distintos puntos de la República de Panamá. De los cuales a la fecha se encuentran seis (6) en ejecución:

- Uno (1) en la Comarca Ngabe Buglé,
- Cuatro (4) en la provincia de Chiriquí,
- Uno (1) en la provincia de Coclé.

A continuación, detalle:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA CONVENIO MIVIOT - UTP

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP	58	3,329,794.02	8	0.00	32	0.00	18	3,329,794.02		
Bocas del Toro	5	1,060,771.73	0	0.00	1	0.00	4	1,060,771.73		
Río Veracruz (Bocas del Toro) Kusapin ,Río Chiriquí	1	218,592.35	0	0.00	0	0.00	1	218,592.35	100.0	terminado
Río Cañaberal (Bocas del Toro) Kusapin , Cañaberal	1	243,729.32	0	0.00	0	0.00	1	243,729.32	100.0	terminado
Quebrada Negra (Bocas del Toro) - Kankintú, Piedra Roja	1	302,224.03	0	0.00	0	0.00	1	302,224.03	100.0	terminado
Quebrada Frijol (Bocas del Toro) - Kankintú, Coronte-Guoroni	1	296,226.03	0	0.00	0	0.00	1	296,226.03	100.0	terminado
Valle Seco (Bocas del Toro) Chiriquí Grande, Punta Robalo	1		0		1		0		0.0	Por iniciar
Comarca Ngabe Bugle	13	2,202,315.95	0	0.00	1	0.00	12	2,202,315.95		
Comunidad de Kuerima (Chiriquí) Mirono Hato Pilón	1	272,001.28	0	0.00	0	0.00	1	272,001.28	100.0	entregado
Comunidad Salitre (Chiriquí) Mirono Hato Dupi	1	217,404.09	0	0.00	0	0.00	1	217,404.09	100.0	entregado
Río Chiquito (Chiriquí) Besico, Boca de Ullama	1	221,723.92	0	0.00	0	0.00	1	221,723.92	100.0	entregado
Comunidad Alto Camarón (Chiriquí) Mirono, Alto Camarón	1	250,627.53	0	0.00	0	0.00	1	250,627.53	100.0	entregado
Boca de Quiqui (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	223,224.47	0	0.00	0	0.00	1	223,224.47	100.0	entregado
Puente Río Chico (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	148,931.81	0	0.00	0	0.00	1	148,931.81	100.0	entregado
Quebrada Caracol (Chiriquí) Nole Duima , Cerro Iglesia	1	123,905.58	0	0.00	0	0.00	1	123,905.58	100.0	entregado
Boca de Sagui (Chiriquí) - Besiko, Niba	1	194,457.82	0	0.00	0	0.00	1	194,457.82	100.0	entregado
Kuerima (REPARACIÓN) (Chiriquí) Mirono, Kuerima	1	2,369.99	0	0.00	0	0.00	1	2,369.99	100.0	terminado la reparación
Boca de Caña (Chiriquí) -Besiko, Soloy	1	216,913.34	0	0.00	0	0.00	1	216,913.34	100.0	terminado
Comunidad Molejón (Chiriquí) Besiko, Niba	1	192,238.21	0	0.00	0	0.00	1	192,238.21	100.0	terminado
Jacu Bugaba: Lagarto (Chiriquí) Bugaba, Jacu	1	138,517.91	0	0.00	0	0.00	1	138,517.91	100.0	terminado
Quebrada Pavón, Alto Torcon (CALABACTO) Cerro Iglesias NOLE DUJIMA	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Panamá Este	5	49,163.65	0	0.00	4	0.00	1	49,163.65		
Camino de Omar (Panamá) Pacora , Caminos de Omar	1	49,163.65	0	0.00	0	0.00	1	49,163.65	100.0	terminado
Nueva Libia (Panamá) San Miguelito - Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Gonzalillo (Panamá) San Miguelito-Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
SIN NOMBRE (Panamá) Pacora #2	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
SIN NOMBRE (Panamá) Pacora #1 RIO CABRA	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
Panamá Norte	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69		
Bajo del Río (RESTAURACIÓN) (San Vicente) Panamá Chilibre	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69	100.0	terminada la restauración de el puente
Veraguas	10	0.00	2	0.00	8	0.00	0	0.00		
Río Negro (Veraguas) Mariato, Bajo Grande	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	calculando gastos en
Barrera (Veraguas) Santa Fé	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	planificación
Santa Catalina- Santiago - Veraguas -Entre Esteros	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por Medir
Las Tetillas- EL PEDREGOSO- CALOBRE	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Gatuncito-GATUNCITO, SANTA FÉ	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Río Piña (Veraguas) Santiago , Ponuga	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	5.0	en planificación
El María (Veraguas) Las Palmas , El María	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
EL RINCON -LAS PALMAS ,Río Boclé	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	50.0	0
Los Potreros-EL MARÍA-LAS PALMAS	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00		Por iniciar
El Paraguay (ENTRADA DE BORO) RODEO VIEJO -SONÁ	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	15.0	
Chiriquí	13	0.00	4	0.00	9	0.00	0	0.00		
Rabo de Puercos (Chiriquí) Barú- Puerto Armuelles	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	100.0	calculando gastos
La Bramona (Chiriquí) Tolé -Llano culebra	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	40.0	en ejecución
Londres (Chiriquí) Gualaca - Londres	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	100.0	terminado
Paso Ganado (Chiriquí) San Lorenzo - Bocas del Monte	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	55.0	en ejecución
Río Suiche (Chiriquí) San Felix - Cerro Colorado (COMARCA NGABE-BUGLÉ CERRO COLORADO	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Llano Tejuco (Chiriquí) Muna - Guayabito VIGUI RÍO VIGUI	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por medir/ inspeccionado
Llano Culebra -LLANO CULEBRA , TOLÉ-CHIRIQUÍ -RÍO TABASARA	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
La Esperanza -LA ESPERANZA, BARÚ	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Alto Guayabo, La Cucurucha, VIGUI , CHIRIQUÍ	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por medir
Bella Vista , Tolé , Chiriquí	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	3.0	0
BERBA (Chiriquí) BARÚ	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	50.0	por medir
Calabacito (Chiriquí) Tolé	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	planificación
Río Chiriquí Viejo (Chiriquí) Barú	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	planificación

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
Herrera	4	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00		
Los Pozos -Los Pozos -Herrera	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Sin Nombre -Cerro Paja , Herrera	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
Sin Nombre -CHEPO 1 HERRERA	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
Sin Nombre -CHEPO 2 HERRERA	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
Los Santos	3	0.00	1	0.00	2	0.00	0	0.00		
Río Flores (GUANICO) Tonosí	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	55.0	en ejecución
Bajo Guera - Bajos Guera - MACARACAS , LOS SANTOS	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por medir
Lajamina -LAJAMINA-POCRI, Los Santos	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por iniciar
Coclé	4	0.00	1	0.00	3	0.00	0	0.00		
El Chirú (Coclé) Antón - El Chirú	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	40.0	en ejecución
Santa Rita y Pedregosa Antón (Coclé)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por medir
Río Farallon , La Pita -Antón (Coclé)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir
Río Chorrera -Penonomé (Coclé)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	por medir

Fuente : Dirección Regional de Chiriquí ,Proyecto Zarzos de Esperanza/ Dirección de Mejoramiento Habitacional, Mes de Agosto 2018, Monto de los terminados,para el mes de Agosto se actualizó nuevo listado.

INFORME DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS GESTIONADAS
PERIODO: JUNIO 2014 AL MES DE OCTUBRE 2018

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
TOTAL	140	104,899	27,658	31,224	0	46,587
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	68	93,370	24,999	29,493	0	39,448
RENOVACIÓN URBANA COLÓN	50-15	6,620	1,620	2,960	80.0	2,610
Paseo marino		6,620	1,620	2,960		2,610
	35-17				37.1	
TECHOS DE ESPERANZA	63	44,350	20,469	2,824		21,057
Auto Gestión		5,990	1,031	239	0	4,720
-Unidades Básicas		3,044	483	133	84.0	2,428
-Mejoras		2,946	548	106	67.0	2,292
Contrato	63	38,360	19,438	2,585		16,337
Bocas del Toro	4	4,953	2,504	178	0.0	2,271
Auto Gestión		453	9	13	0.0	431
-Unidades Básicas		435	9	13	95.0	413
-Mejoras		18	0	0	100.0	18
Contratos	4	4,500	2,495	165	0.0	1,840
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	372	99	68.7	1,029
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	566	33	37.3	401
Almirante	04-17	1,000	757	33	21.1	210
Changuinola,	6-17	1,000	800	0	16.3	200
Coclé	6	3,160	1,073	554		1,533
Auto Gestión		360	29	13		318
-Unidades Básicas		147	5	5	93.2	137
-Mejoras		213	24	8	85.0	181
Contratos	6	2,800	1,044	541		1,215
La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	0	0	100.0	500
Penonomé y Antón	90-15	500	194	200	53.3	106
Penonomé	40-16	500	298	85	31.6	117
Natá, Olá y Antón	42-16	500	107	105	53.2	288
Aguadulce y La Pintada	52-16	500	145	151	45.6	204
Penonomé, Corregimiento	17-18	300	300	0	0.0	0
Colón	4	1,700	410	56		1,234
Colón y Portobelo	76-15	1,000	0	0	100.0	1,000
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	153	13	19.2	34
Colón - Donoso y Chagres	15-17	300	57	43	59.6	200
Cativáy Cristobal	32-18	200	200	0	0.0	0
Chiriquí	10	4,829	1,663	514		2,652
Auto Gestión		369	61	22		286
-Unidades Básicas		244	11	10	91.4	223
-Mejoras		125	50	12	50.0	63

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Contratos	10	4,460	1,602	492		2,366
Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	0	0	100.0	500
Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	0	0	100.0	500
San Lorenzo, , San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	0	0	96.4	500
Alanje y Barú	51-16	500	287	41	37.6	172
Gualaca,Boquerón,Boquete, Dolega	60-16	700	235	28	90.0	437
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	341	15	39.0	144
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	429	20	13.3	51
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	70	380	18.2	50
David cabecera	40-17	100	80	8	7.8	12
TDE (PCH) para Acerios Bugaba, Chirriqui	41-18	160	160	0	0.0	0
Darién	2	1,500	1,055	49		396
Santa Fé y Metetí	75-15	500	75	29	92.8	396
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	980	20	4.3	0
Herrera	3	2,339	905	93		1,341
Auto Gestión		439	189	10		240
-Unidades Básicas		115	2	1	97.3	112
-Mejoras		324	187	9	40.0	128
Contratos	3	1,900	716	83		1,101
Herrera	62-15	500	0	0	100.0	500
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	700	383	56	55.3	261
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	700	333	27	45.7	340
Los Santos	5	3,311	1,018	220		2,073
Auto Gestión		211	55	13		143
-Unidades Básicas		84	30	5	88.0	49
-Mejoras		127	25	8	74.0	94
Contratos	5	3,100	963	207		1,930
Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	0	0	100.0	500
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	0	0	100.0	500
Los Santos	37-16	700	294	101	67.9	305
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	700	386	37	59.3	277
Tonosí y Macaracas	45-16	700	283	69	72.7	348

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Panamá Centro	1	1,788	637	0		1,151
Panamá y Colón (Contingencia)		788	0	0		788
-Unidades Básicas		127	0	0	100.0	127
-Mejoras		661	0	0	100.0	661
Techo de Esperanza - Contratos	1	1,000	637	0		363
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	1,000	637		36.3	363
Veraguas	8	4,632	1,673	198		2,761
Auto Gestión		632	161	9		462
-Unidades Básicas		250	65	5	76.0	180
-Mejoras		382	96	4	73.8	282
Contratos	8	4,000	1,512	189		2,299
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	0	0	100.0	500
La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	0	0	100.0	500
Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	0	0	100.0	500
Atalaya y Mariato	61-16	500	239	31	43.6	230
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	282	41	32.6	177
Rio de Jesús, Soná	72-16	500	414	36	14.7	50
Santiago y Montijo.	08-17	500	177	48	74.8	275
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	400	33	15.8	67
Panamá Este	5	3,438	2,084	183		1,171
Auto Gestión		1,038	231	33		774
-Unidades Básicas		815	180	31	74.1	604
-Mejoras		223	51	2	76.2	170
Contratos	5	2,400	1,853	150		397
San Miguelito	60-15	1,000	1,000	0	0.0	0
Chepo	44-16	700	367	91	53.3	242
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	323	42	31.1	135
Tocumen,	38-17	100	90	10	4.7	0
Juan Díaz	39-17	100	73	7	38.0	20
Panamá Norte	1	1,316	886	3		427
Auto Gestión		316	29	3		284
-Unidades Básicas		120	14	1	93.6	105
-Mejoras		196	15	2	91.3	179
Contratos	1	1,000	857	0		143
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre	80-15	1,000	857	0	20.3	143
Panamá Oeste	9	6,812	3,199	465		3,148
Auto Gestión		1,312	250	119		943
-Unidades Básicas		638	150	58	73.2	430
-Mejoras		674	100	61	76.1	513

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Contrato	9	5,500	2,949	346		2,205
Capira	61-15	500	0	0	100.0	500
La Chorrera	64-15	1,000	675	0	36.0	325
Arraiján	79-15	1,000	774	43	19.8	183
Chame y San Carlos	83-15	500	303	48	27.6	149
Arraiján	41-16	500	356	35	24.9	109
La Chorrera	57-16	700	201	35	93.2	464
Capira	58-16	700	200	75	84.4	425
Chame y San Carlos	73-16	500	340	110	18.2	50
Arraiján Cabecera	16-18	100	100	0	0.0	0
Ngäbe Buglé	5	4,572	3,362	311		899
Auto Gestión		72	17	4		51
-Unidades Básicas		69	17	4	69.6	48
-Mejoras		3	0	0	100.0	3
Contratos	5	4,500	3,345	307		848
Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	24	22	87.9	454
Nole Duima	64-16	1,000	845	52	11.3	103
Besiko y Mirono	05-17	1,000	630	103	23.3	267
Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	1,000	0	0.0	0
Muna,(Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	846	130	6.9	24
COMPLEJOS HABITACIONALES	4	6,180	2,910	1,588		1,682
Bocas del Toro (ISLA COLON)	1-18	410	410	0	13.5	0
"Ciudad de Esperanza" - Arraiján	55-15	2,250	0	1,588	60.5	662
San Antonio en Veraguas	21-16	1,020	0	0	100.0	1,020
Ciudad del Este en Pacora	S/N	2,500	2,500	0	0.0	0
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	0	36,220	0	22,121		14,099
PROYECTO DE CONTINUIDAD	72	11,529	2,659	1,731		7,139
Bocas del Toro	4	279	100	0		179
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriqui Grande	41-15	50	0	0	100.0	50
Proyecto COOBANA	19-12	50	0	0	100.0	50
PROYECTO Nuevo Almirante	001-2011	79	0	0	100.0	79
Isla Bastistimento	S/N	100	100	0	0.0	0
Cocle	7	629	145	91		393
Urbanización La Pintada	09-12	68	0	0	100.0	68
Vivienda de Interés Social Provincia de Coclé	19-14	50	0	0	100.0	50
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre - Coclé	44-15	181	0	91	49.0	90
Urbanización Los Girasoles (Coclé Pocri/ Aguadulce)	47-15	103	0	0	100.0	103
Proyecto Urb. Loma Bonita	38-11	52	0	0	100.0	52
Construcción Villa Bello Horizonte Roble- Coclé	58-15	30	0	0	100.0	30
Urbanización EL PLAYÓN Prov. Coclé, Aguadulce	S/N	145	145	0	0.0	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Colón	16	1,661	0	273		1,388
Proyecto Residencial Nueva Providencia	12-11	500	0	0	100.0	500
Urbanización Portobelo	16-11	58	0	0	100.0	58
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	0	0	100.0	12
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1 - Colón	8-15	22	0	0	100.0	22
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	0	0	100.0	150
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	0	0	100.0	70
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	0	0	100.0	40
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	0	0	100.0	223
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	263	12.6	37
Urbanización Renacimiento, Colón	10-17	4	0	0	100.0	4
Proyecto Urbanización Renacimiento	219-13	100	0	0	100.0	100
Rehabilitación y Pintura de Los edificios Del Sector de la Feria	100-14	22	0	10	57.5	12
Chiriquí	2	412	0	0		412
Proyecto Urbanización Manaca	64-11	362		0	87.5	362
Vivienda de Interés Social en Provincia de Chiriquí	18-14	50	0	0	100.0	50
Herrera	4	423	0	0		423
Vivienda de Interés Social en Herrera	28-14	50	0	0	100.0	50
Proyecto Las Colonias de Azuero	46-15	101	0	0	100.0	101
Proyecto Los Cañaverales	45-15	150	0	0	100.0	150
Proyecto Villas del Rosario	34-16	122	0	0	100.0	122
Panamá Centro	26	6,483	1,911	1,145		3,427
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde)	38-12	60	0	0	100.0	60
Proyecti de Edificación Victoriano Lorenzo (Río Abajo)	16-12	24	0	0	100.0	24
Edificación Corotú	42-12	48	0	0	100.0	48
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	60	70.2	140
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR)	91-15	60	0	0	100.0	60
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	0	56	41.6	40
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	0	0	100.0	40
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	0	0	100.0	80

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel/Panamá)	17-16	60	0	0	100.0	60
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundu	18-16	150	0	65	81.0	85
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza (Panamá)	20-16	150	0	0	100.0	150
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joaquín)	23-16	1,100	0	100	90.9	1,000
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pinel)	36-16	406	0	0	100.0	406
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	22	0	5.1	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	300	50	250	6.5	0
Edificación Curundu	17-17	40	0	0	100.0	40
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Rio Abajo)	40-15	130	0	0	100.0	130
Edificación Arraiján	43-17	180	180	0	7.0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	720	73	250	15.0	397
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 2 y 3; Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	555	50	364	26.0	141
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	300	150	0	35.0	150
Cambio de Cubiertas en L12 Edificio en el Chorrillo	27-18	576	200	0	19.6	376
Calle 10 Río Abajo	33-18	100	100	0	0.0	0
Calle 13 Río Abajo	34-18	30	30	0	0.0	0
Casa Miler y Mejoras a la Escuela La Concepción Ciudad Radial, Juan Díaz	19-18	48	48	0	0.0	0
Mejoras al Proyecto Curundú apartamentos	35-18	1,008	1,008	0	0.0	0
Panamá Este	5	720	53	222		445
Vivienda de Interés Social Chepo y Panamá	23-14	50	0	0	100.0	50
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	0	0	100.0	58
Contrucción Residencial Nueva Luz-Chepo	59-15	176	0	0	100.0	176
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraíso	4-18	300	53	130	24.0	117
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y 5 VILLA GUADALUPE	47-17	136	0	92	32.0	44
Panamá Oeste	4	414	150	0		264
Vivienda Social en Chame y San Carlos	26-14	50	0	0	100.0	50
Vivienda Social Arraiján, Chorrera y Capira	29-14	50	0	0	100.0	50
Urb. Praderas de Nueva Gorgona (Res. Praderas de Coloncito)	22-16	64	0	0	100.0	64
Urbanización Loma de Mastranto	109-13	250	150	0	76.0	100
Veraguas	3	208	0	0		208
Vivienda Social de Provincia de Veraguas	25-14	50	0	0	100.0	50
Contrucción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	0	0	98.7	53
Residencial Brisas de Soná	007-11	105	0	0	99.9	105
Comarca Guna Yala	1	300	300	0		0
Urbanización Nuevo Cartí Comarca Guna Yala	2-18	300	300	0	0.0	0

Fuente: Informe de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura-Septiembre 2018.
 Fondo Solidario : Información de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Acumulada al Mes de Septiembre 2018.
 AUTO GESTION: Información del Mes de SEPTIEMBRE 2018.