

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y URBANISMO**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO – 2012

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

- Entrevista personalizada en la Oficina de la Unidad de Políticas de Vivienda y Urbanismo con las familias beneficiadas del Programa, a la vez aquellas que por su ubicación presentan algún tipo de riesgo, por lo tanto hay que Reasentarlas.
- Acompañamiento Social en los Barrios de Tierra Prometida y el I Juego de Barrios como parte del Plan de Reasentamiento de las Familias afectadas, a la vez contamos con la visita de una Consultora Lic. Sonia Fandiño con Ampla experiencia en Reasentamiento.
- Avances en la aprobación de los Planos de Diseño y Construcción de para Tierra Prometida y I Juego de Barrios.

PROGRAMA PARVIS MEJORADO

PROVINCIA	2012
COCLE	Se licitó en el mes de enero 10 viviendas, la misma ya fue adjudicada, actualmente se está en espera de documentación por parte de la empresa para confección del Contrato.
LOS SANTOS	Se inició con la construcción de 13 viviendas el día 19 de Marzo de 2012, actualmente se está monitoreando la construcción de las mismas y se encuentran en un 10% de avance.
HERRERA	<ul style="list-style-type: none"> · Se está monitoreando un proyecto de 15 viviendas, las mismas llevan un avance de 24%. · Se licitó en el mes de enero 7 viviendas, la misma ya fué adjudicada, actualmente se está en espera de documentación por parte de la Empresa para confección del Contrato. · Se tiene programado para el día 1 de junio, licitación de 7 viviendas. · Pendiente de licitación de 8 viviendas.
CHIRIQUI	Se está monitoreando dos proyectos en ejecución. De 10 viviendas cada uno. La construcción de las mismas se encuentra en un 60% de avance.
PANAMA (ESTE)	Se inició la construcción de 12 viviendas contrato 61-2011 . Las mismas tienen un avance del 5%.
PANAMA (CHORRERA)	Se inició con la construcción de 15 viviendas contrato 60-2011 . Las mismas tienen un avance del 5%.

PROYECTO DE VIVIENDAS DE BAMBÚ, COMARCA NGOBE BUGLÉ

En la Comunidad de Potrero de Caña - Distrito de Tolé- Provincia de Chiriquí en el mes de enero se inicio la Construcción de veinticinco (25) Viviendas. Para el mes de febrero se adicionan dos (2) viviendas en el área, debido a que esta Unidad conoció la situación Social que viven dos (2) familias del lugar. Mantenían un cuadro familiar que ameritaba una rápida respuesta de este Ministerio, Para el mes de abril se conocieron cuatro (4) familias que Vivian en áreas de deslizamiento, lo que ponía en riesgo su vida. Ya el Ministerio les inició sus viviendas.

Las mismas tienen el siguiente porcentaje de avance:

- Ø 5 Viviendas tienen un avance de 15 % en excavación y vaciado de fundaciones
- Ø 6 Viviendas tienen un avance de 25 % en estructura de bambú y vaciado de piso
- Ø 11 Vivienda tiene un avance de 30 % en estructura de bambú y carriolas completas.
- Ø 9 Viviendas tienen un avance de 60 % en revestimiento de las paredes con esterillas de bambú, barnizadas y la colocación del techo de zinc.

PROYECTO MIVIOT – CONADES (COMARCA EMBERA WOUNAAN)

El proyecto de la Comarca Embera Wounaan que se ejecuta en conjunto a CONADES, el pasado 12 de marzo se le dio Orden de Proceder al Consorcio Ciudad Alegría integrado por GRUPO MONARCA, S.A. y CIUDAD ALEGRIA, S.A. y FIDUCIARIA LAFISE, S.A., bajo el contrato N° COC-02-2012 quienes ya están en la parte de desmonte y nivelación de los terrenos de las Comunidades que serán beneficiadas con este Proyecto.

En el mes de mayo se inició la Construcción de las viviendas en la Comunidad de Lajas Blancas. Todo esto en coordinación con el Consejo General Embera Wounaan y autoridades de la Comunidad. Para el día 11 de mayo se realizó una reunión en la oficinas de CONADES en donde participaron las empresas que realizarán los trabajos de Acueductos y Alcantarillados en las seis Comunidades que son parte del Proyecto de Reubicación de viviendas en la Comarca Embera Wounaan.