

2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Enero



**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018**

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N° 72 del 13 de noviembre de 2017, “Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2018”, presenta mediante este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” correspondiente al mes de enero 2018.

Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Ley es de B/.382,587,324 de los cuales hemos comprometido el 39.3 % es decir de B/.150,380,417 y ejecutado B/.51,017,687 que representa un 13.3 % de avance relativo con el que se espera otorgar 68,109 soluciones habitacionales, que disminuirá considerablemente el déficit habitacional.

El Presupuesto Ley aprobado para Funcionamiento era de B/.19,419,324, a la fecha se cuenta con un compromiso total de B/.1,298,364 es decir 6.7 % y una ejecución de B/.1,262,905 que representa 6.5 % de avance relativo.

La razón de ser de esta institución va ligada al motivo por el cual se nos aprobó un Presupuesto Ley de B/.363,168,000 para inversión, de esta suma se ha comprometido el 41.1 % es decir (B/.149,082,053) y ejecutado B/.49,754,782 que representa el 13.7 % de avance relativo.

DETALLE	Presupuesto Ley	Modificado	Ejecutado	Compromiso	Ejecutado %	Compromiso %
	1	2	3	4	5=4/2	6=5/2
TOTAL	382,587,324	382,587,324	51,017,687	150,380,417	13.3	39.3
FUNCIONAMIENTO	19,419,324	19,419,324	1,262,905	1,298,364	6.5	6.7
INVERSIÓN	363,168,000	363,168,000	49,754,782	149,082,053	13.7	41.1

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Ley de B/.19,325,238 nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; maquinarias y equipos, como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGADO	%	
							EJECUTADO	COMPROMISO
TOTAL	1	2	3	4	5	6	7=4/2	8=5/2
TOTAL	19,325,238	19,419,324	2,108,586	1,262,905	1,298,364	1,020,490	6.5	6.7
SERVICIOS PERSONALES	13,707,451	13,707,451	1,112,152	963,148	976,747	836,010	7.0	7.1
SERVICIOS NO PERSONALES	4,675,776	4,675,776	837,522	276,798	296,108	183,962	5.9	6.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,606	299,606	72,111	20,343	22,376	519	6.8	7.5
MAQUINARIA Y EQUIPO	94,086	94,086	25,939	2,616	3,134	0	2.8	3.3
TRANSFERENCIA CORRIENTES	642,405	642,405	60,862	0	0	0	0.0	0.0

Al mes de Enero, presenta un ejecutado por un monto de B/.1,262,905 lo que representa un avance relativo del 6.5 %. A continuación se presenta el compromiso por grupo de gasto:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

La Institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de programas y proyectos de vivienda, accesibles y seguras procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, además facilita la ejecución de 68,109 soluciones de vivienda con el presupuesto de inversión.

Para la vigencia 2018 el Presupuesto Ley de inversión es de B/.363,168,000 presenta un compromiso de B/.149,082,053 refleja avance relativo de 41.1 % Estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de proyectos de continuidad (construcción de vivienda en los diferentes programas que desarrolla la Institución).

1. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2018 se le aprobó un Presupuesto Ley de B/.332,122,405 de los cuales se ha comprometido 41.8% (B/.138,922,629) y ejecutado el 13.9 % (B/.46,329,744).

1.1 Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 5,000 soluciones de vivienda a 22,500 personas, en Altos de Los Lagos, por un costo de B/.612, 022,847, a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico

Tiene un presupuesto Ley para la vigencia 2018 de B/.115,864,000 un compromiso por monto de B/.14,658,189 y un ejecutado por monto de B/.13,873,296, con un avance relativo de 12.0 % y avance físico 60.4 %.

1.2 Techos de Esperanza

El Presupuesto Ley para la vigencia fiscal 2018 es de B/.148,159,880 de esta suma se ha comprometido el 59.9 % (B/.88,702,649), presentando una ejecución de B/.23,235,824 el avance relativo es del 15.7 %.

1.3 Fondo Solidario de Vivienda

El Presupuesto Ley para esta vigencia 2018 por un monto de B/.26,007,200 el mismo presenta un ejecutado por monto de B/.2,581,348 con un avance relativo de 9.9 %. El compromiso corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000.00, para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.50,000.

A través de las Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Vivienda se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de B/.10,000.00.

**RESOLUCIONES EMITIDAS
CARTAS PROMESAS CONFECCIONADAS
DEL 2 AL 31 DE ENERO AL 2018**

Provincia	Resoluciones Bonos de 5 MIL	Monto	Resoluciones Bonos de 10 MIL	Monto	Total Resoluciones	Monto Total
Total	49	246,225.00	563	5,644,075.00	612	5,890,300.00
Bocas del Toro	0	0.00	2	20,050.00	2	20,050.00
Coclé	4	20,100.00	69	691,725.00	73	711,825.00
Chiriquí	0	0.00	70	701,750.00	70	701,750.00
Darién	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Herrera	1	5,025.00	3	30,075.00	4	35,100.00
Los Santos	0	0.00	22	220,550.00	22	220,550.00
Panamá	16	80,400.00	163	1,634,075.00	179	1,714,475.00
Panamá Este	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Panamá Oeste	27	135,675.00	165	1,654,125.00	192	1,789,800.00
Veraguas	1	5,025.00	69	691,725.00	70	696,750.00
Cartas Promesas Confeccionadas	36	180,180	379	3,799,475.00	415	3,979,655.00

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada

1.4 Complejos Habitacionales

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de cuatro (4) Complejos Habitacionales que se llevan a cabo a nivel nacional que otorgaran 6,790 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos con infraestructuras completas, a un costo de B/.423,349,173 con esto se beneficia una población de 30,555 personas aproximadamente.

Proyectos- Inversión	Contrato	Periodo		Soluciones	Monto	Presupuesto 2018	Pagado Total del contrato	Avance Financiero	Avance Físico	Saldo Total del contrato
		Fecha Inicio	Fecha Final							
Complejos Habitacionales				6,790	423,349,173	42,091,325	104,929,221			318,419,952
Bocas del Toro				1,020	76,500,000	500,000	0	0%	0%	76,500,000
"Ciudad Esperanza" Arraiján	No.55-15	oct-15	feb-19	2,250	137,000,000	24,061,500	58,038,535	42%	39%	78,961,465
Veraguas	No.21-16	may-18	may-18	1,020	65,849,173	17,029,825	46,890,686	71%	76%	18,958,487
Pacora				2,500	144,000,000	500,000	0	0%	0%	144,000,000

2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta presupuesto modificado para la vigencia 2018 de B/.21,054,911 un compromiso monto de B/.9,544,170 y ejecutado por monto de B/.2,960,976; el cual refleja un avance relativo de 14.1 %.

A continuación detalle del ejecutado:

Construcción de Vivienda Panamá:

Para la presente vigencia presenta un presupuesto Ley por monto de B/.202,847 y un ejecutado por el orden de B/.171,798 correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de nuevo (9) contratos, reflejando un avance relativo de 84.7 %.

Construcción de Vivienda Colón:

Para la presente vigencia presenta un presupuesto Ley por monto de B/.400,000 y un ejecutado por el orden de B/.24,677 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de dos (2) contratos, reflejando un avance relativo de 6.2 %.

Construcción de Vivienda Provincial:

Para la presente vigencia presenta un presupuesto Ley por monto de B/.237,200 y un ejecutado por el orden de B/.23,873 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de seis (6) contratos, reflejando un avance relativo de 6.2 %.

Proyecto Génesis:

Contrato No. 01-13, por B/.11,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga No.2 hasta el 31 de marzo de 2018. Presenta 70.2 % de avance físico. Para la presente vigencia cuenta un compromiso de 100 % de su asignación presupuestaria (B/.1,600,000).

Proyecto Urbanización Manaca (Barú):

Contrato 64-11 por B/.13,933,897 Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, presenta un avance físico de 87.4% para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.90,000.

Edificación Curundú:

Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de B/.1,996,557 con avance físico de 50.2 %. Presenta un ejecución presupuestaria de B/. 194,717 y con un avance relativo de 32.5 % para la presente vigencia.

Nuevo Brooklincito (Curundú):

Contrato 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de B/.21,698,955. Con una asignación presupuestaria de B/.2,215,000 presenta un compromiso por monto de B/. 999,893 con un avance relativo de 45.1 % para la presente vigencia.

Brisas de Esperanza (La colorada de Veraguas):

Contrato N°.51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 50 viviendas a un costo de B/.1,915,155 con un avance físico de 81.6 %, con un presupuesto Ley y compromiso de B/.299,380 presenta un ejecutado por monto de B/. 99,773 y un avance relativo de 33.3 % para la presente vigencia.

Villa Arco Iris (Colón):

Contrato 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de B/.13,800,000 para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta 12.64 % de avance físico, para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto ley de B/.2,000,000.

Villa de San Miguel (Calidonia-Panamá):

Contrato No. 17-16 con un costo por monto de B/.2,850,000 para la construcción de 60 soluciones de viviendas a través de la empresa A&D Desing Group presenta un avance físico de 98.5 %. Para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley y compromiso por monto de B/.285,000.

Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá):

Contrato 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de B/.7,105,983. Fecha programada de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta un avance físico de 77.0 % y ejecutado por monto de B/.311,976 con un avance relativo al presupuesto ley (B/.1,000,000) de 31.2% .

Urbanización 19 de Octubre (Coclé):

Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,392.62 adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018 presenta avance físico de 49.0 %. En la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley

B/.900,000 y presenta un compromiso de por monto de B/.388,121 con un avance relativo de 43.1 %.

Villa Bello Horizonte (El Roble - Coclé):

Contrato No.58-15 adjudicado empresa Ingeniería HOS, S.A. por monto de B/.1,637,437. Fecha de inicio 21 de diciembre con avance físico de 100.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.78,784 reflejando un avance relativo de 78.8 %

Construcción Terrazas de Ancón (Santa Ana-Panamá):

Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Para la construirán 80 soluciones de viviendas inicio el proyecto 9 de mayo de 2016, presenta avance físico de 73.2 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y compromiso B/.900,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.460,212 reflejando un avance relativo de 51.1 %.

Urbanización los Cañaverales (Herrera):

Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245 con un avance físico de 99.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley de B/.300,000 con un compromiso por monto de B/.212,137 reflejando un avance relativo de 70.7 %.

Residencial Nueva Luz (Chepo-Panamá):

Contrato 59-15, para la construcción de 176 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,113,587. Para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley por monto de B/.1,000,000 y un avance físico de 91.4 %.

Urbanización "Villa del Rosario II (Herrera):

Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de B/.4,532,973 avance físico de 46.7 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y compromiso B/.900,000 a la fecha presenta ejecutado por monto de B/.701,355 reflejando un avance relativo de 77.9 %.

Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):

Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de B/.1,238,012, con avance físico de 5.11 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto B/.540,000 a la fecha presenta compromiso de B/.160,000 reflejando un avance relativo de 29.6 %.

Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):

Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS,S.A. a un costo de B/. 2,109,870. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y comprometido por monto de B/.350,000 a la fecha presenta compromiso de B/.100,003 reflejando un avance relativo de 100 %.

Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):

Contrato 18-16 por monto de B/.7,581,845 para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 23.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley por monto de B/.1,000,000 a la fecha presenta compromiso de B/.473,150 y un ejecutado de B/.155,169 reflejando un avance relativo de 15.5 %.

Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:

Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,370,500 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.300,000. En espera de adjudicación.

Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:

Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de B/.4,500,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.900,000. En espera de adjudicación.

Las Lajas/ San Felix:

A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. En espera de adjudicación.

Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:

Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,640,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. En espera de adjudicación.

Construcción de Viviendas Veracruz:

Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,750,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.350,000. En espera de adjudicación.

MIVIOT/BHN - David:

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de B/.5,400,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. En espera de adjudicación.

Edificio Rio Abajo Calle 13:

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de B/.1,350,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.150,000. En espera de adjudicación.

3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:**3.1. Mensura y Legalización**

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una

evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Ley de B/.530,800 corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 2,296 soluciones (lotes).

3.2. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Ley de B/.195,500 a la fecha presenta un ejecutado de B/.8,395 con un avance relativo de 4.3 % que corresponden a gastos administrativos del programa.

3.3 Programa de Asistencia Habitacional

Presenta un Presupuesto Ley de B/.2,770,040 con un ejecutado de B/.122,582 un avance relativo de 4.4 %, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

3.4 Mejoramiento Habitacional

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollado cinco (5) proyectos para rehabilitar 1,506 soluciones de vivienda. Con un presupuesto Ley de B/.4,993,300 y un compromiso por monto de B/.988,527 y un ejecutado a la fecha de B/.679,415 incluyendo gastos administrativos.

3.5 Gastos Administrativos

Cuenta con Presupuesto Ley de B/.4,251,528 refleja un ejecutado de B/.190,126 con un avance de 4.5 % que corresponde a contratación de personal transitorio y, gastos administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan.

3.6 Fortalecimiento Institucional

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Ley de B/.765,000 y modificado por B/.765,000 y un ejecutado de B/.75,098 reflejando un avance relativo de 9.8 %.

OTROS PROYECTOS

PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarcos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica.

Se realiza Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de los primeros 19 puentes en la Comarca Ngäbe Buglé.

A la fecha se han terminado dieciochos (18) zarcos: cuatro (4) entregados en la provincia de Bocas de Toro doce (12) en la Comarca Ngäbe Buglé y dos (2) en Panamá Este. A continuación detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE
	Total		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados		
	Soluc.	Monto	Soluc.	Monto	Soluc.	Monto	Soluc.	Monto	
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP	25	1,975,720	1	44,752	6	115,899	18	1,815,068	
Bocas del Toro	6	376,339	0	0	2	0	4	376,339	
Río Veracruz - Kusapin	1	217,729	0	0	0	0	1	217,729	100.0
Río Cañaveral - Kusapin	1	43,951	0	0	0	0	1	43,951	100.0
Quebrada Negra - Kankintu	1	61,271	0	0	0	0	1	61,271	100.0
Quebrada Frijol - Kankintu	1	53,387	0	0	0	0	1	53,387	100.0
Quebrada de la Rosa	1				1				0.0
Barranco medio	1				1				0.0
Comarca Ngabe Bugle	14	1,465,125	0	0	2	115,899	12	1,349,226	
Kuerima - Hato July	1	251,474	0	0	0	0	1	251,474	100.0
Salitre - Besiko	1	189,026	0	0	0	0	1	189,026	100.0
Boca Uyama - Besiko	1	191,155	0	0	0	0	1	191,155	100.0
Alto Camaron - Besiko	1	230,098	0	0	0	0	1	230,098	100.0
Río Kiki - Besiko	1	226,625	0	0	0	0	1	226,625	100.0
Río Chico - Besiko	1	29,050	0	0	0	0	1	29,050	100.0
Quebrada Caracol -Nole Diuma	1	27,310	0	0	0	0	1	27,310	100.0
Boca de Sagui - Besiko	1	43,257	0	0	0	0	1	43,257	100.0
Molejon - Besiko	1	28,430	0	0	0	0	1	28,430	100.0
Boca de Caña -Besiko	1	45,470	0	0	0	0	1	45,470	100.0
Mani 1 Mirono	1	50,103	0	0	1	50,103	0	0	0.0
Mani 2 - Mirono	1	65,796	0	0	1	65,796	0	0	0.0
Lagarto - Besiko- ensamblado	1	65,355	0	0	0	0	1	65,355	100.0
Kuerima -Reparación	1	21,976	0	0	0	0	1	21,976	100.0
Panamá Este	2	89,504	0	0	0	0	2	89,504	100.0
Arnulfo Arias - Pacora	1	44,752	0	0	0	0	1	44,752	100.0
Comunidad Camino de Omar-Pacora	1	44,752	0	0	0	0	1	44,752	100.0
Panamá Norte	2	44,752	1	44,752	1	0	0	0	0.0
Bajo del Río (San Vicente Chilibre)	1		1		1				
Nueva Libia - Río Las Lajas	1	44,752	1	44,752	0	0	0	0	0.0
Veraguas	1		0		1				
Aguacate-Mariato-ensamblado	1		0		1				99.0
Chiriquí	1		1						
Rabo de Puerco-Barú	1		1		0	0	0		25.0

Se proyecta la construcción de zarzos en el área norte de Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé del Norte y Panamá Este.

DETALLE DE SOLUCIONES POR EJECUTAR, EN EJECUCIÓN Y TERMINADAS A NIVEL NACIONAL
PRESUPUESTO 2017 - al mes de DICIEMBRE

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES					Terminadas	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución 2017	% Avance Físico	2015	2016	
						2017		
TOTAL	136	68,109	29,694	21,476	0	3,707	13,232	
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	70	56,281	27,537	13,281		3,203	12,260	
Renovación Urbana Colón	50-15	5,000	0	3,980	60.4	0	1,020	
Techos de Esperanza	65	41,600	24,017	3,480	0	3,203	10,900	
Auto Gestión	S/N	5,000	1,305	406		2,703	586	
Contrato	65	36,600	22,712	3,074		500	10,314	
Bocas del Toro	4	4,500	3,120	191		0	1,189	
Techos de Esperanza en Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	630	72	54.1	0	798	
Techos de Esperanza en Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Caucho)	54-16	1,000	700	50	26.5	0	250	
Techos de Esperanza en Almirante	04-17	1,000	860	69	9.2	0	71	
Techos de Esperanza en Changuinola,	6-17	1,000	930	0	7.0	0	70	
Coclé	6	2,800	1,871	228		0	701	
Techos de Esperanza en La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	60	41	81.2	0	399	
Techos de Esperanza en Penonomé y Antón	90-15	500	386	52	13.7	0	62	
Techos de Esperanza en Penonomé	40-16	500	407	40	13.5	0	53	
Techos de Esperanza en Natá, Olá y Antón	42-16	500	331	95	27.6	0	74	
Techos de Esperanza en Aguadulce y La Pintada	52-16	500	387	0	25.1	0	113	
Techos de Esperanza en Penonomé	S/N	300	300	0	0.0	0	0	
Colón	5	1,700	865	113		0	722	
Techos de Esperanza en Colón y Portobelo	76-15	1,000	239	40	73.9	0	721	
Techos de Esperanza en Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	166	33	14.6	0	1	
Techos de Esperanza en Colón - Donoso y Chagres	15-17	300	260	40	10.6	0	0	
Techos de Esperanza en Cristóbal	S/N	100	100	0	0.0	0	0	
Techos de Esperanza en Cativa	S/N	100	100	0	0.0	0	0	
Chiriquí	9	4,100	2,005	378		0	1,717	
Techos de Esperanza en Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	0	0	100.0	0	500	
Techos de Esperanza en Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	26	48	94.3	0	426	
Techos de Esperanza en San Lorenzo, San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	106	48	75.3	0	346	
Techos de Esperanza en Alanje y Barú	51-16	500	322	50	33.6	0	128	
Techos de Esperanza en Gualaca, Boquerón, Boquete, Dolega	60-16	500	191	54	53.9	0	255	
Techos de Esperanza en Renacimiento y Bugaba	66-16	500	360	78	19.0	0	62	
Techos de Esperanza Chiriquí, Boquerón y David	67-16	500	473	27	14.0	0	0	
Techos de Esperanza en Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	427	73	13.2	0	0	
Techos de Esperanza en David cabecera	40-17	100	100	0	0.0	0	0	
Darién	2	1,500	1,127	56		0	317	
Techos de Esperanza en Santa Fé y Metetí	75-15	500	151	32	66.7	0	317	
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yavza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	976	24	0.2	0	0	

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES					Terminadas	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución 2017	% Avance Físico	2015	2016	
						2017	2017	
Herrera	3	1,500	665	124		0	711	
Techos de Esperanza en Herrera	62-15	500	0	0	100.0	0	500	
Techos de Esperanza en Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	500	360	68	23.3	0	72	
Techos de Esperanza en Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	500	305	56	33.2	0	139	
Los Santos	5	2,500	842	193		0	1,465	
Techos de Esperanza en Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	0	0	100.0	0	500	
Techos de Esperanza en Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	0	0	100.0	0	500	
Techos de Esperanza en Los Santos	37-16	500	306	38	34.8	0	156	
Techos de Esperanza en Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	500	304	72	34.5	0	124	
Techos de Esperanza en Tonosí y Macaracas	45-16	500	232	83	40.2	0	185	
Panamá Centro	1	1,000	617	67		0	316	
Techos de Esperanza en Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	1,000	617	67	34.9	0	316	
Veraguas	8	4,000	2,091	281		0	1,628	
Techos de Esperanza en Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	3	42	97.5	0	455	
Techos de Esperanza en La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	2	13	98.6	0	485	
Techos de Esperanza Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	1	48	97.0	0	451	
Techos de Esperanza en Atalaya y Mariato	61-16	500	366	21	24.9	0	113	
Techos de Esperanza en La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	458	8	7.6	0	34	
Techo de Esperanza en Río de Jesús, Soná	72-16	500	452	46	8.0	0	2	
Techos de Esperanza en Santiago y Montijo,	08-17	500	327	85	28.4	0	88	
Techos de Esperanza Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	482	18	2.4	0	0	
Panamá Este	7	2,400	1,149	1,086		0	165	
Techos de Esperanza en San Miguelito	60-15	1,000	0	1,000	2.0	0	0	
Techos de Esperanza en Chepo	44-16	500	377	30	19.8	0	93	
Techos de Esperanza en Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	372	56	18.8	0	72	
Techos de Esperanza en Pedregal	S/N	100	100	0	0	0	0	
Techos de Esperanza en Tocumen,	38-17	100	100	0	0	0	0	
Techos de Esperanza en Juan Díaz	39-17	100	100	0	0	0	0	
Techos de Esperanza en Pacora	S/N	100	100	0	0	0	0	
Panamá Norte	1	1,000	797	23		0	180	
Techo de Esperanza Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chillibre	80-15	1,000	797	23	18.2	0	180	
Panamá Oeste	9	5,100	3,440	317		500	843	
Techos de Esperanza en Capira	61-15	500	0	0	100.0	500	0	
Techos de Esperanza en La Chorrera	64-15	1,000	629	72	33.4	0	299	
Techos de Esperanza en Arraján	79-15	1,000	774	43	19.7	0	183	
Techo de Esperanza en Chame y San Carlos	83-15	500	397	53	15.2	0	50	
Techos de Esperanza en Arraján	41-16	500	429	69	7.6	0	2	
Techos de Esperanza en La Chorrera	57-16	500	302	31	38.9	0	167	
Techos de Esperanza en Capira	58-16	500	343	15	22.0	0	142	
Panamá Oeste Chame y San Carlos	73-16	500	466	34	1.0	0	0	
Techo de Esperanza Arraján	S/N	100	100	0	0.0	0	0	

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES					Terminadas	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución 2017	% Avance Físico	2015	2016	
						2017	2017	
Ngábe Buglé	5	4,500	4,123	17		0	360	
Techos de Esperanza Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	140	0	72.0	0	360	
Techos de Esperanza en Nole Duima	64-16	1,000	1,000	0	0.0	0	0	
Techos de Esperanza en Besiko y Mirono	05-17	1,000	983	17	0.7	0	0	
Techos de Esperanza en Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	1,000	0	0.0	0	0	
Techos de Esperanza en Muna, (Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerto)	21-17	1,000	1,000	0	0.0	0	0	
Fondo Solidario de Vivienda	0	2,891	0.0	2,891	0.0	0	0	
DESARROLLO URBANÍSTICO	4	6,790	3,520	2,930		0	340	
Complejo Habitacional en Bocas del Toro	S/N	1,020	1,020	0	0.0	0	0	
Complejo Hab. "Ciudad de Esperanza" - Araján	55-15	2,250	0	2,250	39.6	0	0	
Const. Complejo Habitacional San Antonio en Veragua	21-16	1,020	0	680	83.5	0	340	
Construcción de Complejo Habitacional Ciudad del Este en Pacora	S/N	2,500	2,500	0	0.0	0	0	
PROYECTO DE CONTINUIDAD	62	8,347	1,767	5,104		504	972	
Urbanización Portobelo	16-11	58	0	58	99.6	0	0	
Proyecto Urb. Manaca Barú	64-11	362	0	362	87.5	0	0	
Urbanización La Pintada	09-12	68	0	0	100.0	0	68	
Proyecto Victoriano Lorenzo	16-12	24	0	0	100.0	24	0	
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde)	38-12	48	0	0	100.0	0	48	
Const. De Vivienda - Corotu en Río Abajo	42-12	48	0	0	100.0	0	48	
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	200	70.2	0	0	
Const. de vivienda Chiriquí (Barú, Boquete)	18-14	50	0	0	100.0	50	0	
Const. de vivienda Coclé (Penonome, Nata)	19-14	50	0	0	100.0	50	0	
Const. de vivienda Chepo y Panamá	23-14	50	0	0	100.0	50	0	
Const. de vivienda Veraguas (Atalaya, Montijo)	25-14	50	0	0	100.0	50	0	
Const. de vivienda Chame y San Carlos	26-14	50	0	0	100.0	50	0	
Const. de vivienda Herrera (Chitré, Pesé, Ocú)	28-14	50	0	0	100.0	50	0	
Const. De vivienda Araján, Chorrera, Capira	29-14	50	0	0	100.0	0	50	
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	40	0	0	100.0	0	40	
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	0	0	100.0	0	40	
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	0	0	100.0	0	12	
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1- Colón	8-15	22	0	0	100.0	0	22	
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	0	0	100.0	0	40	
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	0	0	100.0	0	150	
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	0	0	100.0	0	70	
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	0	0	100.0	0	40	
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	0	0	100.0	0	40	
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	0	223	96.1	0	0	
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	12.6	0	0	
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Río Abajo)	40-15	130	0	0	100.0	130	0	
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriquí Grande	41-15	50	0	0	100.0	50	0	
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	0	58	99.9	0	0	
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre - Coclé	44-15	181	0	181	49.0	0	0	
Construcción Urbanización Los Cañaverales H.	45-15	150	0	150	99.1	0	0	
Urbanización Colonias de Azuero (Pesé/Herrera)	46-15	101	0	0	100.0	0	101	
Urbanización Los Girasoles (Coclé Pocrí/ Aguadulce)	47-15	103	0	0	100.0	0	103	
Construcción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	0	53	81.6	0	0	
Construcción Villa Bello Horizonte Roble- Coclé	58-15	30	0	30	99.9	0	0	
Construcción Residencial Nueva Luz	59-15	176	0	176	91.4	0	0	

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES					Terminadas	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución 2017	% Avance Físico	2015	2016	
						2017	2017	
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR)	91-15	60	0	0	100.0	0	60	
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	0	0	100.0	0	40	
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	0	96	35.0	0	0	
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	0	80	73.2	0	0	
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel/Panamá)	17-16	60	0	60	99.0	0	0	
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza (Panamá)	20-16	150	0	150	90.0	0	0	
Urbanización Praderas de Nueva Gorgona	22-16	64	0	64	92.0	0	0	
Construcción de Edificio Río Abajo (Calle10)	S/N	100	100	0	0.0	0	0	
Construcción de Edificio Santa Ana (Calle E)	S/N	70	70	0	0.0	0	0	
Edificio Calle 13 Río Abajo	S/N	30	30	0	0.0	0	0	
Construcción Viviendas Chiriquí (Las Lajas/San Felix)	S/N	60	60	0	0.0	0	0	
Proyecto Villa Rosario	34-16	122	0	122	63.0	0	0	
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre)	69-16	22	22	0	5.1	0	0	
Edificio Pueblo Nuevo	S/N	208	208	0	0.0	0	0	
Construcción de Vivienda Veracruz	S/N	150	150	0	0.0	0	0	
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundu	18-16	150	150	0	23.1	0	0	
Constr. Edificio en David (BNH-MIVIOT)	S/N	120	120	0	0.0	0	0	
Urbanización Renacimiento Colón	10-17	4	4	0	46.7	0	0	
Edificación Curundu	17-17	40	40	0	50.2	0	0	
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	350	0	0.0	0	0	
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pínel)	36-16	406		406	95.0	0	0	
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joquín)	23-16	1,100	0	1,100	46.5	0	0	
Loma de Mastranto No. 2 (PAN)	109-13	250		250	72.0			
Rehabilitación de 22 Edificios La Feria III	100-14	880		880	35.0			
Brisas de Soná	7-2011	105		105	89.7			
Edificación en San Miguelito en Paraíso	S/N	320	320	0	0.0	0	0	
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y 5 VILLA GUADALUPE	47-17	143	143	0	0.0	0	0	
PROYECTOS NUEVOS	3	390	390					
Proyecto Viejo Veranillo 2/	S/N	0	0					
Urbanización Tanara 2/	S/N	210	210					
Edificación Arraján 3/	S/N	180	180					
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS	1	200	0	200		0	0	
Asistencia Habitacional	S/N	200	0	200	0.0	0	0	

Actualizado avance físico al 29 DE DICIEMBRE 2017.