

2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Febrero



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N° 72 del 13 de noviembre de 2017, "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2018", presenta mediante este documento el "INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" correspondiente al mes de febrero 2018.

Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Ley es de B/.382,587,324 de los cuales hemos comprometido el 52.8 % es decir de B/.201,994,127 y ejecutado B/.77,269,346 que representa un 20.2 % de avance relativo con el que se espera otorgar 68,109 soluciones habitacionales, que disminuirá considerablemente el déficit habitacional.

El Presupuesto Ley aprobado para Funcionamiento era de B/.19,419,324, a la fecha se cuenta con un compromiso total de B/.4,424,280 es decir 22.8 % y una ejecución de B/.2,530,877 que representa 13.0 % de avance relativo.

La razón de ser de esta institución va ligada al motivo por el cual se nos aprobó un Presupuesto Ley de B/.363,168,000 para inversión, de esta suma se ha comprometido el 54.4 % es decir B/.197,569,847 y ejecutado B/.74,738,469 que representa el 20.6 % de avance relativo.

DETALLE	Presupuesto Ley	Modificado	Ejecutado	Compromiso	Ejecutado %	Compromiso %
	1	2	3	4	5=4/2	6=5/2
TOTAL	382,587,324	382,587,324	77,269,346	201,994,127	20.2	52.8
FUNCIONAMIENTO	19,419,324	19,419,324	2,530,877	4,424,280	13.0	22.8
INVERSIÓN	363,168,000	363,168,000	74,738,469	197,569,847	20.6	54.4

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Ley de B/.19,419,324 nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; maquinarias y equipos, como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGADO	%	
						EJECUTADO	COMPROMISO
	1	2	4	5	6	7=4/2	8=5/2
TOTAL	19,325,238	19,419,324	2,530,877	4,424,280	2,230,786	13.0	22.8
SERVICIOS PERSONALES	13,707,451	13,707,451	2,092,131	2,092,131	1,986,027	15.3	15.3
SERVICIOS NO PERSONALES	4,675,776	4,676,776	368,976	2,234,869	241,399	7.9	47.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,606	298,606	53,837	79,448	3,361	18.0	26.6
MAQUINARIA Y EQUIPO	94,086	94,086	15,932	17,832	0	16.9	19.0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	642,405	642,405	0	0	0	0.0	0.0

Al mes de Febrero, presenta un ejecutado por un monto de B/.2,530,877 lo que representa un avance relativo del 15.3 %. A continuación se presenta el compromiso por grupo de gasto:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

La institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de programas y proyectos de vivienda, accesibles y seguras procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, además facilita la ejecución de 68,109 soluciones de vivienda con el presupuesto de inversión.

Para la vigencia 2018 el Presupuesto Ley de inversión es de B/.363,168,000 presenta un compromiso de B/.197,569,847 refleja avance relativo de 20.6 % Estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de proyectos de continuidad (construcción de vivienda en los diferentes programas que desarrolla la institución).

1. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2018 se le aprobó un Presupuesto Ley de B/.332,122,405 de los cuales se ha comprometido 54.9% (B/.182,284,034) y ejecutado el 20.7 % (B/.68,730,966).

1.1 Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 5,000 soluciones de vivienda a 22,500 personas, en Altos de Los Lagos, por un costo de B/.612, 022,847, a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico

Tiene un presupuesto Ley para la vigencia 2018 de B/.115,864,000 un compromiso por monto de B/.20,988,976 y un ejecutado por monto de B/.16,807,537 con un avance relativo de 14.5 % y avance físico 62.15 %.

1.2 Techos de Esperanza

El Presupuesto Ley para la vigencia fiscal 2018 es de B/.148,159,880 de esta suma se ha comprometido el 77.6 % (B/.114,930,290), presentando una ejecución de B/.36,302,922 el avance relativo es del 24.5 %.

1.3 Fondo Solidario de Vivienda

El Presupuesto Ley para esta vigencia 2018 por un monto de B/.26,007,200 el mismo presenta un ejecutado por monto de B/.5,159,190 con un avance relativo de 19.8 %. El compromiso corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000.00, para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.50,000.

A través de las Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Vivienda se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de B/.10,000.00.

**RESOLUCIONES EMITIDAS
CARTAS PROMESAS CONFECCIONADAS
DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018**

Provincia	Resoluciones Bonos de 5 MIL	Monto	Resoluciones Bonos de 10 MIL	Monto	Total Resoluciones	Monto Total
Total	74	371,850.00	888	8,902,200.00	962	9,274,050.00
Bocas del Toro	0	0.00	2	20,050.00	2	20,050.00
Coclé	10	50,250.00	101	1,012,525.00	111	1,062,775.00
Chiriquí	0	0.00	142	1,423,550.00	142	1,423,550.00
Darién	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Herrera	1	5,025.00	20	200,500.00	21	205,525.00
Los Santos	0	0.00	46	461,150.00	46	461,150.00
Panamá	26	130,650.00	213	2,135,325.00	239	2,265,975.00
Panamá Este	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Panamá Oeste	36	180,900.00	272	2,726,800.00	308	2,907,700.00
Veraguas	1	5,025.00	92	922,300.00	93	927,325.00
Cartas Promesas Confeccionadas Mes de Febrero	61	306,525	266	2,666,650.00	327	2,973,175.00

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada

1.4 Complejos Habitacionales

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de cuatro (4) Complejos Habitacionales que se llevan a cabo a nivel nacional que otorgaran 6,790 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos con infraestructuras completas, a un costo de B/.423,349,173 con esto se beneficia una población de 30,555 personas aproximadamente.

Proyectos- Inversión	Contrato	Periodo		Soluciones	Monto	Presupuesto 2018	Pagado Total del contrato	Avance Financiero	Avance Físico	Saldo Total del contrato
		Fecha Inicio	Fecha Final							
Complejos Habitacionales				6,790	423,349,173	42,091,325	104,929,221			318,419,952
Bocas del Toro				1,020	76,500,000	500,000	0	0%	0%	76,500,000
Ciudad Esperanza" Arraiján	No.55-15	oct-15	feb-19	2,250	137,000,000	24,061,500	58,038,535	42%	39%	78,961,465
Veraguas "San Antonio"	No.21-16	may-18	may-18	1,020	65,849,173	17,029,825	46,890,686	71%	76%	18,958,487
Pacora "Ciudad Del Este"				2,500	144,000,000	500,000	0	0%	0%	144,000,000

2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta presupuesto modificado para la vigencia 2018 de B/.21,054,911 un compromiso monto de B/.13,548,886 y ejecutado por monto de B/.4,938,321; el cual refleja un avance relativo de 23.5 %.

A continuación detalle del ejecutado:

Construcción de Vivienda Panamá:

Para la presente vigencia presenta un presupuesto Ley por monto de B/.202,847 y un ejecutado por el orden de B/.171,798 correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de nuevo (9) contratos, reflejando un avance relativo de 84.7 %.

Construcción de Vivienda Colón:

Para la presente vigencia presenta un presupuesto Ley por monto de B/.400,000 y un ejecutado por el orden de B/.221,767 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de dos (2) contratos, reflejando un avance relativo de 55.4 %.

Construcción de Vivienda Provincial:

Para la presente vigencia presenta un presupuesto Ley por monto de B/.237,200 y presupuesto modificado por B/.475,188, un ejecutado por el orden de B/.23,873 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de seis (6) contratos, reflejando un avance relativo de 5.0 %.

Proyecto Génesis:

Contrato No. 01-13, por B/.1,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga No.2 hasta el 31 de marzo de 2018. Presenta 70.2 % de avance físico. Para la presente vigencia cuenta un compromiso de 100 % de su asignación presupuestaria (B/.1,600,000).

Proyecto Urbanización Manaca (Barú):

Contrato 64-11 por B/.13,933,897 Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, presenta un avance físico de 87.4% para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.90,000.

Edificación Curundú:

Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de B/.1,996,557 con avance físico de 63.7 %. Presenta un ejecución presupuestaria de B/.414,079 y con un avance relativo de 69.0 %, al Presupuesto Ley de B/.600,000 para la presente vigencia.

Nuevo Brooklincito (Curundú):

Contrato 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de B/.21,698,955. Con una asignación presupuestaria de B/.2,215,000 presenta un compromiso por monto de B/.999,893 con un avance relativo de 45.1 % para la presente vigencia.

Brisas de Esperanza (La colorada de Veraguas):

Contrato N°.51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 50 viviendas a un costo de B/.1,915,155 con un avance físico de 84.73 %, con un presupuesto Ley y compromiso de B/.299,380 presenta un ejecutado por monto de B/. 99,773 y un avance relativo de 33.3 % para la presente vigencia.

Villa Arco Iris (Colón):

Contrato 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de B/.13,800,000 para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta 12.64 % de avance físico, para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto ley de B/.2,000,000 y modificado por monto de B/.1,762,012

Villa de San Miguel (Calidonia-Panamá):

Contrato No. 17-16 con un costo por monto de B/.2,850,000 para la construcción de 60 soluciones de viviendas a través de la empresa A&D Desing Group presenta un avance físico de 99. %. Para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley y compromiso por monto de B/.285,000.

Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá):

Contrato 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de B/.7,105,983. Fecha programada de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta un avance físico de 92.0 % y ejecutado por monto de B/.423,855 con un avance relativo al presupuesto ley (B/.1,000,000) de 42.4% .

Urbanización 19 de Octubre (Coclé):

Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,392.62 adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018 presenta avance físico de 57.0 %. En la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley

B/.900,000 y presenta un compromiso de por monto de B/.53,649 con un avance relativo de 6.0 %.

Villa Bello Horizonte (El Roble - Coclé):

Contrato No.58-15 adjudicado empresa Ingeniería HOS, S.A. por monto de B/.1,637,437. Fecha de inicio 21 de diciembre con avance físico de 100.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.78,754 reflejando un avance relativo de 78.8 %

Construcción Terrazas de Ancón (Santa Ana-Panamá):

Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Para la construirán 80 soluciones de viviendas inicio el proyecto 9 de mayo de 2016, presenta avance físico de 73.2 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y compromiso B/.900,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.460,212 reflejando un avance relativo de 51.1 %.

Urbanización los Cañaverales (Herrera):

Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245 con un avance físico de 99.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley de B/.300,000 con un ejecutado por monto de B/.218,948 reflejando un avance relativo de 73.0 %.

Residencial Nueva Luz (Chepo-Panamá):

Contrato 59-15, para la construcción de 176 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,113,587. Para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley por monto de B/.1,000,000 con un compromiso de B/.929,465 y ejecutado de B/.696,300 con un avance físico de 94.34 %.

Urbanización "Villa del Rosario II (Herrera):

Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de B/.4,532,973 avance físico de 46.7 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y compromiso B/.900,000 a la fecha presenta ejecutado por monto de B/.701,355 reflejando un avance relativo de 77.9 %.

Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):

Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de B/.1,238,012, con avance físico de 5.11 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto B/.540,000 a la fecha presenta compromiso de B/.160,000 reflejando un avance relativo de 29.6 %.

Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):

Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS,S.A. a un costo de B/. 2,109,870. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y comprometido por monto de B/.350,000 a la fecha presenta compromiso de B/.100,003 reflejando un avance relativo de 28.6 %.

Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):

Contrato 18-16 por monto de B/.7,581,845 para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 23.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley por monto de B/.1,000,000 a la fecha presenta un ejecutado de B/.688,935 reflejando un avance relativo de 68.9 %.

Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:

Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,370,500 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.300,000, presenta un compromiso de B/.300,000.00. En espera de adjudicación

Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:

Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de B/.4,500,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.900,000, presenta un compromiso de B/.610,495. En espera de adjudicación.

Las Lajas/ San Felix:

A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. En espera de adjudicación.

Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:

Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,640,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. En espera de adjudicación.

Construcción de Viviendas Veracruz:

Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,750,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.350,000. En espera de adjudicación.

MIVIOT/BHN - David:

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de B/.5,400,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. En espera de adjudicación.

Edificio Rio Abajo Calle 13:

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de B/.1,350,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.150,000. En espera de adjudicación.

3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:

3.1. Mensura y Legalización

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Ley de B/.530,800 y modificado por monto de B/.416,816 corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 2,296 soluciones (lotes), a la fecha presenta un ejecutado por monto de B/.53,581, con un avance relativo de 12.9%.

3.2. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Ley de B/.195,500 a la fecha presenta un ejecutado de B/.18,760 con un avance relativo de 9.6 % que corresponden a gastos administrativos del programa.

3.3 Programa de Asistencia Habitacional

Presenta un Presupuesto Ley de B/.2,770,040 con un ejecutado de B/.154,170 un avance relativo de 5.6 %, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

3.4 Mejoramiento Habitacional

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cinco (5) proyectos para rehabilitar 1,506 soluciones de vivienda. Con un presupuesto Ley de B/.4,993,300 y un compromiso por monto de B/.2,271,956 y un ejecutado a la fecha de B/.754,132 incluyendo gastos administrativos.

3.5 Gastos Administrativos

Cuenta con Presupuesto Ley de B/.4,251,528 refleja un ejecutado de B/.589,658 con un avance de 13.8 % que corresponde a contratación de personal transitorio y, gastos administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan.

3.6 Fortalecimiento Institucional

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Ley de B/.765,000, y modificado por monto de B/.747,122 con un ejecutado de B/.136,649 reflejando un avance relativo de 18.3%.

OTROS PROYECTOS

PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarcos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica.

Se realiza Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de los primeros 19 puentes en la Comarca Ngäbe Buglé.

A la fecha se han terminado dieciochos (19) zarcos: cuatro (4) entregados en la provincia de Bocas de Toro doce (12) en la Comarca Ngäbe Buglé y uno (1) en Panamá Este, en Veraguas uno(1), y en Chiriquí uno (1) A continuación detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								%DE AVANCE
	Total		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados		
	Soluc.	Monto	Soluc.	Monto	Soluc.	Monto	Soluc.	Monto	
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP	25	3,456,472	3	89,973	3	156,276	19	3,210,223	
Bocas del Toro	4	1,061,975	0	0	0	0	4	1,061,975	
Veracruz - Kusapin	1	217,729	0	0	0	0	1	217,729	100.0
Cañaveral - Kusapin	1	241,817	0	0	0	0	1	241,817	100.0
Quebrada Negra - Kankintu	1	305,120	0	0	0	0	1	305,120	100.0
Quebrada Frijol - Kankintu	1	297,309	0	0	0	0	1	297,309	100.0
Quebrada de la Rosa	0				0				anulado
Barranco medio	0				0				anulado
Comarca Ngabe Bugle	14	2,304,524	0	0	2	156,276	12	2,148,248	
Kuerima - Hato July	1	268,925	0	0	0	0	1	268,925	100.0
Salitre - Besiko	1	216,013	0	0	0	0	1	216,013	100.0
Boca Uyama - Besiko (Quiqui)	1	212,179	0	0	0	0	1	212,179	100.0
Alto Camaron - Besiko	1	254,261	0	0	0	0	1	254,261	100.0
Río Chico - Besiko	1	147,202	0	0	0	0	1	147,202	100.0
Río Chiquito - Besiko	1	214,226	0	0	0	0	1	214,226	100.0
Quebrada Caracol - Nole Diuma	1	122,448	0	0	0	0	1	122,448	100.0
Boca de Sagui - Besiko	1	194,737	0	0	0	0	1	194,737	100.0
Molejon - Besiko	1	187,652	0	0	0	0	1	187,652	100.0
Boca de Caña -Besiko	1	215,030	0	0	0	0	1	215,030	100.0
Mani 1 Mirono	1	67,558	0	0	1	67,558	0	0	planificacion
Mani 2 - Mirono	1	88,718	0	0	1	88,718	0	0	planificacion
Lagarto - Bugaba-ensamblado	1	113,205	0	0	0	0	1	113,205	100.0
Kuerima -Reparación (2)	1	2,370	0	0	0	0	1	2,370	100.0
Panamá Este	2	29,631	1	29,631	0	0	1	0	100.0
Quebrada Perdiz (Pacora)	1	29,631	1	29,631	0	0			calculando ga
Confeción del Puente Garzas de Pacora	1		0	0	0	0	1	0	100.0
Panamá Norte	2	60,342	2	60,342	0	0	0	0	0.0
Bajo del Río (San Vicente Chilibre)Reparación	1	0	1	0					calculando ga
Nueva Libia - Río Las Lajas (Aguacate)	1	60,342	1	60,342	0	0	0	0	0.0
Veraguas	2		0		1		1		
Aguacate-Mariato-ensamblado	1		0		1				99.0
Río Negro (Mariato)	1						1		100.0
Chiriquí	1		0				1		
Rabo de Puerco-Barú	1		0		0	0	1		100.0

Se proyecta la construcción de zarzos en el área norte de Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé del Norte y Panamá Este.

Información suministrada regional de Chiriquí (mes de Enero 2018).

DETALLE DE SOLUCIONES POR EJECUTAR, EN EJECUCION Y TERMINADAS A NIVEL NACIONAL
PRESUPUESTO 2018 - al mes de Enero 2018

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	2015 -2017	2018
TOTAL	146	71,253	35,729	17,386	0.0	17,433	705
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	72	58,740	29,674	12,898		15,463	705
RENOVACIÓN URBANA COLÓN	50-15	7,500	2,500	3,800	62.2	1,020	180
TECHOS DE ESPERANZA	67	42,360	24,264	3,468	0.0	14,103	525
Auto Gestión *	S/N	5,000	1,377	271		3,289	63
Contrato	67	37,360	22,887	3,197	0.0	10,814	462
Bocas del Toro	4	4,500	3,035	197		1,189	79
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	617	63	57.0	798	22
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	699	15	29.7	250	36
Almirante	04-17	1,000	859	49	12.3	71	21
Changuinola,	6-17	1,000	860	70	9.2	70	0
Coclé	6	2,800	1,814	285		701	0
La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	41	60	84.1	399	0
Penonomé y Antón	90-15	500	386	52	13.7	62	0
Penonomé	40-16	500	375	72	17.0	53	0
Natá, Olá y Antón	42-16	500	329	97	29.3	74	0
Aguadulce y La Pintada	52-16	500	383	4	25.1	113	0
Penonomé	S/N	300	300	0	0.0	0	0
Colón	5	1,800	915	120		722	43
Colón y Portobelo	76-15	1,000	199	37	77.4	721	43
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	166	33	16.1	1	0
Colón - Donoso y Chagres	15-17	300	250	50	12.8	0	0
Cristóbal	S/N	100	100	0	0.0	0	0
Cativa	licitación	200	200	0	0.0	0	0
Chiriquí	10	4,260	2,103	354		1,717	86
Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	0	0	100.0	500	0
Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	26	0	95.0	426	48
San Lorenzo, , San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	83	71	77.8	346	0
Alanje y Barú	51-16	500	322	50	33.6	128	0
Gualaca,Boquerón,Boquete, Dolega	60-16	500	162	45	59.9	255	38
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	358	80	23.0	62	0
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	473	27	3.3	0	0
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	419	81	13.2	0	0
David cabecera	40-17	100	100	0	0.0	0	0
Ace Ríos Bugaba	licitación	160	160	0	0.0	0	0
Darién	2	1,500	1,080	102		317	1
Santa Fé y Metetí	75-15	500	120	62	67.3	317	1
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fria, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	960	40	0.5	0	0
Herrera	3	1,500	639	99		711	51
Herrera	62-15	500	0	0	100.0	500	
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	500	339	61	24.8	72	28
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	500	300	38	36.9	139	23
Los Santos	5	2,500	761	216		1,465	58
Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	0	0	100.0	500	0
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	0	0	100.0	500	0
Los Santos	37-16	500	272	70	37.4	156	2
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	500	269	73	41.9	124	34
Tonosí y Macaracas	45-16	500	220	73	47.2	185	22

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	2015 -2017	2018
TOTAL	146	71,253	35,729	17,386	0.0	17,433	705
Panamá Centro	1	1,000	614	53		316	17
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	1,000	614	53	35.6	316	17
Veraguas	9	4,500	2,569	259		1,628	44
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	1	24	98.8	455	20
La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	1	5	99.5	485	9
Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	0	43	98.0	451	6
Atalaya y Mariato	61-16	500	359	20	26.0	113	8
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	450	15	8.3	34	1
Rio de Jesús, Soná	72-16	500	450	48	8.0	2	0
Santiago y Montijo.	08-17	500	327	85	28.4	88	0
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	481	19	3.0	0	0
San Francisco de Atalaya	licitación	500	500	0	0.0	0	0
Panamá Este	7	2,400	1,122	1,091		165	22
San Miguelito	60-15	1,000	0	1,000	2.0	0	0
Chepo	44-16	500	364	38	21.5	93	5
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	359	52	23.8	72	17
Pedregal	S/N	100	100	0	0.0	0	0
Tocumen,	38-17	100	100	0	0.0	0	0
Juan Díaz	39-17	100	99	1	1.0	0	0
Pacora	S/N	100	100	0	0.0	0	0
Panamá Norte	1	1,000	797	23		180	0
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre	80-15	1,000	797	23	18.4	180	0
Panamá Oeste	9	5,100	3,369	327		1,343	61
Capira	61-15	500	0	0	100.0	500	
La Chorrera	64-15	1,000	629	62	33.6	299	10
Arraiján	79-15	1,000	774	43	19.8	183	0
Chame y San Carlos	83-15	500	397	53	15.2	50	
Arraiján	41-16	500	427	63	8.4	2	8
La Chorrera	57-16	500	268	31	45.7	167	34
Capira	58-16	500	308	41	35.4	142	9
Panamá Oeste Chame y San Carlos	73-16	500	466	34	1.4	0	0
Arraiján	S/N	100	100	0	0.0	0	
Ngábe Buglé	5	4,500	4,069	71		360	0
Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	107	33	73.3	360	0
Nole Duima	64-16	1,000	1,000	0	0.0	0	0
Besiko y Mirono	05-17	1,000	962	38	3.1	0	0
Nurum (Nurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	1,000	0	0.0	0	0
Muna.(Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	1,000	0	0.0	0	0
COMPLEJOS HABITACIONALES	4	6,180	2,910	2,930		340	0
Complejo Habitacional en Bocas del Toro (ISLA COLON)	1-18	410	410	0	0.0	0	0
Complejo Hab. "Ciudad de Esperanza" - Arraiján	55-15	2,250	0	2,250	40.7	0	0
Const. Complejo Habitacional San Antonio en Veraguas	21-16	1,020	0	680	83.5	340	0
Contrucción de Complejo Habitacional Ciudad del Este en Pacora	S/N	2,500	2,500	0	0.0	0	0
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	0	2,700	0	2,700	0.0	0	0
PROYECTO DE CONTINUIDAD	74	12,513	6,055	4,488		1,970	0
Bocas del Toro	1	50	0	0		50	0
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriqui Grande	41-15	50	0	0	100.0	50	

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	2015 -2017	2018
TOTAL	146	71,253	35,729	17,386	0.0	17,433	705
Cocle	6	577	145	181		251	0
Urbanización La Pintada	09-12	68	0	0	100.0	68	
Vivienda de Interés Social Provincia de Coclé	19-14	50	0	0	100.0	50	
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre - Coclé	44-15	181	0	181	57.0	0	0
Urbanización Los Girasoles (Coclé Pocri/ Aguadulce)	47-15	103	0	0	100.0	103	
Construcción Villa Bello Horizonte Roble- Coclé	58-15	30	0	0	100.0	30	
Urbanización EL PLAYÓN Prov. Coclé, Aguadulce	S/N	145	145	0	0.0	0	0
Colón	14	1,919	4	1,461		454	0
Urbanización Portobelo	16-11	58	0	58	99.6	0	0
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	40	0	0	100.0	40	
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	0	0	100.0	40	
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	0	0	100.0	12	
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1- Colón	8-15	22	0	0	100.0	22	
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	0	0	100.0	40	
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	0	0	100.0	150	
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	0	0	100.0	70	
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	0	0	100.0	40	
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	0	0	100.0	40	
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	0	223	96.1	0	0
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	12.6	0	0
Urbanización Renacimiento Colón	10-17	4	4	0	99.0	0	0
Rehabilitación de 22 Edificios La Feria III 1/	100-14	880	0	880	35.0	0	0
Chiriquí	4	592	180	362		50	0
Urbanización Manaca	64-11	362	0	362	8.5	0	0
Vivienda de Interés Social en Provincia de Chiriquí	18-14	50	0	0	100.0	50	0
Construcción Viviendas Chiriquí (Las Lajas/San Felix)	S/N	60	60	0		0	0
Construcción Edificio en David (BNH-Miviot)	S/N	120	120	0		0	0
Herrera	4	423	122	150		151	0
Vivienda de Interés Social en Herrera	28-14	50	0	0	100.0	50	0
Proyecto Las Colonias de Azuero	46-15	101	0	0	100.0	101	0
Proyecto Los Cañaverales	45-15	150	0	150	99.3	0	0
Proyecto Villas del Rosario	34-16	122	122	0	33.0	0	0
Panamá Centro	30	7,085	4,491	1,862		732	0
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde)	38-12	48	0	0	100.0	48	0
Edificación Corotú	42-12	48	0	0	100.0	48	0
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	200	70.2	0	0
Construcción Residencial Nueva Luz	59-15	176	0	176	94.3	0	0
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR)	91-15	60	0	0	100.0	60	
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	0	96	35.0	0	0
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	0	0	100.0	40	
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	0	80	81.3	0	0
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel/Panamá)	17-16	60	0	60	99.0	0	0
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundu	18-16	150	150	0	33.0	0	0
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza (Panamá)	20-16	150	0	150	92.0	0	0
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joaquin)	23-16	1,100	0	1,100	55.0	0	0
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pinel)	36-16	406	0	0	100.0	406	0
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	22	0	5.1	0	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	350	0	0.0	0	0
Edificación Curundu	17-17	40	40	0	63.8	0	0
Construcción de Edificio Rio Abajo (Calle10)	S/N	100	100	0	0.0	0	0
Edificio Calle 13 Río Abajo	S/N	30	30	0	0.0	0	0
Edificio Pueblo Nuevo	S/N	208	208	0	0.0	0	0
Construcción de Edificio Santa Ana (Calle E)	S/N	70	70	0	0.0	0	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS	
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	2015 -2017	2018
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Río Abajo)	40-15	130	0	0	100.0	130	
Cambio Cobertaje en 12 Edificios en el Chorrillo calle 23 y calle 25	licitación	576	576	0	0.0	0	0
Proyecto Viejo Veranillo 2/	S/N	180	180	0	0.0	0	0
Urbanización Tanara 2/	S/N	210	210	0	0.0	0	0
Edificación Arraján	43-17	180	180	0	0.0	0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	720	720	0	0.0	0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares Maraón 2 y 3;Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	522	522	0	0.0	0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares Maraón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	77	77	0	0.0	0	0
Mejoras al Proyecto Curundú	S/N	1,008	1,008	0	0.0	0	0
Rehabilitación de la Casa Miller y Mejoras Escuela de la Concepción	S/N	48	48	0	0.0	0	0
Panamá Este	5	595	463	0		132	0
Proyecto Victoriano Lorenzo	16-12	24	0	0	100.0	24	
Vivienda de Interés Social Chepo y Panamá	23-14	50	0	0	100.0	50	
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	0	0	100.0	58	
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraiso	4-18	320	320	0	0.0	0	0
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y5 VILLA GUADALUPE	47-17	143	143	0	3.0	0	0
Panamá Oeste	5	564	150	314		100	0
Urbanización Praderas de Nueva Gorgona	22-16	64	0	64	92.0	0	0
Constr. De Vivienda Chame San Carlos	26-14	50	0	0	100.0	50	0
Constr. De Vivienda Arraján, Chorrera , Capira	29-14	50	0	0	100.0	50	0
Loma de Mastranto No. 2 (PAN) 1/	109-13	250	0	250	72.0	0	0
Construcción de Vivienda Veracruz	S/N	150	150	0	0.0	0	0
Veraguas	3	208	0	158		50	0
Construcción de vivienda Veraguas (Atalaya, Montijo)	25-14	50	0	0	100.0	50	0
Brisas de Soná 1/	7-2011	105	0	105	89.7	0	0
Construcción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	0	53	84.7	0	0
Comarca Guna Yala	2	500	500	0		0	0
Edificación San Ignacio Tupiles	S/N	200	200				
Urbanización Nuevo Cartí Comarca Guna Yala	2-18	300	300	0	0.0	0	0

Actualizado avance físico al MES DE ENERO 2018.

1/ Proyectos de Convenio MIVIOT -PAN

2/ Proyectos en estudio, según Dirección de Ingeniería y Arquitectura

3/ Licitación según Dirección de Ingeniería y Arquitectura .