

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


### INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Para la presente vigencia, nuestro Presupuesto Modificado es de **(B/.214,118,044)**, por lo que nuestro ejecutado **(B/.160,007,669)**, es decir **75%**.

El Presupuesto Modificado para Funcionamiento es de **(B/.17,956,615)**, del cual se presenta una ejecución de **(B/.10,525,939)**, es decir **59%**.

En cuanto a las inversiones, para seguir con nuestra misión de proporcionar una vivienda digna a quienes carecen de ella, en la presente vigencia, contamos con un Presupuesto Modificado de **(B/.196,161,429)**, con una ejecución de **(B/.149,481,730)**, es decir **76%**.

DETALLE	Ley	Modificado	Compromiso	Ejecutado	Modificado	
	1	2	3	4	EJE%	COMP%
<b>TOTAL</b>	<b>218,620,683</b>	<b>214,118,044</b>	<b>189,563,036</b>	<b>160,007,669</b>	<b>75</b>	<b>89</b>
FUNCIONAMIENTO	18,094,565	17,956,615	13,940,443	10,525,939	59	78
INVERSIÓN	200,526,118	196,161,429	175,622,593	149,481,730	76	90



## PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Modificado de **(B/.17,956,615)**, nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

Al mes de septiembre del año en curso, tenemos una ejecución por monto de **(B/.10,525,939)**, es decir **59%**. A continuación, Detalle por grupo de gasto:

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	COMPROMISO	EJECUTADO	Modificado	
	1	2	3	4	% EJE	% COMP
<b>TOTAL</b>	<b>18,094,565</b>	<b>17,956,615</b>	<b>13,940,443</b>	<b>10,525,939</b>	<b>59</b>	<b>78</b>
Servicios Personales	14,059,737	14,315,262	10,412,461	8,920,224	62	73
Servicios no Personales	3,686,453	3,314,424	3,229,376	1,338,963	40	97
Materiales y Suministros	297,375	275,715	250,820	218,991	79	91
Transferencias Corrientes	51,000	51,160	47,760	47,760	93	93

### 1. Servicios Personales: Presupuesto Modificado (B/.14,315,262)

Presenta una ejecución por **(B/.8,920,224)**, es decir **62%**. Correspondiente a las acciones de administración del personal, sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Gastos de Representación, Décimo Tercer Mes, Cuotas Obreros Patronales y pago de salario a ex funcionarios.

### 2. Servicios No Personales: Presupuesto Modificado (B/.3,314,424)

Presenta una ejecución por **(B/.1,338,963)**, es decir **40%**. Correspondiente a la prestación de servicios de carácter no personal al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, servicios básicos, viáticos, servicios comerciales y financieros.

### 3. Materiales y Suministros: Presupuesto Modificado (B/.275,715)

Presenta una ejecución de **(B/.218,991)**, es decir **79%**. Correspondiente a asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, en operaciones propias de la Institución.

### 4. Transferencias Corrientes: Presupuesto Modificado (B/.51,160)

Presenta una ejecución de **(B/.47,760)**, es decir **93%**. Con la suma autorizada se busca cumplir con los funcionarios que se acogieron a la Jubilación, Pensión por Vejez, Bonificaciones por Antigüedad, Capacitaciones al Personal y Subsidios.

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para la presente vigencia fiscal 2020, el Presupuesto Modificado de inversión es de **(B/.196,161,429)**, de los cuales se presenta una ejecución por monto de **(B/.149,481,730)** es decir **76%**, que corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de proyectos.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	COMPROMISO	EJECUTADO	Modificado	
	1	2	3	4	EJE %	COMP %
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>200,526,118</b>	<b>196,161,429</b>	<b>175,622,593</b>	<b>149,481,730</b>	<b>76</b>	<b>90</b>
Construcción de Vivienda	164,144,772	153,146,277	135,919,984	113,833,075	74	89
Fondo de Ahorro Habitacional	1,946,019	1,946,019	99,499	96,402	61	61
Financiamiento de Vivienda	28,150,525	33,073,179	32,761,587	32,426,060	8	67
Asistencia Habitacional	2,804,900	2,899,916	2,811,456	1,988,687	0	0
Mejoramiento Habitacional	2,313,316	3,741,301	2,959,487	363,599	0	0
Fortalecimiento Institucional	1,166,586	1,354,737	1,070,581	773,906	0	0

Detalle a continuación:

### PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Consiste en la entrega de soluciones de vivienda básica, mejoras habitacionales, apartamentos, a familias localizadas en áreas semi-urbanas próximas a las ciudades y en áreas campesinas e indígenas rurales, consideradas de atención prioritarias, por su clasificación de pobreza y pobreza extrema.

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2020, contamos con un Presupuesto Modificado de **(B/.153,146,277)**, el cual presenta una ejecución del **74%**, es decir **(B/.113,833,075)**, para cumplir con gastos ineludibles.

#### 1. Mensura y Legalización

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Modificado de **(B/.366,152)**, corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 4,273 soluciones (lotes), de los cuales presenta una ejecución de **(B/.223,085)**, es decir **61%**.

#### 2. Ordenamiento Territorial y Urbanístico

El ordenamiento territorial es el conjunto de acciones y políticas administrativas que se desarrollan mediante un proceso de organización y gestión del uso y ocupación

del territorio a nivel nacional, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país, mejorar la calidad de vida y reducir el nivel de pobreza.

Se aprueba el Presupuesto Modificado por **(B/.2,546,660)**, y un ejecutado a la fecha de **8%** es decir **(B/.193,130)**.

### 3. Construcción Habitacional

Presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**, de los cuales presenta un compromiso del **0%**.

#### 4. Plan Nacional de Vivienda Digna:

Presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.76,105,385)**, de los cuales presenta una ejecución de **(B/.55,704,568)**, es decir **73%**, y un compromiso del **87%**.

Detalle a continuación:

##### 4.1. Construcción de Vivienda Panamá:

Presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.755,471)**, de los cuales presenta una ejecución de **(B/.395,435)**, es decir **52%**.

##### 4.2. Construcción de Vivienda Colón:

Para la presente vigencia 2020 presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**.

##### 4.3. Construcción de Vivienda Provincial:

Para la presente vigencia 2020 presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.2,675,504)**, el cual a la fecha mantiene una ejecución por **(B/.2,299,083)**, es decir **86%**.

##### 4.4. Gastos Administrativos:

Presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.603,172)**, correspondiente a gastos administrativos en el Presupuesto de Inversión en su mayoría para contratación de personal transitorio asignados como apoyo a los proyectos en desarrollo. Ejecución de un **63%** es decir **(B/.381,768)**.

##### 4.5. Proyecto Génesis:

Contrato No. 01-13, por **(B/.11,160,000)**, para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga No.2 hasta el 31 de marzo de 2018. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.500,000)**, y un compromiso del **100%**.

##### 4.6. Proyecto Urbanización Manaca (Barú):

Contrato No. 64-11 por (B/.13,848,490), Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, con un avance físico del 100%, para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**, a la fecha presenta compromiso de 0%.

#### **4.7. Nuevo Brooklincito (Curundú):**

Contrato No. 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de (B/.21,698,955), presenta un avance físico 21%. Con un Presupuesto modificado por **(B/.4,803,500)**, de los cuales presenta un compromiso de **(B/.2,997,080)**, y un ejecutado de **(B/.2,841,580)**, es decir **59%**. En concepto de gastos Administrativos.

#### **4.8. Renovación Urbana Colón:**

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 7,372 soluciones de vivienda, beneficiando a 33,174 personas, en Altos de Los Lagos Fase I y II a un costo de (B/.801,860,905), a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Presupuesto Modificado de **(B/.54,305,603)** de los cuales presenta una ejecución de **(B/.44,778,216)**, es decir **82%**.

Convenio Ensa Miviot Red de Distribución de Energía (B/.198,539), Consultoría (B/.4,234,882).

#### **4.9. Complejo Habitacional de Bocas del Toro “Isla Colón”:**

Para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de **(B/.3,480,019)**, Contrato N°.1-18 por monto de (B/.16,200,569), para la construcción de 410 soluciones de vivienda, ubicado en Isla Colón; con la finalidad de brindar solución habitacional a 1,845 personas aproximadamente. Presenta un compromiso del **100%**, y un ejecutado de **(B/.1,698,646)**, es decir **49%**.

#### **4.10. Complejo Habitacional Arraiján “Ciudad Esperanza”:**

Ubicado en el corregimiento de Vista Alegre; consiste en el diseño y construcción de 2,250 soluciones de vivienda, por monto de (B/.146,679,585), a desarrollarse en 4 años, Su objetivo es brindar una solución digna aproximadamente a 10,125 personas que actualmente viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en Panamá Oeste. Cuenta con

un Presupuesto Modificado para la vigencia 2020 de **(B/.4,977,137)**, de los cuales presenta un compromiso de **87%** **(B/.4,346,950)**, y un ejecutado de **(B/.1,054,150)** es decir **21%**.

**Contrato 27-16** Servicio de supervisión, inspección y control de obra, adjudicado a Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. por monto **(B/.1,731,144)**.

Convenio Empresa de Distribución Eléctrica **(B/.427,737)**.

#### **4.11. Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:**

Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de **(B/.3,370,500)**, para la presente vigencia 2020, se le asignó un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**. En espera de adjudicación.

#### **4.12. Villa Arco Iris (Colón):**

Contrato No. 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de **(B/.13,800,000)**, para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta avance físico de 17.4%. Para la vigencia 2020, cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.1,379,926)**, de los cuales presenta una ejecución de **(B/.707,460)**, es decir **51%**.

#### **4.13. Urbanización 19 de Octubre (Coclé):**

Contrato No. 44-15 por monto de **(B/.5,671,393)**, adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018, presenta avance físico de 83%.

Para la vigencia 2020, cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.600,000)**. Con un ejecutado de **83%** es decir **(B/.500,943)**.

#### **4.14. Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:**

Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de **(B/.4,850,009)**, para la vigencia 2020, cuenta con un Presupuesto Modificado **(B/.1,636,793)**, de los cuales presenta una ejecución por monto de **(B/.699,348)**, es decir **43%**.

#### **4.15. Las Lajas/ San Félix:**

A un costo de **B/.2,046,818** para la vigencia 2020. Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**. En espera de adjudicación.

#### **4.16. Complejo Habitacional de Pacora:**

Para esta vigencia inicia la construcción del proyecto. Cuenta con un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**, se encuentra en espera de adjudicación.

**4.17. Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):**

Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de (B/.1,551,504), avance físico de 19%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.153,804)**. Presenta un ejecutado del **90%** es decir **(B/.137,831)**.

**4.18. Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:**

Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de (B/.3,640,000), para la vigencia 2020, se le asignó un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**, a la fecha presenta un compromiso de 0%. En espera de adjudicación.

**4.19. Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):**

Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS, S.A. a un costo de (B/.2,109,870), avance físico de 100%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.0.00)**.

**4.20. Construcción de Viviendas Veracruz:**

Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de (B/.6,750,000), para la vigencia 2020, se le asignó un Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**. En espera de adjudicación.

**4.21. Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):**

Contrato 18-16 por monto de (B/.7,581,845), para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 100%. Para la presente vigencia, cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.0.00)**.

**4.22. MIVIOT/BHN – David:**

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de (B/.5,400,000), para la vigencia 2020, se le asignó Presupuesto Modificado de **(B/.0.00)**. En espera de adjudicación.

**4.23. Edificio Rio Abajo Calle 13:**

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de (B/.1,516,999), contrato 34-18 adjudicado al Grupo BEBASA para la vigencia 2020, cuenta con un Presupuesto Modificado de **(B/.234,456)**, con avance físico del 68%, con una ejecución presupuestaria de **90%** es decir **(B/.210,109)**.

## 5 Techos de Esperanza

Consiste en la construcción y/o rehabilitación de 26,166 viviendas, tipo unidad básica, con un área de construcción de 40.96 metros cuadrados, con paredes de bloques, piso de concreto, techo de zinc, dos recámaras, sala-comedor, cocina, ventanas, lavandería, sistema de agua potable y baño higiénico con tanque séptico tipo biodigestor, a familias localizadas en comunidades semi-urbana, rural.

Incluye las mejoras de las calles en las comunidades, construcción de veredas, sistema de conducción de agua pluvial, construcción de cancha deportiva, en áreas comarcales y sectores de asentamientos espontáneos, donde carezcan de los servicios básicos mínimos de una vivienda de interés social.

El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2020 es de **(B/.74,128,080)**, de los cuales se presenta una ejecución de **(B/.57,712,292)**, es decir **78%**.

El mismo incluye:

1.2.1. Proyectos por Administración: adquisición de materiales de construcción y suministros para los frentes operativos, para la construcción de 1,455 nuevas soluciones, en las diferentes comunidades, donde se desarrolla el programa.

1.2.2. Contrataciones con empresas privadas: En ejecución 44 contratos que desarrollan 24,711 soluciones de vivienda en diferentes comunidades a nivel nacional:

### Detalle de la Ejecución por provincia:

#### **Bocas del Toro:**

Con la ejecución de cinco contratos se lleva a cabo la construcción de 4,585 soluciones de viviendas a un costo de (B/.91,070,952), de los cuales tenemos compromiso a la fecha de **(B/.4,704,975)** es decir, **91%**.

#### **Coclé:**

La provincia de Coclé con la ejecución de cuatro contratos lleva a cabo la construcción de 1,300 soluciones de vivienda nuevas y 5,000 mejoras habitacionales (Sanidad Básica) a un costo de (B/.433,401,192), se mantiene un compromiso **(B/.482,430)**, y un ejecutado por **(B/.382,430)** es decir **79%** de lo asignado.

#### **Colón:**

La provincia de Colón, con la ejecución de un contrato lleva a cabo la construcción de 200 soluciones de vivienda a un costo de (B/.4,023,950).

### **Chiriquí:**

La provincia de Chiriquí, con la ejecución de diez contratos lleva a cabo la construcción de 3,560 soluciones de vivienda nueva y 3,500 mejoras habitacionales (Sanidad Básica) a un costo de (B/.76,535,925), presenta un compromiso por **(B/.8,497,045)**, y un ejecutado de **(B/.7,603,106)**, es decir el **89%** de la asignación presupuestaria.

### **Darién:**

La provincia de Darién, con la ejecución de dos contratos lleva a cabo la construcción de 1,500 soluciones de vivienda a un costo de (B/.28,169,000), a la fecha presenta un compromiso de **(B/.803,943)** es decir **100%**.

### **Herrera:**

La provincia de Herrera, con la ejecución de cuatro contratos lleva a cabo la construcción de 1,900 soluciones de vivienda nuevas y 2,000 mejoras habitacionales (Sanidad Básica) a un costo de (B/.45,048,431). Presenta un compromiso a la fecha por **(B/.3,301,088)**, e ejecutado **(B/.2,269,336)** es decir del **100%**.

### **Los Santos:**

La provincia de Los Santos, con la ejecución de tres contratos lleva a cabo la construcción de 2,100 soluciones de vivienda a un costo de (B/.40,236,459).

### **Panamá:**

**Panamá Centro:** 5,000 mejoras habitacionales (Sanidad Básica) a un costo de (B/.20,119,999), De los cuales presenta una ejecución de **(B/.3,861,362)**, es decir **100%** del presupuesto asignado.

### **Panamá Norte:**

Mantiene 1 contrato en ejecución, el mismo se encuentra proceso de liquidación.

**Panamá Este:** Con la ejecución de cinco contratos lleva a cabo la construcción de 1,200 soluciones de vivienda a un costo de (B/.41,184,513).

### **Veraguas:**

Con la ejecución de seis (6) contratos lleva a cabo la construcción de 3,000 soluciones de vivienda a un costo de (B/.57,167,087), a la fecha presenta un compromiso por **(B/.5,651,414)**, ejecutado **(B/.4,490,357)** es decir el **79%** de lo asignado.

### **Panamá Oeste:**

Con la ejecución de tres contratos lleva a cabo la construcción de 1,000 soluciones de vivienda a un costo de (B/. 37,203,455) a la fecha presenta un compromiso de **(B/.846,560)** u un ejecutado del 100%.

### **Comarca Ngäbe Buglé:**

Con la ejecución de cuatro contratos lleva a cabo la construcción de 4,000 soluciones de vivienda a un costo de (B/.82,114,077), de los cuales presenta un compromiso de **(B/.7,997,027)**, y un ejecutado por **(B/.6,843,856)**, es decir **86%** de la asignación presupuestaria.

### **PROGRAMA DE FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FONDHABI)**

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Modificado por **(B/.1,946,019)**, de los cuales presenta una ejecución por **(B/.96,402)**, es decir **5%**, que corresponden a gastos administrativos del programa.

## **5. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA**

Inicia la vigencia fiscal 2020, con un Presupuesto Modificado de **(B/.33,073,179)**, el mismo presenta una ejecución por **(B/.32,426,060)** es decir **98%**. El compromiso corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000 para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.60,000.

A través de las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento (Carta Promesa de Pago) para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de (B/.10,000).

## **6. PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL**

Presenta un Presupuesto Modificado por **(B/.2,899,916)**, un compromiso por **(B/.2,811,456)**, con una ejecución de **(B/.1,6988,687)**, es decir **69%**, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la

integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

## **7. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL**

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de Terrenos bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cinco (5) proyectos para rehabilitar 2,342 soluciones de vivienda. Cuenta con un Presupuesto Modificado de **(B/.3,741,301)**, de los cuales presenta una ejecución de **(B/.363,599)**, es decir **10%**, incluyendo gastos administrativos.

## **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (Maquinaria y Equipo) para el mejor rendimiento de la institución. Presenta un Presupuesto Modificado por **(B/.1,354,737)**, tiene una ejecución por **(B/.773,906)**, es decir **57%**.

INFORME DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS GESTIONADAS

PERIODO: SEPTIEMBRE 2020

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>78,218</b>	<b>17,751</b>	<b>37,749</b>	<b>0</b>	<b>22,718</b>
<b>PROYECTOS EMBLEMÁTICOS</b>	<b>48</b>	<b>73,560</b>	<b>17,751</b>	<b>35,193</b>	<b>97</b>	<b>20,616</b>
<b>RENOVACIÓN URBANA COLÓN</b>	<b>2</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>5,000</b>
Renovación Urbana Colón Fase #1	50-15	5,380	380	0	97	5,000
Renovación Urbana Colón Fase #2	3-19	1,620	1,620	0	0	0
<b>TECHOS DE ESPERANZA</b>	<b>44</b>	<b>26,909</b>	<b>13,956</b>	<b>427</b>		<b>12,526</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>1,455</b>	<b>1,083</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
-Unidades Básicas		289	132	36	12	121
-Mejoras		1,166	951	26	5	189
<b>Contrato</b>	<b>44</b>	<b>25,454</b>	<b>12,873</b>	<b>365</b>		<b>12,216</b>
<b>Bocas del Toro</b>	<b>5</b>	<b>4,609</b>	<b>2,341</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>2,103</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>24</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
-Unidades Básicas		13	3	3	15	7
-Mejoras		11	1	0	18	10
<b>Contratos</b>	<b>5</b>	<b>4,585</b>	<b>2,337</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>2,086</b>
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	418	0	73	1,082
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	500	42	49	458
Almirante	04-17	1,000	658	66	32	276
Changuinola,	6-17	1,000	676	54	28	270
Isla Bastimento	79-18	85	85	0	29	0
<b>Coclé</b>	<b>3</b>	<b>1,385</b>	<b>449</b>	<b>5</b>		<b>931</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>85</b>	<b>55</b>	<b>5</b>		<b>25</b>
-Unidades Básicas		42	20	4	11	18
-Mejoras		43	35	1	9	7
<b>Contratos</b>	<b>3</b>	<b>1,300</b>	<b>394</b>	<b>0</b>		<b>906</b>
Penonomé	40-16	500	336	0	41	164
Natá, Olá y Antón	42-16	500	58	0	92	442
Penonomé, Corregimiento	17-18	300	0	0	100	300
<b>Colón</b>	<b>1</b>	<b>200</b>	<b>136</b>	<b>30</b>		<b>34</b>
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	136	30	24	34
<b>Chiriquí</b>	<b>10</b>	<b>3,782</b>	<b>2,177</b>	<b>35</b>		<b>1,570</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>113</b>	<b>66</b>	<b>26</b>		<b>21</b>
-Unidades Básicas		31	11	14	29	6
-Mejoras		82	55	12	7	15
<b>Contratos</b>	<b>10</b>	<b>3,669</b>	<b>2,111</b>	<b>9</b>		<b>1,549</b>
Alanje y Barú	51-16	500	287	0	43	213
Gualaca, Boquerón, Boquete, Dolega	60-16	700	107	0	84	593
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	356	0	31	144
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	442	0	14	58
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	444	0	19	56
David Cabecera	40-17	100	0	0	100	100
TDE (PCH) para Acerios Bugaba	41-18	169	139	5	26	25
David	59-18	200	106	4	46	90
Barú	69-18	200	50	0	75	150
Alanje , Boquerón	75-18	300	180	0	40	120
<b>Darién</b>	<b>2</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>		<b>500</b>
Santa Fé y Metetí	75-15	500	0	0	100	500

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	1,000	0	4	0
<b>Herrera</b>	<b>3</b>	<b>2,116</b>	<b>1,071</b>	<b>29</b>		<b>1,016</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>216</b>	<b>202</b>	<b>1</b>		<b>13</b>
-Unidades Básicas		3	0	0	33	3
-Mejoras		213	202	1	3	10
<b>Contratos</b>	<b>3</b>	<b>1,900</b>	<b>869</b>	<b>28</b>		<b>1,003</b>
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	700	428	0	59	272
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	700	257	26	61	417
Distrito de Las Minas	1-19	500	184	2	54	314
<b>Los Santos</b>	<b>3</b>	<b>2,194</b>	<b>1,012</b>	<b>2</b>		<b>1,180</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>94</b>	<b>75</b>	<b>1</b>		<b>18</b>
-Unidades Básicas		29	17	1	10	11
-Mejoras		65	58	0	2	7
<b>Contratos</b>	<b>3</b>	<b>2,100</b>	<b>937</b>	<b>1</b>		<b>1,162</b>
Los Santos	37-16	700	330	0	56	370
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	700	385	0	46	315
Tonosí y Macaracas	45-16	700	222	1	70	477
<b>Panamá Centro</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13</b>
<b>Panamá y Colón (Contingencia)</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13</b>
-Unidades Básicas		11	0	0	41	11
-Mejoras		2	0	0	25	2
<b>Veraguas</b>	<b>6</b>	<b>3,157</b>	<b>1,331</b>	<b>37</b>		<b>1,789</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>157</b>	<b>95</b>	<b>6</b>		<b>56</b>
-Unidades Básicas		54	37	2	1	15
-Mejoras		103	58	4	2	41
<b>Contratos</b>	<b>6</b>	<b>3,000</b>	<b>1,236</b>	<b>31</b>		<b>1,733</b>
Atalaya y Mariato	61-16	500	2	0	100	498
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	36	0	93	464
Río de Jesús, Soná	72-16	500	345	0	32	155
Santiago y Montijo.	08-17	500	32	3	93	465
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	371	28	22	101
Atalaya, San Francisco, Santiago y Calobre	5-19	500	450	0	11	50
<b>Panamá Este</b>	<b>4</b>	<b>1,434</b>	<b>898</b>	<b>11</b>		<b>525</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>234</b>	<b>200</b>	<b>11</b>		<b>23</b>
-Unidades Básicas		51	27	11	4	13
-Mejoras		183	173	0	1	10
<b>Contratos</b>	<b>4</b>	<b>1,200</b>	<b>698</b>	<b>0</b>		<b>502</b>
Chepo	44-16	500	208	0	63	292
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	370	0	32	130
Tocumen,	38-17	100	60	0	37	40
Juan Díaz	39-17	100	60	0	40	40
<b>Panamá Norte</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		<b>9</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		<b>9</b>
-Unidades Básicas		9	0	0	17	9
-Mejoras		12	12	0	0	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones
<b>Panamá Oeste</b>	<b>3</b>	<b>2,491</b>	<b>1,825</b>	<b>55</b>		<b>611</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>491</b>	<b>374</b>	<b>9</b>		<b>108</b>
-Unidades Básicas		39	17	1	4	21
-Mejoras		452	357	8	5	87
<b>Contrato</b>	<b>3</b>	<b>2,000</b>	<b>1,451</b>	<b>46</b>		<b>503</b>
Arraiján	79-15	1,000	651	46	36	303
Arraiján	41-16	500	350	0	31	150
Chame y San Carlos	73-16	500	450	0	24	50
<b>Ngäbe Buglé (CHIRIQUÍ ORIENTE)</b>	<b>4</b>	<b>4,007</b>	<b>1,704</b>	<b>58</b>		<b>2,245</b>
<b>Auto Gestión</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7</b>
-Unidades Básicas		7	0	0	43	7
<b>Contratos</b>	<b>4</b>	<b>4,000</b>	<b>1,704</b>	<b>58</b>		<b>2,238</b>
Nole Duima	64-16	1,000	750	0	24	250
Besiko y Mirono	05-17	1,000	12	0	99	988
Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	942	58	2	0
Muna, (Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	0	0	100	1,000
<b>COMPLEJOS HABITACIONALES</b>	<b>2</b>	<b>2,660</b>	<b>0</b>	<b>2,030</b>		<b>630</b>
Bocas del Toro (Isla Colón)	1-18	410	0	410	68	0
"Ciudad de Esperanza" - Arraiján	55-15	2,250	0	1,620	73	630
<b>FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA</b>	<b>0</b>	<b>36,991</b>	<b>1,795</b>	<b>32,736</b>		<b>2,460</b>
<b>PROYECTO DE CONTINUIDAD</b>	<b>17</b>	<b>4,658</b>	<b>0</b>	<b>2,556</b>		<b>2,102</b>
<b>Cocle</b>	<b>2</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>331</b>		<b>0</b>
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre	44-15	181	0	181	84	0
Urbanización EL PLAYÓN , Aguadulce	50-18	150	0	150	99	0
<b>Colón</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	17	0
<b>Panamá Centro</b>	<b>12</b>	<b>3,407</b>	<b>0</b>	<b>1,625</b>		<b>1,782</b>
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	93	98	107
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundú	18-16	150	0	0	100	150
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	0	22	18	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	0	350	21	0
Edificación Arraiján	43-17	180	0	180	100	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	720	0	0	100	720
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 2 y 3;Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	522	0	46	95	476
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	77	0	0	100	77
Calle 10 Río Abajo	33-18	100	0	100	86	0
Calle 13 Río Abajo	34-18	30	0	30	68	0
Casa Miller y Mejoras a la Escuela La Concepción Ciudad Radial, Juan Díaz	19-18	48	0	48	23	0
Mejoras al Proyecto Curundú apartamentos	35-18	1,008	0	756	30	252
<b>Panamá Este</b>	<b>1</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>320</b>
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraíso	4-18	320	0	0	100	320
<b>Comarca Guna Yala</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
Urbanización Nuevo Cartí Comarca Guna Yala	2-18	300	0	300	11	0

Fuente: Informe de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura- 30 de septiembre 2020

Fondo Solidario : Información de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Acumulada al Mes de agosto 2020