MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROYECTOS EN EJECUCION

AL 30 DE JUNIO DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Area de Construcción de la Vivienda ó Lotes	ESTATUS TÉCNICO	Status Actual del Proyecto
1	Proyecto Curundú (Infraestructuras + viviendas)	1000	Curundú - Panamá	20-10	Constructora Norberto Odebrecht	B/. 94,363,500.00	*07-abr-10*	1095	5-Abr.-13	**100.00%**	**94.37%**	**F.Cumplimiento**:No. SU-10 **F.P.Anticipo**:No. SU-11 **Póliza**: No. 1000056-RC-G	National Union Fire Insurance Co, of Pittsburgh, Pa 05-Abr.-13	Vivienda de 45.00 m2	Contrato en garantía de las últimas fases entregadas	Posee Acta Sustancial de Obra. En trámite refrendo de Addenda para Firma de Acta Final. En proceso de garantías.
2	Urbanización Portobelo (Infraestructura + Viviendas)	58	Portobelo - Colón	16-11	Atlantic Projects, S.A. Ing. Juan Belden. Celular: 62652540	B/. 2,565,000.00	24-may-11	1498	19-Dic.-11 (1) 14-Sept.-12 (2) 31-May.-14 (3) 29-Agt.-14 (4) 31-Dic.-14 (5)30-jun-15	**97.90%**	**75.06%**	**F.Cumplimiento**:No. 0811-00594-01 **F.P.Anticipo**:No. 0811-00596-01 **Póliza**: No. 1411-00034-01	Aseguradora Ancón 19-Dic.-11 (1)30-Agt.-12 (2) 31-May.-14 (3) 29-Agt.-14 (5) 31-Dic.-14 (6) 31-Marz.-15 30-jul-16	Viviendas de 40.96 m2	Se completan trabajos de infraestructura pluvial contenidos en la Orden de Cambio #2	A la fecha fue completado el informe de mitigación; en proceso modificación de polígino general respecto al área de reserva absoluta.
3	Proyecto de Urbanización Loma Bonita (Infraestructura + viviendas)	52	Farallón - Coclé	38-11	Constructora Arcada, S.A. Arq. Manuel Barrios. Celular:68986282	B/. 1,665,000.00	22-sep-11	1197	17-Jul.-12 (1) 1-Mar.-13 (2) 29- Jun.-13 (3) 24-Feb.-14 (4) 31-Jul.-14 (5) 31-Dic.-14	**100.00%**	**90.65%**	**F.Cumplimiento**:No. FIAN-2603 **F.P.Anticipo**:No. 7090-0111-139 **Póliza**: No. TCAR-2605	Seguro Constitución 17-Jul.-12 31-Ene.-13(end.1) 29-Agt.-13(end.2) 24-Feb.-14(end.4) 31-Jul.-14(end.5) 31-Dic.-14(end.6)	vivienda de 41.90 m2	Proyecto en fase de garantía. El contratista está en trámites para emitir fianza de cumplimiento a través de una nueva afianzadora por las limitaciones de la actual.	Posee Acta Sustancialde Obra, planos aprobados.Tiene Dos Adendas refrendadas y una orden de cambio en evaluación.
4	Proyecto Residencial Nueva Providencia (Infraestructura/Viviendas)	500	Nueva Providencia Colón	12.-11	Ingeniería R.E.C., S.A.	B/. 30,785,738.26	15-nov-11	1438	13-Nov.-14 (1)11-Jun-15 (2) 31-oct-15 (3) (2) 31-Dic-15 (4) 30-Junio-2016	**100.00%**	**90.37%**	**F.Cumplimiento**:No. 15-091086-8 00000 **F.P.Anticipo**:No.15-090186-8 00002 **Póliza**: No. 24-003319-1 00000	MAPFRE Panamá 11-Junio-15 30-Junio-2016	Vivienda de 45.98 m2	Proyecto en espera de resolverse el tema de suministro de agua potable por parte del IDAAN.	EN días pasados se refrendó la Adenda N°4 por la orden de cambio N°3.
5	Proyecto de Urbanización Manaca (Infraestructuras/Viviendas)	362	Rodolfo Aguilar Chiriquí	64-11	Landscape Vision Corporation	B/. 13,134,281.82	22-nov-11	1316	20-Nov.-13 (1) 19- Abr.- 14 (2) 16-Sept-14 (3) 31-Dic.-14 (4) 19-Jun-15	**87.47%**	**80.27%**	F.Cumplimiento:No. GRB04711000103 F.P.Anticipo:No. GRB04711000092 Póliza: No. 10-04-0002209-0 Optima Compañía de Seguros	Global Bank Corp. 20-Nov.-13 (1) 30-Abr.-14 (end.2) (2) 31-Dic.-14(end.4) (3) 1-Jun.-15(end.5) 28-jun-16	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 41.395 m2	Este contrato tiene trabajos pendientes del alcance contractual y trabajos adicionales por presentar según el Contratista. Del 25 al 27 de noviembre se realizó un recorrido en campo verificando trabajos correctivos por daños en los pisos de las viviendas aparententemente por baja capacidad de suelo.	Pendiente terminación de la PTAR, reparación de los pisos agrietados para terminación de las casas. Fue admitida una justificación de prórroga hasta 19 de junio de 2015. En análisis una nueva solicitud de prórroga hasta junio 2015.
6	Proyecto Urbanización La Pintada (Infraestructuras/Viviendas)	68	La Pintada Coclé	9.-12	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 3,461,695.03	05-jul-12	726	4-Jul.-13 (1) 1-Dic.-13 (2) 13 Jun.-14	**100.00%**	**90.49%**	**F.Cumplimiento**:No. 070-001-000010524-000000 **F.P.Anticipo**:No.070-001-000010525-000000 **Póliza**: No. 1615238-1-669210	Cia. Internacional de Seguro 4-Jul.-13 (1) 1-Dic.-13 (2) 30-Jun.-14	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 40.96 m2	Contrato en trámite de cierre.	Actualmente en revisión de pendientes como refrendo de Adenda por Orden de Cambio por B/. 773,982.18
7	Proyecto Urbanización Génesis (Infraestruras/Viviendas)	200	Ancón - Panamá	.01-2013	Conceptos y Espacios, S.A. Arq. Glena Gutierrez Celular: 6670-8944	B/. 11,160,000.00	06-mar-13	850	5-Marz.-15 (1) 3-jul-15	**70.22%**	**41.62%**	**F.Cumplimiento**:No. GRB0473000341 **F.P.Anticipo**:No. GRB04713000334 **Póliza**: No. 18-04-0000989-0 Aliados Seguroa	Global Bank 5-Marz.-15 30-jun-16	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 40.96 m2	Este proyecto cuenta con 107 casas basicamente terminadas. Durante este periodo no se desarrollaron trabajos en este proyecto.	Por reconsideraciones fue reemplazada la Orden de Cambio 1, la cual inició trámite de aprobación en Marzo 2015. En trámite de refrendo por extensión de tiempo. Pendiente formalizar traspaso de los terrenos por la UABR al BHN.
8	Construcción del Nuevo Centro de Promoción de la Salud	**********	Rio Hato - Coclé	7-12	Compañía Pacifico Atlántico , S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 391,618.50	08-oct-12	407	4-Feb.-13 (1) 4-Jul.-13 (2) 18- Nov.- 13 (3) 18-Mar.-14	**92.00%**	**56.78%**	**F.Cumplimiento**:No. FIAN-5014 **F.P.Anticipo**:No. FIAN-5016 **Póliza**: No. TCAR-247	Seguros Constitución 4-feb.-13 (1) 4-jul.-13 (2) 16-Dic.- 13 (3)18.-Mar.-14	Centro de Promoción de la Salud	Contrato en trámite de cierre. El Contratista solicitó inspección final para el próximo 12 de febrero.	Actualmente en revisión de detalles pendientes para avanzar con trámites de cierre del contrato.
9	Proyecto de Edificacion Victoriano Lorenzo (Viviendas)	24	Rio Abajo - Panama	16-12	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 999,991.43	24-sep-12	696	23-Sept.-13 (1) 22-Mar.-14 (2) 31.- Jul.-14 (3) 30-Sept.-14 (4) 30-Oct.-14	**100.00%**	**90.65%**	**F.Cumplimiento**:No. FIAN-15300000003307 **F.P.Anticipo**:No. FIAN-15300000003308 **Póliza**: No. TCAR-24300000000076	MAPFRE, S.A. 23-Sept.-13 (1) 22-Mar.-14(end.1) (2) 31-Jul.-14(end.2) (3)30-Sept-14(end.3) (4) 30-Dic.-14(end.4)	1 Edificio-Apartamentos de 36.00 mts2	Contrato en trámite de cierre.	Pendiente refrendo de Orden de Cambio N°4 equilibrada por defectos del desglose y la Orden de Cambio N°5 por errores numéricos de la Orden de Cambio N° 4.
10	Proyecto de Edificación Corotú (Infraestructura/Viviendas)	48	Río Abajo Panamá	42-12	Constructora de Obras Municipales, S.A Sr. Feliciano Rodríguez Celular: 61201947	B/. 2,850,000.00	15-abr-13	861.00	6-Oct.-14 (1) 13-May.-15 11-ago-15	**100.00%**	**87.31%**	**F.Cumplimiento**:No. 01-31-2080 **F.P.Anticipo**:No. 01-31-2081 **Póliza**: No. 01-57-423	Banesco Seguros 05-Dic.-14 (1) 13-May-15(end2) 11-ago-15 31-dic-15	Apartamentos de 45.00 m2	Durante este periodo fueron entregadas de forma definitiva los apartamentos objeto de este contrato.	Adenda de prórroga refrendada hasta el 11 de agosto de 2015. Los planos aprobados fueron completados el 23 de diciembre de 2015.
11	Proyecto de Edificación CHORRILLO (Infraestructura/Viviendas)	48	Chorrillo Panamá	38-12	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 2,994,994.00	30-jul-13	540	20-En.-15 (1) 3 de Junio 2015	**62.06%**	**61.30%**	**F.Cumplimiento**:No. FC-006054-0 **F.P.Anticipo**:No. FC-006053-0 **Póliza**: No. 045.001-000001959-000000 Internacional de Seguros	Aseguradora Global, S.A. (1) 3-Jun-15 (2) 30 Nov-15	3 Edificios-Apartamentos de 45.00 mts2	Recientemente emitida la resolución de EIA.	Proyecto en Ejecución. Fue refrendada Orden de Cambio por adición de soluciones al Contrato. Desde Feb. 2015 no refleja avances respecto a las actividades del contrato original ya que los trabajos realizados fueron de la Adenda en trámite. Ya fue emitida la resolución de EIA

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	N° de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Area de Construcción de la Vivienda ó Lotes	ESTATUS TÉCNICO	Status Actual del Proyecto
12	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en la Provincia de **Bocas del Toro**	50	Prov. Bocas del Toro	41-15	Compañía Jera , S.A. Sr. Clarense Chambers Celular: 758-8201	B/. 1,069,919.97	9-sep-15	270	4-jun-16	**100.00%**	**60.80%**	**F.Cumplimiento**:No. FS-007644-00 **Póliza**: No. 10-04-0021475-0	Aseguradora Global S.A. 4-Jun-2016	50 Viendas Interés Social	Proyecto en ejecución, se adelantan trabajos de fundaciones , estructra de paredes y techos. En espera de informe formal de avances	En Octubre de 2015 se sometieron los planos de rediseño de la estructura y el 16 de Noviembre de 2015 el contratista recibió el listado oficial de los beneficiarios. A la fecha no se ha presentado cuenta respecto a este contrato.
13	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en la Provincia de **Chiriquí**	50	Prov. Chiriquí	18-14	Materiales José Moreno Sr. José Moreno Celular: 775-2033	B/. 969,979.85	23-ene-15	270	19-Oct-2015 (2) 17-Ene-2016	**100.00%**	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No. 070-001-000012975-000000 **F.P.Anticipo**:No.070-001-000012964-000000 **Póliza**: No. 045-002-00000268-000000	Internacional de Seguros. 18-Dic-2015 (2) 17-Ene-2016	50 Viendas Interés Social	Proyecto fisicamente completado	En proceso de elaboración de acta final
14	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en **Chepo y Panamá**	50	Prov. Panamá	23-14	Compañía Pacifico Atlántico , S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 975,000.00	11-jun-15	315	6-Marzo-2016 (20-Abril-2016)	**76.00%**	**66.65%**	**F.Cumplimiento**:No.02-31-1602 **Póliza**: No.	Banesco Seguros 7-marzo 2016 7-mayo-2016 19-Junio-2016	50 Viendas Interés Social	Fueron entregadas 20 viviendas mediante acta sustancial, se está a la espera de inspección para entrega del resto de las viviendas.	A la fecha fue refrendada adenda por cambio de asegurador; en proceso justificación de prórroga por 45 dias calendario.
15	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en **Chame y San Carlos**	50	Prov. Panamá Oeste	26-14	Grupo Polo , S.A. Arq. Alvaro Polo Celular: 6379-2146	B/. 877,500.00	18-jun-15	390	13-Marzo-2016 (11-Julio-2016)	**91.00%**	**78.21%**	**F.Cumplimiento**:No.05-01-20521-0 **Póliza**: No.10-040021402-0	Óptima Compañía de Seguros 14-marzo 2016 11-Julio-2016	50 Viendas Interés Social	En el sector de san carlos actualmente hay 16 viviendas que están en proceso se pintura, instalación de puertas, artefactos sanitarios, cielo raso y biodigestores. En el sector de Chame se realizan trabajos correctivos en algunas casas.	Estamos a la espera de la fecha de inspección para la entrega sustancial del primer grupo de viviendas.
16	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en la Provincia de **Coclé**	50	Prov. Coclé	19-14	Compañía Pacifico Atlántico , S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 975,000.00	7-jul-15	315	01-Abril-2016 (16-Mayo-2016)	**83.00%**	**68.94%**	**F.Cumplimiento**:No.02-31-1600 **F.P.Anticipo**:No.02-31-1601 **Póliza**: No.	Banesco Seguros 1-Abril-2016 1-Junio-2016 16-Julio-2016	50 Viendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	El avance diferencia de este mes fue de 5%. Los trabajos se concentran en instalación de techos, plomería, electricidad y accesorios de baño. En el distrito de Antón hay cuatro viviendas pendientes de iniciar.	Se han entregado 20 viviendas según acta sustancial del 16 de mayo de 2016
17	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en la Provincia de **Veraguas**	50	Prov. Veraguas	25-14	Compañía Pacifico Atlántico , S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 1,072,500.00	7-jul-15	315	01-Abril-2016 (16-Mayo-2016)	**84.30%**	**63.73%**	**F.Cumplimiento**:No.02-31-1605 **F.P.Anticipo**:No. **02-31-1606** **Póliza**: No.	Banesco Seguros 1-Abril-2016 1-Junio-2016 15-Julio-2016	50 Viendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	Los avances corresponden a recorrido de las viviendas entre 30 y 31 de mayo.	Actualmente en inspecciónes para entrega sustancial de las primeras 20 viviendas
18	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en la Provincia de **Herrera**	50	Prov. Herrera	28-14	Compañía Pacifico Atlántico , S.A. Sr. José Camarena Celular: 6613-6141	B/. 1,072,500.00	1-jul-15	315	26-Mayo-2016 (10-Mayo-2016)	**87.00%**	**38.86%**	**F.Cumplimiento**:No.02-31-1607 **F.P.Anticipo**:No. **02-31-1608** **Póliza**: No.	Banesco Seguros 26-Marzo-2016 26-Mayo-2016 9-Julio-2016	50 Viendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	Actualmente se tienen 10 casas en Pesé al 100%, cinco casas en Santa María con avance promedio de 96% y 17 casas en Ocú con un avance promedio de 97% y dos más con 84% y 78%. En el distrito de Chitre se tienen ocho casas con un avance promedio de 95% y tres con avances entre 66% y 85% 7.	A la fecha se espera que el contratista solicite inspección para la entrega de las viviendas
19	Suministro de Mat, M.Obra, Equipo y Adm. de (50) viviendas de interés social en **Arraiján, Chorrera y Capira**	50	Prov. Panama	29-14	Latin American General Consulting, S.A Arq. Manuel Barrios Celular:6898-6282	B/. 959,897.00	11-sep-15	270 150	6-Junio-2016 3-Nov-2016	**37.14%**	**41.41%**	**F.Cumplimiento**:No.05-01-21678-0 **F.P.Anticipo**:No. **05-03-21678-0** **Póliza**: No. 10-04-0021720-0	Óptima Compañía de Seguros S.A. 6-Junio-2016	50 Viendas Interés Social Viviendas de 40.96 m2	A la fecha no se ha dado inicio a la ejecución física de las viviendas, se completan trabajos preliminares y de logística para su inicio. Actualmete se realizan trabajos de suministro de materiales en sitio	En este periodo fue presentada cuenta por trabajos preliminares como fianzas, seguros, y desarrollo de planos. Los planos de las casas tienen sello de aprobación de los municipios correspondientes
20	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del **Edificio 1003**	40	Prov. Colón	20-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 93,999.99	30-abr-15	90	28-jul-15	**100.00%**	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No.04-17-0919905-0 Póliza: No. 045-001-000002401-000000	Nacional de Seguros 29-Julio-2015 15-sep-15	40 Aptos beneficiados de mejoras	En esteproyecto se cumplió con los alcances establecidos en el contrato.	Proyecto con Acta Final
21	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del **Edificio 1004**	70	Prov. Colón	16-15	EUROX CONSTRUCTORES Ing. Carlos Medina Telefono: 321-0724	B/. 161,826.69	14-abr-15	90	12-jul-15 11-Agost-15	**100.00%**	**99.96%**	**F.Cumplimiento**:No.FICC-4929 Póliza: No.TRCO-438	Del Istmo Assurance Corp 12-jul-2015 11-Agosto-15	70 Aptos beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final
22	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del **Edificio 1005**	40	Prov. Colón	04-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 97,241.33	25-mar-15	90	22-jun-15 13-jul-15	**100.00%**	**99.51%**	**F.Cumplimiento**:No.04-17-0919870-0 **Póliza**: No. 637677-1-457460-03	Nacional de Seguros 23-jun-2015 31-Oct-2015	40 Aptos beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final
23	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio **Multi 14**	40	Prov. Colón	6-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 219,600.01	9-abr-15	90	7-jul-15	**100.00%**	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No.04-17-0919934-0 **Póliza**: No. 045-001-000002404-000002	Nacional de Seguros 8-julio-2015 30-Agost-2015	40 Aptos beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final.
24	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio **Salomon 1**	22	Prov. Colón	8-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 138,846.14	25-mar-15	90	22-jun-15	**100.00%**	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No.04-17-099936-0 **Póliza**: No. 045-001-000002401-000002	Nacional de Seguros 23-junio-2015	22 Aptos beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final.
25	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio **Multi 15**	40	Prov. Colón	14-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 212,400.00	9-abr-15	90	7-jul-15	**100.00%**	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No.04-17-0919939-0 **Póliza**: No. 045-001-000002413-000002	Nacional de Seguros 8-julio-2015 30-Agosto-2015	40 Aptos beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final.
26	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio **Multi 16**	40	Prov. Colón	18-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 216,000.00	10-abr-15	90	8-jul-15	**100.00%**	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No.04-17-0921078-0 **Póliza**: No. 045-011-000002401-000002	Nacional de Seguros 9-julio-2015 30-Agosto-2015	40 Aptos beneficiados de mejoras	En este proyecto se cumplió con los alcances establecidos en el pliego de cargos.	Proyecto con Acta Final

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Area de Construcción de la Vivienda ó Lotes	ESTATUS TÉCNICO	Status Actual del Proyecto
27	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación y Terminación de la Infraestructura y Construcción de 223 viviendas **Praderas de Buena Vista**	223	Prov. Colón	26-15	INDUSTRIAS AC , S.A. Ing. Anel Abrego Celular: 66765942	B/. 3,605,785.34	11-may-15	365	9-may-16	**81.00%**	**53.79%**	**F.Cumplimiento**:No 5078 **Póliza**: No. 462	Del Istmo Assurance Corp. 10-mayo-2016 30-Julio-2016	223 viviendas	A la fecha se ha completado la estructura y techo de 140 viviendas. Además se ha iniciado trabajo de acabado de las primeras 83 casas (instalación de pisos, puertas, ventanas). Hay 52 casas con artefactos sanitarios y fregadores. En el sistema sanitario, continua la construcción de Cámaras de Inspección.	Este contrato tiene fecha de entrega de 9 de mayo de 2016, se espera una solicitud de extensión de tiempo por parte del contratista para evaluar su justificación.
28	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los estudios, diseño y Construcción del Proyecto de Edificación con Obras de Infraestructura del Proyecto **Villas de Arco Iris**	300	Prov. Colón	35-15	RIVA, S.A Ing. Ernesto Sosa Celular: 60707291	B/. 13,800,000.00	11-may-15	540	31-oct-16	**10.00%**	**5.71%**	**F.Cumplimiento**:No 070-001-00013769-000000 **Póliza**: No. 034300007058	Seguros Sura 1-Nov-2016	300 viviendas	El pasado 27 de junio de ingresaron los planos para su recorrido de aprobaciones.	El estudio de Impacto Ambiental está en fase de subsanación por una solicitud de ampliación por el Ministerio de Ambiente.
29	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del **Edificio 7080/7085**	12	Prov Colón	7-15	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 699,648.52	19-may-15	240 240	13-1-2016 9-Sep-2016	**41.60%**	**0.00%**	**F.Cumplimiento:No** 04-17-0919922-0 **Póliza: No.** 045-001-000002402-000001	Nacional de Seguros 13-Enero-2017	12 apartamentos	Se realizan trabajos de sellado de grietas e impermeabilización de superficies, instalación de pisos, bloqueos en vanos de locales comerciales.	Fue refrendada una adenda por solicitud de prórroga de 240 días calendario para la entrega del proyecto el 9 de sept de 2016.
30	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Rehabilitación del Edificio **15 pisos**	150	Prov Colón	15-15	EUROX CONSTRUCTORES Ing. Carlos Medina Telefono: 321-0724	B/. 525,000.00	4-jun-15	330	29-ene-2016 (31-may-2016)	**100.00%**	**82.75%**	**F.Cumplimiento:No FICC-4509** **Póliza: No.**	Del Istmo Assurance Corp. 30-Enero-2016 14-Marzo-2016 31-May-2016	150 Aptos Beneficiados de mejoras	Los trabajos contenidos en el alcance original y las extras surgidas en este proyectos fueron completados.	Se produjo una orden de cambio balanceada por adiciones y una solicitud de prórroga de 45 días hasta el 3 de marzo de 2015. Posteriormente se solicitaron 45 días adicionales hasta el 28 de Abril
31	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para las Obras de Edificación de Infraestructura **VILLA DE LA ESPERANZA**	130	Prov. Panamá, Correg. Río Abajo	40-15	GRUPO BEBASA, S.A Ing. Juan Benavides Celular: 6661-5284	B/. 5,633,100.00	22-jul-15	420	13-sep-16	**89.00%**	**65.38%**	**F.Cumplimiento:No** 01-40-7394 **Póliza:** No. 01-26-288	Seguros la Floresta. 30-Sep-2016	130 Aptos Beneficiados de mejoras	En general se realizan trabajos de instalación de cableado, artefactos sanitarios, puertas, ventanas, banrandas. Se completa la instalación de revestimientos de pisos y paredes. Se aplican cambios en la infraestructura sanitaria debido a elementos de infraestructura existente no previstos.	Este contrato se desarrolla con un permiso provicional, los planos están en proceso de aprobación.
32	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción **Brisas del Llano**	58	Prov.Panama	42-15	Civil Work, S.A. Fernando Céspedez Celular: 6613-8757	B/. 1,242,805.00	14-sep-15	270	11-Marzo-2016 (9-Junio-2016)	**89.70%**	**51.80%**	**F.Cumplimiento:No** 04-02-9231-0 **Póliza: No.** 18-04-0009267	Aliados Seguros 11-Marzo-2016 9-Junio-2016	58 Beneficiarios	En la viviendas adecuadas se realizan últimos detalles a nivel de acabados. En las viviendas de discapacitados se hicieron las correcciones solicitadas por la SENADIS	Para este contrato se espera la aprobación de planos, y Resolución de Estudio de Impacto Ambiental
33	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción **19 de Octubre**, Coclé	181	Prov. Coclé	44-15	RIVA, S.A Ing. Ernesto Sosa Celular: 60707291	B/. 5,671,392.62	19-ago-15	540	8-feb-17	**7.00%**	**10.00%**	**F.Cumplimiento:No** 012300040001 **Póliza: No.** 034300007103	Compañía de Seguros SURA 08-Feb-2017	80	En este proyecto se han desarrollado trabajos de topografía y verificación de polígono.	En espera de firma de Resolución de Estudio de Impacto Ambiental
34	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción **Los Cañaverales, Herrera**	150	Prov. Herrera	45-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 4,578,245.01	2-sep-15	420	25-oct-16	**5.00%**	**10.00%**	**F.Cumplimiento:**No 070-001-000013976-000000 **Póliza: No.** 045-001-000002474-000000	Internacional de Seguros 25-Oct-2016	150 Beneficiarios	Habiendo dado inicio a los trabajos de terracería, se ha completado el vaciado de siete losas flotantes.	Estudio de Impacto ambiental Aprobado. Resolución del 9 de mayo de 2016.
35	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción los **Colonias de Azuero**, Herrera	101	Prov. Herrera	46-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 3,039,500.00	14-sep-15	420	6-nov-16	**83.80%**	**44.17%**	**F.Cumplimiento:No** 070-001-000013979-000000 **Póliza: No.** 045-001-000002473-000000	Internacional de Seguros 6-Nov-2016	101 Viviendas	Respecto a las viviendas, se tiene 70 con paredes y techo; continuan los trabajos de colocación de ventanas, topping y pintura base. En estas casas se trabaja en resane de paredes, intalación de ventanas y puertas, artefactos sanitarios, domiciliaria sanitaria y de agua potable. Se realizan últimos trabajos de la red sanitaria, en el sistema pluvial, se construyen cabezales y cunetas.	Planos aprobados por ordenamiento territorial. Planos debimente sellados por IDAAN, Obrás Públicas y Ministerio de Salud.En trámites la aprobación por empresa eléctrica.
36	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción los **Girasoles**, Coclé	103	Prov. Coclé	47-15	JAPA DE PANAMA, S.A Sr. Antonio Pérez Celular: 6648-3526	B/. 3,219,630.00	21-ago-15	420	13-oct-16	**56.60%**	**28.97%**	**F.Cumplimiento:No** 85B68161 **Póliza: No.** 06B51438	Compañía de Seguros ASSA 30-Oct-2016	103 Aptos Beneficiados	A la fecha se ha completado la estructura de paredes de 15 viviendas y 76 viviendas con cimientos terminados. Continuan los trabajos en infraestructura pluvial y de calles.	EIA en proceso de firma.
37	**PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA**	5000	**Prov. COLÓN**	50-15	CONSORCIO NUEVO COLÓN. Ing. Ricardo Birsa Celular: 67470844	B/. 569,062,039.00	25-ago-15	1200	6-dic-18	**14.70%**	**15.88%**	**F.Cumplimiento:No** 85B68174/85b68175 **Póliza:** No. 06B51441/06B51442	Compañía de Seguros ASSA 6-Dic-2018	5,000 Soluciones Habitacionales	Los trabajos de estructura de edificios en el sector de Altos del Lago avanzan con 17 torres completas, dos torres entre niveles 200 a 400, tres torres entre planta baja y nivel. 200 y cinco torres a nivel de fundaciones. Adicional se adelantan los trabajos de movimiento de tierra e infraestructura. En el centro de la ciudad siguen los trabajos de soterramiento de cables así como intervenciones en sistema pluvial y sanitario.	Sobre el estatus de planos y permisos, se tiene aprobación de anteproyecto y permiso de construcción. Se da seguimiento a los distintos planes y estudios que están en proceso de aprobación.
38	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción **Ciudad de Esperanza, Arraiján**	2250	**Prov. Panamá Oeste**	55-15	**MCM Global** Sr. Ricardo Ríos Celular: 66739230 **CCA** Sr. Ulises Rosales Celular: 66931595	B/. 137,000,000.00	12-oct-15	1020	27-jul-18	**8.20%**	**10.00%**	**F.Cumplimiento:**No 070-001-000014218-000000 **Póliza:** No. 045-001-000002527-000000	AIGE SEGUROS PANAMA, S.A 27-Jul-2018	2250 Soluciones Habitacionales	Por los adelantos administrativos/financieros respecto a este contrato, se tiene un avance aproximado de 6.36% y físicamente de 1.84%	Los trabajos son que se realizan son de fase preliminar por presentación de plan maestro, elaboración de planos basicos y presentación de estudios.
39	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción **Brisas de Esperanza**	53	**Prov. Veraguas**	51-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 1,915,155.00	28-sep-15	300	23-jul-16	**0.00%**	**10.00%**	**F.Cumplimiento:No 070-001-000014122-000000** **Póliza: No. 045-001-000002505-000000**	Internacional de Seguros 23-Jul-2016	53 Soluciones Habitacionales	No se ha dado inicio a los trabajos de ejecución	Estudio de Impacto ambiental Aprobado pediante resolución IA-MARV-039-2016 del 12 de mayo de 2016. Pendiente pago de indemnización ecológica
40	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción **Villa Bello Horizonte**	30	**Prov. Coclé**	58-15	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 1,637,437.05	21-dic-15	365	19-dic-16	**0.00%**	**10.00%**	F.Cumplimiento:No 070-001-000014328-000000 Póliza: No. 045-001-000002554-000000	Internacional de Seguros 19-dic-2016	30 Soluciones Habitacionales	No se ha dado inicio a los trabajos de ejecución. Se espera de inicio segunda semana del mes de junio 2016	Estudio de impacto ambiental aprobado, Indemnización ecológica pagada.

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico	Avance (%) Financiero	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Area de Construcción de la Vivienda ó Lotes	ESTATUS TÉCNICO	Status Actual del Proyecto
41	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción del **Residencial Nueva Luz**	176	**Prov. Panamá, Chepo**	59-15	Constructora Riga Services, S.A	B/. 6,113,587.31	3-dic-15	510	25-abr-17	**0.00%**	**10.00%**	F.Cumplimiento:No 04-02-11397-0 Póliza: No. 045-001-000002556-000000	Aliado Seguros/Internacional de Seguros, S.A 25-Abril-2017	176 viviendas	No se ha dado inicio a los trabajos de ejecución	Durante este periodo fue emitida resolución que permite el uso y administración por la empresa contratista.
42	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Edificación **"Good Year"**	60	**Prov. Panamá**	91-15	GRUPO BEBASA, S.A Ing. Juan Benavides Celular: 6661-5284	B/. 2,686,770.00	15-mar-16	300	8-ene-17	**38.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No01-40-7833 Póliza: No. 01-26-361	SEGUROS LA FLORESTA 8-Ene-2017	60 apartamentos	A la fecha se tiene la estructura de 6 de los 60 apartamentos	Los planos estan en proceso de aprobación, en este momento en revisión en la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos
43	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Edificación **"Villa San Miguel"**	60	**Prov. Panamá**	17-16	A&D Design Group Panama Corp.	B/. 2,850,000.00	20-abr-16	300	13-feb-17	**12.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No 01-31-4660 Póliza: No 01-57-781	Banesco Seguros, S.A 16-Marzo-2017	60 apartamentos	Inicio con los trabajos de fundaciones	Proyecto en etapa inicial
44	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Edificación **"Terrazas de Ancón"**	80	**Prov. Panamá**	03-16	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 3,749,000.00	9-may-16	365	8-may-17	**1.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No 04-16-0930385-0 Póliza: No 045-001-000002594000000	Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica. S.A. 8-Mayo-2017	80 apartamentos	Iniciando con los trabajos preliminares	Proyecto en etapa inicial
45	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseño y Construcción del Proyecto de Rehabilitación del Edificio **"La Colonial"**	96	**Prov. Panamá**	01-16	PANAMA CONTRACTOR COMPANY	B/. 379,999.80	11-may-16	240	5-ene-17	**0.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No 10-40-2000-345 Póliza: No 10-26-2000024	La REGIONAL DE SEGUROS, S.A 5-Enero-2017	96 apartamentos	No ha dado inicio a los trabajos	Proyecto en etapa inicial
46	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto Urbanización **San Antonio**	1020	**Prov. Veraguas**	21-16	Consorcio Urracá	B/. 65,849,173.14	16-may-16	720	5-may-18	**0.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No FIAN 15300000015118 Póliza: No. 2430000000048	MAPFRE PANAMA 5-Mayo-2018	1020 Soluciones Habitacionales	No ha dado inicio a los trabajos	Actualmente en evaluación del Estudio de Impacto Ambiental
47	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto Ave Fénix	40	**Prov. Panamá**	2-16	GRUPO BEBASA, S.A Ing. Juan Benavides Celular: 6661-5284	B/. 1,858,904.67	15-jun-16	240	9-feb-17	**0.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No 01-40-7874 Póliza: No. 01-26-371	SEGUROS LA FLORESTA 9-Feb-2017	40 Soluciones Habitacionales	No ha dado inicio a los trabajos	
48	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para la Rehabilitación de Proyecto San Joaquín	1100	**Prov. Panamá**	23-16	ECOHABITAT, S.A. Ing. Alfredo Mauad Celular: 6613-2619	B/. 4,339,455.00	6-jul-16	600	25-feb-18	**0.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No 04-16-0934451-0 Póliza: No 045-001-000002682-000000	INTERNACIONAL DE SEGUROS 25-Feb-2018	1100 Soluciones Habitacionales	No ha dado inicio a los trabajos	Actualmente en evaluación del Estudio de Impacto Ambiental
49	Suministro de Materiales, Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Proyecto Nueva Gorgona	64	**Prov. Panamá Oeste**	23-16	Ingeniería HOS, S.A. Ing. Hector Ortega Celular: 66170975	B/. 21,098,701.00	10-jul-16	120	6-nov-16	**0.00%**	**0.00%**	F.Cumplimiento:No 070-001-000015022-000000 Póliza: No 045-001-000002676-000000	INTERNACIONAL DE SEGUROS 6-Nov-2016	64 Soluciones Habitacionales	No ha dado inicio a los trabajos	
		15049				**B/. 1,057,884,716.95**										

MIVIOT - PAN

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico Actual	FIANZAS	Afianzadora / Actualización del endoso	Area de Construcción de la Vivienda	ESTATUS TÉCNICO	Status Actual del Proyecto
1	Construcción de 105 viviendas Residencial Brisas de Sona (Infraestructuras/Viviendas)	105	Sona Veraguas	007-2011	H.F.BUILDER,S.A.	B/. 3,974,920.69	6-Jun.-11	365 (1) 150 (2) 180 (3) 548 (4) 182	4-Jun.-12 (1) 1-Nov.-12 (2) 30-Abr.-13 (3) 30-Oct.-14 (4) 30-Abr.-15	**89.69%**	**F.Cumplimiento**:No. 2135936 **F.P.Anticipo**:No. 2135937	del Istmo Assurance 4-Jun.-12 (1) 1-Nov.-12 (2) 30-Abr.-13 (3) 30-Oct.-14	vivienda de 36.00 m2	Contrato en trámite de cierre, depende de gestiones administrativas por parte de PAN	Falta la conexión del tanque de agua al sistema de agua potable. Falta la construcción del INFOPLAZA.Falta la construcción del área recreativa. Construcción de cancha. Falta la interconexión al tendido de la ciudad. La Adenda N°4 fue refrendada el 13 de Abril. Fue presentada Cuenta 11 del 16/6/2014 al 31/3/2015. El Contratista no termina indicando incumplimiento en las gestiones por parte de la Dirección del PAN.
2	Urbanización Loma de Mastranto No.2 (Infraestructuras/Viviendas)	250	Barrio Colón La Chorrera	DACP-109-2013	Calypso Investment, S.A. Sr. Sergei Plotnikoff Celular: 6677-3600	B/. 13,632,223.72	30-Agt.-13	730	29-Agt.-15	**53.39%**	**F.Cumplimiento**:No. 04-16-0900306-0 **F.P.Anticipo**:No. 04-08-0800309-0 **Póliza**: No. 18-04-	Nacional de Seguro de Panamá y Centroamérica. S.A, 29-Agt.-15	vivienda de 40.96 m2	Durante esta etapa se retomaron los trabajos en general con la introducción de 25 unidades de campor y 3 administrativos.	Proyecto dependiente de gestiones administrativas por parte del DAS
3	Proyecto Urbanización Renacimiento (Infraestructuras/Viviendas)	100	Cristóbal Colón	219-2013	Civil Work, S.A. Fernando Céspedes Celular: 6613-8757	B/. 12,250,520.00	7-Nov.-13	540	30-Abr.-15 (1) 90	**100.00%**	**F.Cumplimiento**:No. 05-01-2718-0 **F.P.Anticipo**:No. 05-03-2719-0	Aliado Seguros 30-Abr.-15	Lotes aprox. De 200.00 m2, Viviendas de 63.17 m2	Proyecto recientemente entregado	Proyecto en etapa de garantías
TOTAL		**455**				**B/. 29,857,664.41**									

PROYECTOS TECHOS DE ESPERANZA - EN EJECUCIÓN - PROYECCIÓN DE AVANCE A JUNIO 2016

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico Actual	Avance (%) Finaciero	pendiente por actualizar
1	PANAMA (Chorrera)	1,000	Distrito de Chorrera	64-15	MCM GLOBAL CONSORCIO (1) MCM Global, S.A.; (2) Munilla Construction Management, LLC	B/. 18,284,975.00	12/21/2015	510	05/14/2017	**6.50%**	10%	
2	PANAMA (San Miguelito)	1,000	Distrito de San Miguelito	60-15	MCM GLOBAL CONSORCIO (1) MCM Global, S.A.; (2) Munilla Construction Management, LLC	B/. 18,284,975.00	12/23/2015	510	05/16/2017	**0.00%**	10%	
3	PANAMA (Las Cumbres, Alcalde Diaz, Ernesto Cordoba y Chilibre)	1,000	Las Cumbres, Alcalde Diaz, Ernesto Cordoba y Chilibre	80-15	MCM GLOBAL CONSORCIO (1) MCM Global, S.A.; (2) Munilla Construction Management, LLC	B/. 18,284,975.00	01/05/2016	510	05/29/2017	**5.70%**	10%	
4	PANAMA (Chepo, Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martin y Las Mañanitas)	1,000	Chepo, Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martin y Las Mañanitas	86-15	MCM GLOBAL CONSORCIO (1) MCM Global, S.A.; (2) Munilla Construction Management, LLC	B/. 18,284,975.00	12/11/2015	510	05/04/2017	**14.50%**	10%	
5	HERRERA (Provincia)	500	Prov. De Herrera	62-15	CONSORCIO RODSA-LCC (1) Constructora RODSA, S.A.; (2) LCC Ingenieria S.A.	B/. 8,499,304.25	01/05/2016	365	01/04/2017	**17.82%**	10%	
6	LOS SANTOS (Guarare, Las Tablas, Pocri y Pedasi)	500	Guarare, Las Tablas, Pocri y Pedasi	66-15	CONSORCIO RODSA-LCC (1) Constructora RODSA, S.A.; (2) LCC Ingenieria S.A.	B/. 8,745,104.65	01/05/2016	365	01/04/2017	**9.00%**	10%	
7	LOS SANTOS (Tonosi, Los Santos y Macaracas)	500	Tonosi, Los Santos y Macaracas	63-15	CONSORCIO RODSA-LCC (1) Constructora RODSA, S.A.; (2) LCC Ingenieria S.A.	B/. 8,904,133.40	01/05/2016	365	01/04/2017	**10.00%**	10%	
8	VERAGUAS (Santa Fe, Calobre, San Francisco y Cañazas)	500	Santa Fe, Calobre, San Francisco y Cañazas	78-15	CONSORCIO HISUM (1) Hijaz & Asociados, S.A; (2) Suma 5, S.A.	B/. 8,347,500.00	12/18/2015	365	12/17/2016	**17.95%**	10%	
9	VERAGUAS (Rio de Jesus, La Mesa, Sona y La Palma)	500	Rio de Jesus, La Mesa, Sona y La Palma	68-15	CONSORCIO HISUM (1) Hijaz & Asociados, S.A; (2) Suma 5, S.A.	B/. 8,347,500.00	01/06/2016	365	01/05/2017	**9.00%**	10%	
10	VERAGUAS (Santiago, Atalaya, Montijo y Mariato)	500	Santiago, Atalaya, Montijo y Mariato	65-15	CONSORCIO HISUM (1) Hijaz & Asociados, S.A; (2) Suma 5, S.A.	B/. 8,499,304.25	12/14/2015	365	12/13/2016	**11.89%**	10%	
11	CHIRIQUI (David, Gualaca, Boquete y Dolega)	500	David, Gualaca, Boquete y Dolega	69-15	ASOCIACION ACCIDENTAL CHANGUINOLA (1) Constructora Rodsa, S.A.; (2) Jera	B/. 9,099,999.77	12/15/2015	365	12/14/2016	**11.12%**	10%	
12	NGOBLE BUGLE (Hato Chami y Llano Tugri)	500	Hato Chami y Llano Tugri	67-15	ASOCIACION ACCIDENTAL CHANGUINOLA (1) Constructora Rodsa, S.A.; (2) Jera	B/. 9,141,999.77	01/07/2016	365	01/06/2017	**8.12%**	10%	
13	BOCAS DEL TORO (Changuinola, Bocas del Toro y Chiriqui Grande)	1,500	Changuinola, Bocas del Toro y Chiriqui Grande	89-15	ASOCIACION ACCIDENTAL CHANGUINOLA (1) Constructora Rodsa, S.A.; (2) Jera	B/. 26,777,777.77	12/18/2015	750	01/06/2018	**4.86%**	10%	
14	COCLE (La Pintada, Ola, Nata y Aguadulce)	500	La Pintada, Ola, Nata y Aguadulce	74-15	ATLANTIC PROJECTS, S.A.	B/. 8,178,000.00	01/05/2016	365	01/04/2017	**10.10%**	10%	
15	COLÓN (Distrito de Colon y Portobelo)	1,000	(Distrito de Colon y Portobelo	76-15	ATLANTIC PROJECT, S.A.	B/. 17,878,994.17	12/18/2015	510	05/11/2017	**7.95%**	10%	
16	PANAMA (Chame y San Carlos)	500	Chame y San Carlos	83-15	SECURITY SYSTEM PANAMA, S.A.	B/. 8,688,052.25	12/03/2015	365	12/02/2016	**6.62%**	10%	

No.	Nombre del Proyecto	Solución Hab.	Ubicación del Proyecto	Nº de Contrato	CONTRATISTA	Valor del Contrato	Orden de Proceder	Plazo de Entrega / Prórrogas (Días)	Fecha de Entrega	Avance (%) Físico Actual	Avance (%) Finaciero	pendiente por actualizar
17	COCLE (Penonome y Anton)	500	(Penonome y Anton	90-15	SECURITY SYSTEM PANAMA, S.A.	B/. 8,346,326.35	12/16/2015	365	12/15/2016	**9.00%**	10%	
18	PANAMA (Capira)	500	Capira	61-15	ALMACENADORA NACIONAL, S.A.	B/. 8,973,415.90	12/16/2015	365	12/15/2016	**51.00%**	31%	
19	CHIRIQUI (Alanje, Boqueron, Bugaba, Renacimiento y Baru)	500	Alanje, Boqueron, Bugaba, Renacimiento y Baru	77-15	INGENIERO DOMINGO CASSINO, S.A.(INDOCSA)	B/. 8,414,000.00	12/03/2015	365	12/02/2016	**15.93%**	10%	
20	PANAMA (Arraijan)	1,000	Arraijan	79-15	CONSORCIO INGEPA-INGECONSER ARRAIJAN (1) Ingepa Panama, S.A.; (2) Ingeconser, S.A.	B/. 18,189,978.34	01/28/2016	510	06/21/2017	**7.40%**	10%	
21	CHIRIQUI (Tole, Remedios, San Lorenzo y San Felix)	500	tole, Remedios, San Lorenzo y San Felix	82-15	CONSORCIO SOLUCIONES DE VIVIENDA (1) Global Service and Equiment Panama, S.A.; (2) Empresa Constructora Cumo, S.A.; (3) OH Ingenieria, S.A.	B/. 9,110,515.00	Le falta entregar: 1-Ploza Car2-Deben corregir			**9.00%**		
22	DARIEN (Santa Fe y Meteti)	500	Santa Fe y MetetiSanta Fe y Meteti	75-15	MECONTELSA, S.A.	B/. 9,142,000.00	12/17/2015	365	12/16/2016	**9.00%**	10%	
	TOTALES	**15,000**				**B/. 266,423,805.87**						

Proyecto que presentan atraso en avance físico y en tiempo de ejecución (multa)

Proyecto que presentan desfase en su ejecuión por indole de procedimiento administrativo, jurídico o dependen de la 1º fase

Proyectos que presentan avances físicos dentro del período estipulado por el contrato