2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Abril

MINISTERIO DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley Nº 72 del 13 de noviembre de 2017, "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2018", presenta mediante este documento el "INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" correspondiente al mes de abril 2018.

Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Ley es de B/.382,587,324; el cual se ha incrementado en B/.21,876,568 por lo que nuestro presupuesto modificado es de B/.404,463,892 de los cuales hemos comprometido el 83.6 % es decir B/.338,187,258 y ejecutado B/.146,620,140 que representa un 36.3 % de avance relativo con el que se espera otorgar 68,573 soluciones habitacionales, que disminuirá considerablemente el déficit habitacional.

El Presupuesto Modificado aprobado para Funcionamiento es de B/.19,419,324, a la fecha se cuenta con un compromiso total de B/.7,621,252 es decir 39.2 % y una ejecución de B/.6,140,181 que representa 31.6 % de avance relativo.

Para ejecutar y cumplir con nuestra misión se nos aprobó un Presupuesto Ley de B/.363,168,000, el cual se ha modificado a B/.385,044,568 para inversión, de esta suma se ha comprometido el 85.9% es decir B/.330,566,006 y ejecutado B/.140,479,959 que representa el 36.5% de avance relativo.

DETALLE	Presupuesto Ley	Modificado	Ejecutado	Compromiso	Ejecutado %	Compromiso %
	1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
TOTAL	**382,587,324**	**404,463,892**	**146,620,140**	**338,187,258**	**36.3**	**83.6**
FUNCIONAMIENTO	19,419,324	19,419,324	6,140,181	7,621,252	**31.6**	39.2
INVERSIÓN	363,168,000	385,044,568	140,479,959	330,566,006	**36.5**	85.9

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Modificado de B/.19,419,324 que nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; maquinarias y equipos, como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGADO	% EJECUTADO	% COMPROMISO
	1	2	4	5	6	7=4/2	8=5/2
TOTAL	**19,419,324**	**19,419,324**	**6,140,181**	**7,621,252**	**5,275,545**	**31.6**	**39.2**
SERVICIOS PERSONALES	13,707,451	13,707,451	4,120,578	4,201,974	3,956,950	30.1	30.7
SERVICIOS NO PERSONALES	4,675,776	4,644,090	1,832,101	3,126,285	1,259,471	39.5	67.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,606	319,074	124,141	229,125	35,067	38.9	71.8
MAQUINARIA Y EQUIPO	94,086	105,304	30,561	31,068	5,058	29.0	29.5
TRANSFERENCIA CORRIENTES	642,405	643,405	32,800	32,800	19,000	5.1	5.1

Al mes de Abril, presenta un ejecutado por un monto de B/.6,140,181 lo que representa un avance relativo del 31.6%.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

La institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de programas y proyectos de vivienda, accesibles y seguras procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, además facilita la ejecución de 68,573 soluciones de vivienda con el presupuesto de inversión.

Para la vigencia 2018 el Presupuesto Modificado de inversión es de B/.385,044,568 presenta un compromiso de B/.330,566,006 refleja avance relativo de 85.9%, estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de proyectos de continuidad (construcción de vivienda en los diferentes programas que desarrolla la institución).

1. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2018 se le aprobó un Presupuesto Ley de B/.329,622,405 cuenta con un presupuesto modificado por monto de B/.348,406,902 de los cuales se ha comprometido 88.0% (B/.306,742,060) y ejecutado el 36.4% (B/.126,781,228).

1.1 Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 5,000 soluciones de vivienda a 22,500 personas, en Altos de Los Lagos, por un costo de B/.612, 022,847, a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Tiene un presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.134,957,820 un compromiso por monto de B/.132,111,636 y un ejecutado por monto de B/.35,906,436 con un avance relativo de 26.6% y avance físico 66.5%.

1.2 Techos de Esperanza

El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2018 es de B/.147,948,696 de esta suma se ha comprometido el 84.7% (B/.125,361,284), presentando una ejecución de B/.64,071,905 el avance relativo es del 43.3%.

1.3 Fondo Solidario de Vivienda

El Presupuesto Modificado para esta vigencia 2018 por un monto de B/.25,998,388 el mismo presenta un ejecutado por monto de B/.10,381,196 con un avance relativo de 39.9%. El compromiso de B/.10,400,905 corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000, para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.50,000.

A través de las Resoluciones Emitidas por el Ministerio de Vivienda se aprueba el subsidio estatal, oficialmente, a las familias beneficiadas con el programa Fondo Solidario.

El Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda de las familias beneficiadas con el bono de B/.10,000.

RESOLUCIONES EMITIDAS
CARTAS PROMESAS CONFECCIONADAS
DEL 2 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018

Provincia	Resoluciones Bonos de 5 MIL	Monto	Resoluciones Bonos de 10 MIL	Monto	Total Resoluciones	Monto Total
Total	**174**	**874,350.00**	**1,984**	**19,889,600.00**	**2,158**	**20,763,950.00**
Bocas del Toro	2	10,050.00	3	30,075.00	5	40,125.00
Coclé	14	70,350.00	182	1,824,550.00	196	1,894,900.00
Chiriquí	0	0.00	326	3,268,150.00	326	3,268,150.00
Darién	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Herrera	2	10,050.00	77	771,925.00	79	781,975.00
Los Santos	1	5,025.00	94	942,350.00	95	947,375.00
Panamá	56	281,400.00	425	4,260,625.00	481	4,542,025.00
Panamá Este	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Panamá Oeste	98	492,450.00	673	6,746,825.00	771	7,239,275.00
Veraguas	1	5,025.00	204	2,045,100.00	205	2,050,125.00
Cartas Promesas Confeccionadas Mes de ABRIL	**104**	**522,600**	**463**	**4,641,575.00**	**567**	**5,164,175.00**

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada

Información: Más de 300 mil panameños se han beneficiado con el Bono Solidario, en la que va de esta administración se han inscrito un total de 726 promotoras al programa Fondo Solidario de Vivienda. La directora Dania Rosas indicó que, entre viviendas entregadas, gestionadas y en costrución suman 60 mil 976 a nivel nacional, las cuales beneficiarán a más de 300 mil panameños. Cada día se suman más promotoras a este beneficio social ya que no sólo son casas de urbanizaciones, sino también edificios de apartamentos, los cuales brindarán una mejor calidad de vivienda a aquellos panameños que apliquen para su primera vivienda.

1.4 Complejos Habitacionales

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de cuatro (4) Complejos Habitacionales que se llevan a cabo a nivel nacional que otorgaran 6,180 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos con infraestructuras completas, a un costo de B/.337,050,553 con esto se beneficia una población de 27,810 personas aproximadamente.

Contrato No. 55-15

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL CIUDAD DE ESPERANZA	2250	137,000,000	55-15	TOTAL	**71,291,833**			
				2015	13,700,000			
				2016	17,079,330			
				2017	29,749,275			
				2018	10,763,228	**65,708,167**	oct-15	jul-18

Avance Físico 47.1%, Avance Financiero 52.04%

Contrato No. 21-16

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL SAN ANTONIO	1020	65,849,173.00	21-16	TOTAL	**52,549,149**			
				2016	7,191,244			
				2017	39,699,442			
				2018	5,658,463	**13,300,024**	may-16	may-18

Avance Físico 91.25%, Avance Financiero 79.80%

2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta Presupuesto Modificado para la vigencia 2018 de B/.23,253,489, el compromiso es de B/.19,525,158 y la ejecución por monto de B/.10,020,076; el cual refleja un avance relativo de 43.1%.

A continuación detalle del ejecutado:

Construcción de Vivienda Panamá:

Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.176,696 y un ejecutado por el orden de B/.171,798 correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de nuevo (2) contratos, reflejando un avance relativo de 97.2%.

Construcción de Vivienda Colón:

Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.482,629 y un ejecutado por el orden de B/.466,725 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de dos (1) contratos, reflejando un avance relativo de 96.7%.

Construcción de Vivienda Provincial:
Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado por monto de B/.3,916,428 y un ejecutado por el orden de B/.1,031,754 correspondientes pago de cuentas por avances de obras de seis (8) contratos, reflejando un avance relativo de 26.3%.

Proyecto Génesis:
Contrato No. 01-13, por B/.11,160,000 para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018. Presenta 70.2 % de avance físico. Para la presente vigencia cuenta un compromiso de 100 % de su asignación presupuestaria (B/.1,600,000).

Proyecto Urbanización Manaca (Barú):
Contrato 64-11 por B/.13,933,897 Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, presenta un avance físico de 87.5% para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Ley de B/.90,000.

Edificación Curundú:
Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de B/.1,996,557 con avance físico de 71.6%. Presenta un ejecución presupuestaria de B/.539,463 y con un avance relativo de 89.9%, al Presupuesto Ley de B/.600,000 para la presente vigencia.

Nuevo Brooklincito (Curundú):
Contrato 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de B/.21,698,955. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.1,156,452. Para la presente vigencia cuenta con un compromiso de B/.627,534 y un ejecutado de B/.562,370 con un avance relativo de 48.6%.

Brisas de Esperanza (La colorada de Veraguas):
Contrato N°.51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 53 viviendas a un costo de B/.1,915,155 con un avance físico de 93.8%, con un Presupuesto Modificado de B/.330,935 presenta un ejecutado por monto de B/.178,300 y un avance relativo de 53.9% para la presente vigencia.

Villa Arco Iris (Colón):
Contrato 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de B/.13,800,000 para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta 12.64 % de avance físico, para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto ley de B/.2,000,000 y modificado por monto de B/.1,408,215.

Villa de San Miguel (Calidonia-Panamá):
Contrato No. 17-16 con un costo por monto de B/.2,850,000 para la construcción de 60 soluciones de viviendas a través de la empresa A&D Desing Group presenta

un avance físico de 99. %. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.636,000 y compromiso por monto de B/.551,355 con un avance relativo de 86.7%.

Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá):
Contrato 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de B/.7,105,983. Fecha programada de entrega 15 de marzo de 2018. Presenta un avance físico de 98.0 % y ejecutado por monto de B/.792,476 con un avance relativo al presupuesto ley (B/.1,000,000) de 79.2%.

Urbanización 19 de Octubre (Coclé):
Contrato No.44-15 por monto de B/.5,671,392 adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018 presenta avance físico de 62.0 %. En la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley B/.900,000. Presenta Presupuesto Modificado de B/.570,495 con un compromiso de por monto de B/.476,086 con un avance relativo de 59.9 %.

Villa Bello Horizonte (El Roble - Coclé):
Contrato No.58-15 adjudicado empresa Ingeniería HOS, S.A. por monto de B/.1,637,437. Fecha de inicio 21 de diciembre con avance físico de 100.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000 y modificado de B/.78,785, a la fecha presenta ejecutado de B/.78,754 reflejando un avance relativo de 100 %

Construcción Terrazas de Ancón (Santa Ana-Panamá):
Contrato No.3-16, por monto de B/.3,749,000. Para la construirán 80 soluciones de viviendas inicio el proyecto 9 de mayo de 2016, presenta avance físico de 86.5 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y compromiso B/.900,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.835,899 reflejando un avance relativo de 92.9 %.

Urbanización los Cañaverales (Herrera):
Contrato No. 45-15 por monto de B/.4,578,245 con un avance físico de 99.1 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley de B/.300,000 con un ejecutado por monto de B/.218,948 reflejando un avance relativo de 81.1%.

Residencial Nueva Luz (Chepo-Panamá):
Contrato 59-15, para la construcción de 176 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,113,587. Para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.958,444 con un compromiso de B/.958,444 y ejecutado de B/.794,576 con un avance físico de 82.9%.

Urbanización "Villa del Rosario II (Herrera):
Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de B/.4,532,973 avance físico de 82.0 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Modificado

de B/.1,187,383 y compromiso B/.1,187,382 a la fecha presenta ejecutado por monto de B/.1,136,912 reflejando un avance relativo de 95.7%.

Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre):
Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de B/.1,238,012, con avance físico de 5.11 %. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto B/.540,000 y modificado de B/.357,122.

Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste):
Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del Ingeniería HOS,S.A. a un costo de B/. 2,109,870. Para la presente vigencia cuenta con un presupuesto Ley y comprometido por monto de B/.350,000 a la fecha presenta ejecutado de B/.181,901 reflejando un avance relativo de 52.0%.

Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá):
Contrato 18-16 por monto de B/.7,581,845 para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 23.1%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de B/.1,641,284 a la fecha presenta un ejecutado de B/.1,009,049 reflejando un avance relativo de 61.5%.

Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana:
Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,370,500 para la vigencia 2018 cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación

Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo:
Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de B/.4,500,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Modificado de B/.476,006, presenta un compromiso de B/.470,000. Con un avance relativo de 98.7%.

Las Lajas/ San Felix:
A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

Construcción de Edificación Pueblo Nuevo:
Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de B/.3,640,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

Construcción de Viviendas Veracruz:
Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de B/.6,750,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.350,000. Cuenta con

un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

MIVIOT/BHN - David:

Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de B/.5,400,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.100,000. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.0.00, para cubrir proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

Edificio Rio Abajo Calle 13:

Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de B/.1,350,000 para la vigencia 2018 cuenta con un presupuesto Ley de B/.150,000, modificado de B/.141,000 y Compromiso de 100% por monto de B/.141,000. En espera de adjudicación.

3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:

3.1. Mensura y Legalización

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Ley de B/.530,800 y modificado por monto de B/.419,127 corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 2,296 soluciones (lotes), a la fecha presenta un ejecutado por monto de B/.115,093, con un avance relativo de 27.5%.

3.2. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Ley de B/.195,500 a la fecha presenta un ejecutado de B/.53,752 con un avance relativo de 27.5 % que corresponden a gastos administrativos del programa.

3.3 Programa de Asistencia Habitacional

Presenta un Presupuesto Modificado de B/.2,602,411 con un ejecutado de B/.765,553 un avance relativo de 29.4 %, todas las acciones a desarrollar están

enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

3.4 Mejoramiento Habitacional

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cinco (5) proyectos para rehabilitar 1,506 soluciones de vivienda. Con un presupuesto Ley de B/.4,993,300 y modificado de B/.4,981,198, un compromiso por monto de B/.3,832,775 y un ejecutado a la fecha de B/.1,412,772 incluyendo gastos administrativos.

3.5 Gastos Administrativos

Cuenta con Presupuesto Modificado de B/.4,265,979 refleja un ejecutado de B/.1,337,853 con un avance de 31.4% que corresponde a contratación de personal transitorio y, gastos administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan.

3.6 Fortalecimiento Institucional

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Ley de B/.765,000, y modificado por monto de B/.826,727 con un ejecutado de B/.351,092 reflejando un avance relativo de 42.5%.

OTROS PROYECTOS

PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarzos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica. Las cimentaciones y pedestales de soporte principales son de concreto reforzado, mientras que los bloques de contrapeso son de concreto ciclópeo, aumentados con piedra bola. Los pórticos principales son de acero estructural, apoyados sobre pedestales de concreto. Se utilizan cables principales de acero y péndolas de barras lisas de acero. La superficie de tráfico es construida con una estructura metálica y forro de láminas de acero negro corrugado por una cara.

Se realiza Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción de los primeros 19 puentes en la Comarca Ngäbe Buglé.

A la fecha se han terminado dieciochos (18) zarzos: cuatros (4) entregados en la provincia de Bocas de Toro doce, (12) en la Comarca Ngäbe Buglé , uno (1) en Panamá Este y uno (1) en Panamá Norte. A continuación detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP	**18**	**3,329,794.02**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**18**	**3,329,794.02**		
Bocas del Toro	**4**	**1,060,771.73**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**4**	**1,060,771.73**		
Río Veracruz (Bocas del Toro) Kusapin ,Río Chiriquí	1	218,592.35	0	0.00	0	0.00	1	218,592.35	100.0	terminado
Rio Cañaberal (Bocas del Toro) Kusapin , Cañaveral	1	243,729.32	0	0.00	0	0.00	1	243,729.32	100.0	terminado
Quebrada Negra (Bocas del Toro) - Kankintú, Piedra Roja	1	302,224.03	0	0.00	0	0.00	1	302,224.03	100.0	terminado
Quebrada Frijol (Bocas del Toro) - Kankintú, Coronte-Guoroni	1	296,226.03	0	0.00	0	0.00	1	296,226.03	100.0	terminado
Comarca Ngabe Bugle	**12**	**2,202,315.95**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**12**	**2,202,315.95**		
Comunidad de Kuerima (Chiriquí) Mirono Hato Pilón	1	272,001.28	0	0.00	0	0.00	1	272,001.28	100.0	entregado
Comunidad Salitre (Chiriquí) Mirono Hato Dupi	1	217,404.09	0	0.00	0	0.00	1	217,404.09	100.0	entregado
Río Chiquito (Chiriquí) Besico, Boca de Ullama	1	221,723.92	0	0.00	0	0.00	1	221,723.92	100.0	entregado
Comunidad Alto Camarón (Chiriquí) Mirono, Alto Camarón	1	250,627.53	0	0.00	0	0.00	1	250,627.53	100.0	entregado
Boca de Quiqui (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	223,224.47	0	0.00	0	0.00	1	223,224.47	100.0	entregado
Puente Río Chico (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	148,931.81	0	0.00	0	0.00	1	148,931.81	100.0	entregado
Quebrada Caracol (Chiriquí) Nole Duima , Cerro Iglesia	1	123,905.58	0	0.00	0	0.00	1	123,905.58	100.0	entregado
Boca de Sagui (Chiriquí) - Besiko, Niba	1	194,457.82	0	0.00	0	0.00	1	194,457.82	100.0	entregado
Kuerima (REPARACIÓN) (Chiriquí) Mirono, Kuerima	1	2,369.99	0	0.00	0	0.00	1	2,369.99	100.0	terminado la reparación
Boca de Caña (Chiriquí) -Besiko, Soloy	1	216,913.34	0	0.00	0	0.00	1	216,913.34	100.0	terminado
Comunidad Molejón (Chiriquí) Besiko, Niba	1	192,238.21	0	0.00	0	0.00	1	192,238.21	100.0	terminado
Jacu Bugaba: Lagarto (Chiriquí) Bugaba, Jacu	1	138,517.91	0	0.00	0	0.00	1	138,517.91	100.0	terminado
Panama Este	**1**	**49,163.65**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**49,163.65**		
Caminos de Omar (Panamá) Pacora , Caminos de Omar	1	49,163.65	0	0.00	0	0.00	1	49,163.65	100.0	terminado
Panamá Norte	**1**	**17,542.69**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**17,542.69**		
Bajo del Rio (RESTAURACIÓN) (San Vicente) Panamá Chilibre Bajo del Río	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69	100.0	terminada la restauración de el puente

La entidad en un primer convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá ejecutó 19 Zarzos de Esperanza, de los cuales 18 fueron terminados con una inversión de 3 millones 329 mil 794 balboas con 2 centésimos y uno está en proceso de construcción al mes de Marzo. Un segundo convenio con la UTP permitirá construir otros 40 zarzos más, que actualmente están en visitas de campo, diseños y en proceso de compra de materiales constructivos. El plan global de 59 zarzos cubrirá Bocas del Toro,Veraguas, Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá.

DETALLE DE SOLUCIONES POR EJECUTAR. EN EJECUCION Y TERMINADAS A NIVEL NACIONAL
PRESUPUESTO 2018 - AL MES DE MARZO

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	
TOTAL	**145**	**68,573**	**31,339**	**16,817**	**0.0**	**20,417**
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	**72**	**56,240**	**25,468**	**12,539**		**18,233**
RENOVACIÓN URBANA COLÓN	**50-15**	**5,000**	**0**	**3,800**	**66.5**	**1,200**
TECHOS DE ESPERANZA	**67**	**42,360**	**22,558**	**3,519**		**16,283**
Techos de Esperanza - Auto Gestión *	4,750	**5,000**	**1,060**	**196**		**3,494**
	iniciar	250	250			
-Unidades Básicas		1,617	166	58		1,393
-Mejoras		3,133	894	138		2,101
Techos de Esperanza - Contrato 1/	67	37,360	21,248	3,323		12,789
Bocas del Toro	4	4,869	2,797	270		1,802
Techos de Esperanza - Auto Gestión		369	22	7		340
-Unidades Básicas		331	22	7		302
-Mejoras		38	0	0		38
Techo de Esperanza - Contratos	**4**	**4,500**	**2,775**	**263**		**1,462**
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	471	145	61.1	884
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	649	51	32.0	300
Almirante	04-17	1,000	792	67	14.4	141
Changuinola,	6-17	1,000	863	0	13.7	137
Coclé	6	3,044	1,623	275		1,146
Techos de Esperanza - Auto Gestión		244	20	8		216
-Unidades Básicas		71	3	6		62
-Mejoras		173	17	2		154
Techo de Esperanza - Contratos	**6**	**2,800**	**1,603**	**267**		**930**
La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	0	0	100.0	500
Penonomé y Antón	90-15	500	356	82	16.0	62
Penonomé	40-16	500	355	45	24.0	100
Natá, Olá y Antón	42-16	500	243	102	41.7	155
Aguadulce y La Pintada	52-16	500	349	38	25.1	113
Penonomé	S/N	300	300	0	0.0	0
Colón	**5**	**1,800**	**789**	**165**		**846**
Colón y Portobelo	76-15	1,000	129	61	83.6	810
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	166	33	16.3	1
Colón - Donoso y Chagres	15-17	300	194	71	19.5	35
Cristóbal	S/N	100	100	0	0.0	0
Cativa	licitación	200	200	0	0.0	0
Chiriquí	10	4,583	1,996	318		2,269
Techo de Esperanza - Auto Gestión		323	52	7		264
-Unidades Básicas		221	7	1		213
-Mejoras		102	45	6		51
Techo de Esperanza - Contratos	**10**	**4,260**	**1,944**	**311**		**2,005**
Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	0	0	100.0	500
Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	26	0	95.1	474
San Lorenzo, , San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	55	40	84.8	405
Alanje y Barú	51-16	500	322	15	34.8	163
Gualaca,Boquerón,Boquete, Dolega	60-16	500	115	65	69.9	320
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	354	3	28.6	143
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	435	65	6.8	0
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	377	123	12.0	0
David cabecera	40-17	100	100	0	0.0	0
Const. De Viviendas de Interes Social Ace Rios Bugaba	licitación	160	160	0	0.0	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	
Darién	**2**	**1,500**	**1,023**	**129**		**348**
Santa Fé y Metetí	75-15	500	97	55	73.6	348
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	926	74	1.6	0
Herrera	3	1,904	749	158		997
Techo de Esperanza - Auto Gestión		404	182	13		209
-Unidades Básicas		96	2	1		93
-Mejoras		308	180	12		116
Techo de Esperanza - Contratos	**3**	**1,500**	**567**	**145**		**788**
Herrera	62-15	500	0	0	100.0	500
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	500	281	119	29.3	100
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	500	286	26	39.4	188
Los Santos	5	2,635	678	214		1,743
Techo de Esperanza - Auto Gestión		135	36	10		89
-Unidades Básicas		64	1	0		63
-Mejoras		71	35	10		26
Techo de Esperanza - Contratos	**5**	**2,500**	**642**	**204**		**1,654**
Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	0	0	100.0	500
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	0	0	100.0	500
Los Santos	37-16	500	232	63	48.5	205
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	500	248	46	47.0	206
Tonosí y Macaracas	45-16	500	162	95	52.9	243
Panamá Centro	1	1,417	611	49		757
Panamá y Colón (Contingencia)		417	0	0		417
-Unidades Básicas		46	0	0		46
-Mejoras		371	0	0		371
Techo de Esperanza - Contratos	**1**	**1,000**	**611**	**49**		**340**
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	1,000	611	49	36.3	340
Veraguas	9	5,015	2,478	239		2,298
Techo de Esperanza - Auto Gestión		515	77	19		419
-Unidades Básicas		191	28	10		153
-Mejoras		324	49	9		266
Techo de Esperanza - Contratos	**9**	**4,500**	**2,401**	**220**		**1,879**
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	0	0	100.0	500
La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	0	0	100.0	500
Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	0	18	99.0	482
Atalaya y Mariato	61-16	500	338	19	30.3	143
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	432	17	11.2	51
Rio de Jésus, Soná	72-16	500	421	35	10.7	44
Santiago y Montijo.	08-17	500	273	85	45.4	142
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	437	46	7.8	17
San Francisco de Atalaya	licitación	500	500	0	0.0	0
Panamá Este	7	3,411	1,388	1,179		844
Techos de Esperanza - Auto Gestión		1,011	331	90		590
-Unidades Básicas		234	56	29		149
-Mejoras		777	275	61		441
Techos de Esperanza - Contratos	**7**	**2,400**	**1,057**	**1,089**		**254**
San Miguelito	60-15	1,000	0	1,000	2.0	0
Chepo	44-16	500	322	45	29.2	133
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	337	42	28.2	121
Pedregal	S/N	100	100	0	0.0	0
Tocumen,	38-17	100	100	0	0.0	0
Juan Díaz	39-17	100	98	2	1.4	0
Pacora	S/N	100	100	0	0.0	0
Panamá Norte	1	1,253	825	25		403
Techos de Esperanza - Auto Gestión		253	28	2		223
-Unidades Básicas		59	5	0		54
-Mejoras		194	23	2		169
Techo de Esperanza - Contratos	**1**	**1,000**	**797**	**23**		**180**
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre	80-15	1,000	797	23	18.5	180

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	
Panamá Oeste	9	6,145	3,447	347		2,351
Techos de Esperanza - Auto Gestión		1,045	297	38		710
-Unidades Básicas		270	27	2		141
-Mejoras		775	270	36		469
Techo de Esperanza - Contrato	**9**	**5,100**	**3,150**	**309**		**1,641**
Capira	61-15	500	0	0	100.0	500
La Chorrera	64-15	1,000	624	51	34.6	325
Arraiján	79-15	1,000	774	43	19.8	183
Chame y San Carlos	83-15	500	397	53	15.2	50
Arraiján	41-16	500	416	74	9.6	10
La Chorrera	57-16	500	130	8	70.3	362
Capira	58-16	500	279	10	43.8	211
Chame y San Carlos	73-16	500	430	70	3.0	0
Arraiján	S/N	100	100	0	0.0	0
Ngäbe Buglé	**5**	**4,534**	**3,904**	**151**		**377**
Techos de Esperanza - Auto Gestión		34	15	2		17
-Unidades Básicas		34	15	2		17
-Mejoras		0	0	0		0
Techos de Esperanza - Contratos	**5**	**4,500**	**3,889**	**149**		**462**
Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	71	37	81.7	392
Nole Duima	64-16	1,000	948	52	5.4	0
Besiko y Mirono	05-17	1,000	892	38	8.3	70
Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	1,000	0	0.0	0
Muna,(Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	978	22	1.6	0
COMPLEJOS HABITACIONALES	**4**	**6,180**	**2,910**	**2,520**		**750**
Complejo Habitacional en Bocas del Toro (ISLA COLON)	1-18	410	410	0	0.0	0
Complejo Hab. "Ciudad de Esperanza" - Arraiján	55-15	2,250	0	2,250	47.1	0
Const. Complejo Habitacional San Antonio en Veraguas	21-16	1,020	0	270	91.3	750
Contrucción de Complejo Habitacional Ciudad del Este en Pacora	S/N	2,500	2,500	0	0.0	0
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	**0**	**2,700**	**0**	**2,700**	**0.0**	**0**
PROYECTO DE CONTINUIDAD	**73**	**12,333**	**5,871**	**4,278**		**2,184**
Bocas del Toro	**1**	**50**	**0**	**0**		**50**
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriqui Grande	41-15	50	0	0	100.0	50
Cocle	**6**	**577**	**145**	**181**		**251**
Urbanización La Pintada	09-12	68	0	0	100.0	68
Vivienda de Interés Social Provincia de Coclé	19-14	50	0	0	100.0	50
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre - Coclé	44-15	181	0	181	68.3	0
Urbanización Los Girasoles (Coclé Pocri/ Aguadulce)	47-15	103	0	0	100.0	103
Construcción Villa Bello Horizonte Roble- Coclé	58-15	30	0	0	100.0	30
Urbanización EL PLAYÓN Prov. Coclé, Aguadulce	S/N	145	145	0	0.0	0
Colón	**14**	**1,919**	**0**	**1,461**		**458**
Urbanización Portobelo	16-11	58	0	58	99.6	**0**
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	0	0	100.0	12
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1- Colón	8-15	22	0	0	100.0	22
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	0	0	100.0	150
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	0	0	100.0	70
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	0	0	100.0	40
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	0	0	100.0	40
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	0	223	96.1	0
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	12.6	0
Urbanización Renacimiento Colón	10-17	4	0	0	100.0	4
Rehabilitación de 22 Edificios La Feria III 1/	100-14	880	0	880	35.0	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	
Chiriquí	**4**	**592**	**180**	**362**		**50**
Urbanización Manaca	64-11	362	0	362	87.5	0
Vivienda de Interés Social en Provincia de Chiriquí	18-14	50	0	0	100.0	50
Construcción Viviendas Chiriquí (Las Lajas/San Felix)	S/N	60	60	0		0
Construcción Edificio en David (BNH-Miviot)	S/N	120	120	0		0
Herrera	**4**	**423**	**122**	**0**		**301**
Vivienda de Interés Social en Herrera	28-14	50	0	0	100.0	50
Proyecto Las Colonias de Azuero	46-15	101	0	0	100.0	101
Proyecto Los Cañaverales	45-15	150	0	0	100.0	150
Proyecto Villas del Rosario	34-16	122	122	0	85.0	0
Panamá Centro	**28**	**6,543**	**4,101**	**1,626**		**816**
Proyecto Victoriano Lorenzo	16-12	24	0	0	100.0	24
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde)	38-12	48	0	0	100.0	48
Edificación Corotú	42-12	48	0	0	100.0	48
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	200	70.2	0
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR)	91-15	60	0	0	100.0	60
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	0	96	35.0	0
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	0	0	100.0	40
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	0	80	91.5	0
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel/Panamá)	17-16	60	0	0	100.0	60
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundu	18-16	150	150	0	43.0	0
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza (Panamá)	20-16	150	0	150	98.0	0
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joaquin)	23-16	1,100	0	1,100	75.0	0
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pinel)	36-16	406	0	0	100.0	406
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	22	0	5.1	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	350	0	0.0	0
Edificación Curundu	17-17	40	40	0	71.6	0
Construcción de Edificio Rio Abajo (Calle10)	S/N	100	100	0	0.0	0
Edificio Calle 13 Río Abajo	S/N	30	30	0	0.0	0
Edificio Pueblo Nuevo	S/N	208	208	0	0.0	0
Construcción de Edificio Santa Ana (Calle E)	S/N	70	70	0	0.0	0
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Rio Abajo)	40-15	130	0	0	100.0	130
Cambio Cobertage en 12 Edificios en el Chorrillo calle 23 y calle 25	licitación	576	576	0	0.0	0
Edificación Arraiján	43-17	180	180	0	2.8	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	720	720	0	0.0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 2 y 3;Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	522	522	0	0.0	0
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	77	77	0	0.0	0
Mejoras al Proyecto Curundú	S/N	1,008	1,008	0	0.0	0
Rehabilitación de la Casa Miller y Mejoras Escuela de la Concepción	S/N	48	48	0	0.0	0

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				TERMINADAS
		Total de Soluciones	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	
Panamá Este	**6**	**957**	**673**	**176**		**108**
Urbanización Tanara 2/	S/N	210	210	0	0.0	0
Vivienda de Interés Social Chepo y Panamá	23-14	50	0	0	100.0	50
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	0	0	100.0	58
Contrucción Residencial Nueva Luz-Chepo	59-15	176	0	176	96.1	0
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraíso	4-18	320	320	0	0.0	0
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y 5 VILLA GUADALUPE	47-17	143	143	0	23.0	0
Panamá Oeste	**5**	**564**	**150**	**314**		**100**
Urb. Praderas de Nueva Gorgona (**Res. Praderas de Coloncito**)	22-16	64	0	64	98.0	0
Constr. De Vivienda Chame San Carlos	26-14	50	0	0	100.0	50
Constr. De Vivienda Arraiján, Chorrera , Capira	29-14	50	0	0	100.0	50
Loma de Mastranto No. 2 (PAN) 1/	109-13	250	0	250	74.0	0
Construcción de Vivienda Veracruz	S/N	150	150	0	0.0	0
Veraguas	**3**	**208**	**0**	**158**		**50**
Construcción de vivenda Veraguas (Atalaya, Montijo)	25-14	50	0	0	100.0	50
Brisas de Soná 1/	7-2011	105	0	105	89.7	0
Contrucción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	0	53	93.8	0
Comarca Guna Yala	**2**	**500**	**500**	**0**		**0**
Edificación San Ignacio Tupiles	S/N	200	200	0		0
Urbanización Nuevo Cartí Comarca Guna Yala	2-18	300	300	0	0.0	0

Actualizado avance físico al mes de marzo 2018.

1/ Proyectos de Convenio MIVIOT -PAN

2/ Proyectos en estudio, según Dirección de Ingeniería y Arquitectura

3/ Licitación según Dirección de Ingeniería y Arquitectura .

Auto Gestión mes de Marzo, se ajustó el cuadro según reunión con todos los coordinadores a Nivel Nacional el 6-3-2018, de acuerdo a expedientes físicos que se encontraron al frente. De las solicitudes 4,750- terminadas 3,711.

Nota: baja las soluciones se eliminó el Proy. Viejo Veranillo 180 y la addenda de Renovación Urbana Colón 2,500 .